

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

নভেম্বর-২০২১

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। উক্ত ১০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ১০টি প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়নাধীন। ৬০টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩২টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৮টি নির্দেশনা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
০১.	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-১) ৩০/৬/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাংগাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে প্রাথমিকভাবে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং "বিসিক শিল্প পার্ক, টাংগাইল (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত</p>	<ul style="list-style-type: none"> 'বিসিক শিল্প পার্ক, টাংগাইল (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় : ২৯৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ১২০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩২১১.০২ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : আর্থিক ৮১.৬৮% এবং বাস্তব : ৯১%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে। বর্তমানে মাটি ভরাটের কাজ ৪০% সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ১০/১০/২০২১ তারিখের প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রশাসনিক ভবন এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বান করা হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে। 	বিসিক
০২.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (প্রতিশ্রুতি নং-২) ২২/০২/২০১১ খ্রি.	<p>‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে।</p> <p>‡ এ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য " Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District " শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ : অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত</p>	<p>বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ জাত শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য 'Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District' প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন আছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় : ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন মেয়াদকাল : অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর ২০২০ ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৯০.৫৯ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : আর্থিক ৫৮.৩৭% এবং বাস্তব ৬৫%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</p> <p>আলোচ্য প্রকল্পটি অক্টোবর, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্পটির মেয়াদ ০২ দফায় ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিসহ উদ্ভূত জটিলতার কারণে প্রকল্পের আওতায় পূর্ণাঙ্গা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। পরিকল্পনা নীতিমালা</p>	বিএসইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
			<p>অনুযায়ী প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির কোন সুযোগ না থাকায় গত ১৮/১০/২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সার্বিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা প্রতিবেদনের অসমাপ্ত কাজসমূহ বিএসইসি'র নিজস্ব অর্থায়নে সমাপ্ত করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।</p> <p>কার্যক্রমঃ</p> <p>১। প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) ২৮/১১/২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>২। ক) সমীক্ষা কাজের জন্য ঠিকাদারকে প্রদত্ত অর্থ ফেরত আনার জন্য ৭ জুলাই/২০২১ তারিখে পত্র প্রদান করা হয়েছে। খ) শিল্প মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ যাচাই এবং কারণ অনুসন্ধানপূর্বক বিএসইসি'র স্মারক নং-৩৬.৯৩.০০০০.০২০.০৪. ০০১.২০ .২১৭ তারিখেঃ ০৪-১১-২০২১ অনুযায়ী প্রকল্প পরিচালক-কে চাকরি হতে অপসারণ করা হয়েছে।</p> <p>৩। প্রকল্পের আওতায় সমীক্ষা প্রতিবেদনের অসমাপ্ত কাজসমূহ করার নিমিত্ত ১২/১০/২০২১ তারিখে বিভাগীয় প্রধান নৌযান, নৌ যন্ত্রকৌশল ও বুয়েটের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে চেয়ারম্যান, বিএসইসি'র সভাপতিত্বে ১টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট মূল কমিটি এবং ৩ সদস্য বিশিষ্ট ১টি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। গত ১-১১-২০২১ তারিখে পরিচালক (উৎপাদন ও প্রকৌশল) এর সভাপতিত্বে সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কারিগরি কমিটি কর্তৃক নমুনা TOR প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান আছে।</p>	
০৩.	<p>কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ</p> <p>(প্রতিশ্রুতি নং-৩) ২৫/০২/২০১২ খ্রি.</p>	<p>‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে।</p> <p>‡ জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দরের অনাপত্তি পাওয়ার জন্য পায়রা বন্দর ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করা হয় এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে।</p> <p>‡ প্রস্তাবিত জমির CS, RS, BS পর্যা ও জমির তথ্য জেলা প্রশাসকএর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।-পটুয়াখালী ,</p> <p>‡ নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।</p>	<p>বর্তমান অবস্থা :</p> <p>পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম এবং বিএসইসি'র মধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়নের নিমিত্ত সমঝোতা স্মারক গত ১৪/০১/২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে। Gentium-Damen কনসোর্টিয়াম কর্তৃক কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে কাজটি নির্ধারিত সময়ে সম্পাদন করা সম্ভব হয়নি বিধায় গত ১৮-০৭-২০২১ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩য় বার ১৪-০৭-২০২১ তারিখ হতে আরও ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে আছে। কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করার জন্য ১৪-০৭-২০২১ তারিখ হতে আরও ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।</p>	বিএসইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
০৪.	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-৪) ১৮/০২/২০১২ খ্রি.	■ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে ১০.০০ একর জমি নিয়ে ২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়াদ : জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৫ মেয়াদে ১১৭৭.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে 'বিসিক শিল্প নগরী, সন্দ্বীপ' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। গত ১৭ জানুয়ারি ২০১৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই কমিটির সভায় পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব নির্ধারণ করা সহ প্রকল্পের ডিপিপিতে সংযোজন করতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মতামত ও ছাড়পত্র সংগ্রহের পূর্বে ইআইএ স্টাডি করার প্রয়োজন রয়েছে মর্মে পরিবেশ অধিদপ্তর জানায়। গত ২০/০১/২০২০ তারিখে প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন গত ২৩/০৩/২০২০ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অবস্থানগত ছাড়পত্র এবং প্রকল্পের সম্পূর্ণ অর্থায়ন অনুদান হিসাবে বিবেচনার ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ করে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানায়। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১০/১২/২০২০ তারিখে পুনরায় পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় এবং গত ২১/০৩/২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই করণের নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ০৫/১০/২০২১ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে।	বিসিক
০৫.	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা (প্রতিশ্রুতি নং-৫) ২৪/১১/২০১১ খ্রি.	● প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার কচুয়াডোল - ললিতাহার মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ : জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২১	● 'রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (বিশেষ সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৩ জুলাই ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় : ১৭২৭০.০০ লক্ষ টাকা। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকাল : জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। ● ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৫১৪০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩৯৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হার : আর্থিক ৮১% এবং বাস্তব ৮৫%। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা : প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়ন, বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ, ডিপ-টিউবওয়েল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ড্রেনেজ নির্মাণ ৭০% সম্পন্ন হয়েছে এবং প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণসহ অন্যান্য নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সম্মতিক্রমে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ০৬ (ছয়) মাস বৃদ্ধির প্রশাসনিক আদেশ গত ২৯/০৭/২০২১ তারিখে জারি করা হয়েছে।	বিসিক
০৬.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা (প্রতিশ্রুতি নং-৬) ০৯/০৪/২০১১ খ্রি.	■ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগ্রাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান। মেয়াদ : জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২২	● বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি মোট ৭১৯২১.৪৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ২১/০১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়। ● অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় : ৭১৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা। ● বাস্তবায়ন মেয়াদকাল : জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। ● ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ২৭৫০০.০০ লক্ষ টাকা। ● নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪২০৬৪.৯৪ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হার : আর্থিক ৫৮% এবং বাস্তব : ৬৭%। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা : প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাতের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। লেভেলিং এর কাজ চলছে। প্রকল্পের আওতায়	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
			বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ কাজ ৪৭% সম্পন্ন ও প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের কাজ ৬০% এবং লেক রিজার্ভার নির্মাণ কাজ ৪২% সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও এই মাসে প্রকল্পের অন্যান্য কাজ যেমন: ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ, রাস্তা নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার নির্মাণ ও ডিপ টিউবয়েল নির্মাণের কাজ শুরু হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২২ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
০৭.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ (প্রতিশ্রুতি নং-৭) ০৫/৩/২০১১ খ্রি.	খুলনা(১) নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএম): বন্ধ ঘোষিত খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। ৪০এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৫৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য, নওপাজেকো এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর জমি এবং খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি. এর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জমি। উক্ত জমির মধ্যে ৫.২৬ একর জমিতে ১৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোড়াউন নির্মাণ অবশিষ্ট ৪২.৩১ একর জমিতে একটি নতুন পেপার মিল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। (২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস : মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার বিষয়ে শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএমএল) : কেএনএমএল এবং নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (নওপাজেকো) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক নওপাজেকো ২৫৪.৪২ কোটি (দুইশত চুয়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করেছে। অবশিষ্ট ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করা এবং সমুদয় অর্থ (৫৮৬.৫২ কোটি টাকা) পরিশোধ সাপেক্ষে কেএনএমএল কর্তৃক উক্ত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি নওপাজেকো-এর অনুকূলে সাফ কবলা মূলে চূড়ান্তভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করার বিষয়টি স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক অবশিষ্ট ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা পরিশোধের নিমিত্ত গত ১১-০৯-২০২১ তারিখে কেএনএমএল কর্তৃপক্ষ থেকে নির্বাহী কর্মকর্তা, নওপাজেকো বরাবর পুনরায় তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও উক্ত বিষয়ে গত ২৮-০৬-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ বরাবর একটি আধাসরকারি পত্র (D.O. Letter) প্রেরণ করা হয়েছে। পাওনা টাকা আদায়ের লক্ষ্যে নওপাজেকো'র সাথে আলোচনা চলছে। কেএনএমএল-এর অবশিষ্ট জমিতে একটি ইন্টিগ্রেটেড পেপার মিল/এপিআই/কেমিক্যাল প্ল্যান্ট/অন্য কোন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে পেশাদার উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরি ও আর্থিক সম্ভাব্যতা যাচাই এর নিমিত্ত EOI (Expression of Interest) নোটিশ গত ১৫-০৩-২০২১ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১২-০৮-২০২১ তারিখে ইওআই উন্মুক্ত করা হয়েছে। মোট ৫টি দরপত্র জমা পড়েছে। দরপত্রগুলোর কারিগরি সাব-কমিটি কর্তৃক যাচাই-বাছাই এর কাজ শেষ হয়েছে এবং আরএফপি প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। (২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস : ● ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত ২৯-০৬-২০২১ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানটির বেসরকারি ৭০% শেয়ার সরকার কর্তৃক ক্রয় অথবা সরকারি ৩০% শেয়ার বেসরকারি মালিকদের নিকট বিক্রয়ের বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়ন করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রস্তাব প্রেরণের সুবিধার্থে বিসিআইসি'র উদ্যোগে বেসরকারি শেয়ার হোল্ডার এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ত্রি-পক্ষীয় সভায় মিলিত হয়ে জয়েন্ট ভেঞ্চারে রপ্তানীমুখী শিল্প স্থাপনের প্রস্তাব বিস্তারিত পরিকল্পনাসহ (business plan) প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। সে লক্ষ্যে ০৫-১০-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও বেসরকারী মালিকদের সমন্বয়ে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ- ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানী লিঃ এর ভূমিতে আয় বর্ধনকারী যে কোন কার্যক্রম গ্রহণ এবং ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠানটিতে বিসিআইসি কর্তৃক বিনিয়োগ বাড়িয়ে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
		<p>একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</p> <p>‡ উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গেছে।</p> <p>‡ নির্দেশনা মতে গত ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে :</p> <p>(ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে;</p> <p>(খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে।</p> <p>প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.' এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্' এবং ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' এর দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকাখুলনা ও বিসিআইসি , বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	<p>হবে।</p> <p>খ) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানী লিমিটেড কর্তৃক প্রস্তাবিত ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি এর স্থানে লজিস্টিক সাপোর্টসহ একটি আধুনিক জেট নির্মাণ এবং খুলনাস্থ দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এর স্থলে আধুনিক ফয়েল প্যাকেজিং ফ্যাক্টরি নির্মাণের জন্য শীঘ্রই উভয় (ঢাকা ও খুলনা) ইউনিটের জন্য যে Feasibility study প্রতিবেদন তৈরী করে বিসিআইসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে পরীক্ষাধীন আছে যা সহসাই বিসিআইসি'র মতামত শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।</p> <p>গ) প্রতিষ্ঠানটির নামে অগ্রণী ব্যাংক লিঃ এ যে লোন ও সে বিষয়ে অর্থখন আদালতে যে মামলা রয়েছে সে বিষয়ে ঢাকা ম্যাচ কর্তৃপক্ষকে ব্যাংকের সাথে একটি সমঝোতা করে লোনের বিষয়টি নিষ্পত্তি করার নির্দেশনা দেন।</p> <p>ঘ) বেসরকারি বিনিয়োগকারী, শিল্প মন্ত্রণালয়সহ শীঘ্রই আরেকটি যৌথ সভা করে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা ম্যাচ কর্তৃপক্ষ থেকে ২৫-১১-২০২১ তারিখে Feasibility study প্রতিবেদন বিসিআইসিতে প্রেরণ করেছেন, যা বর্তমানে পরীক্ষাধীন আছে। এ বিষয়ে ০১-১২-২০২১ তারিখে মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সহ একটি যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর স্থলে জেট নির্মাণ, কোল্ড স্টোরেজ ও কেমিক্যাল গোডাউন সহ ১৯টি ওয়ার হাউজ এবং খুলনাস্থ দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর স্থলে ফার্মাসিউটিক্যাল ফয়েল ও প্যাকেজিং ফ্যাক্টরি নির্মাণের Feasibility রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। এ বিষয়ে সভার সুপারিশ অনুযায়ী ঢাকা ম্যাচ এর ঢাকা ইউনিট ও দাদা ম্যাচ খুলনার বিষয়ে চূড়ান্ত প্রস্তাব প্রণয়নের কাজ চলমান আছে।</p>	
০৮.	<p>মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন</p> <p>(প্রতিশ্রুতি নং-৮)</p> <p>২৯/১২/২০১০ খ্রি.</p>	<p>■ উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা জন্য চাওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্যালয় হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।</p>	<p>‡ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের (বেজা) সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মো/১৩আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত :০১২০/১৬ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে , "মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না।"</p> <p>‡ উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩ ২০১৯-০৫-২৯ ও ২০১৯-০৪-তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৩০ ২০১৯-০৫-প্রতিনিধি মন্ত্রণালয়ের শিল্প সম্পর্কে অবস্থা বর্তমান জমির উক্ত মাধ্যমে পত্রের তারিখেরবেজা ,প্রতিনিধি র' -প্রশাসক জেলা সংশ্লিষ্ট এবং ১-পরিচালক কার্যালয়ের প্রধানমন্ত্রীরকে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৪ সপ্তাহে (চার)র মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়-(বিসিক)।</p> <p>■ উক্ত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে।</p> <p>■ এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০১/১২/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে ০৪/০৫/২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পুনরায় পত্র প্রেরণ করা</p>	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৪	৫	৬
			হয়েছে।	
০৯.	বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-৯) ০৬/৫/২০১০ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বরগুনা জেলার সদর উপজেলার কোরক মৌজায় ১০.২০ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ১১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং "বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি গত ২০ জুন ২০১৯ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২০।	<ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ১৮০৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ৮২৪.০০ লক্ষ টাকা। মোট প্রকল্প ব্যয় ১৮০৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৬১৬.৯৪ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ এ সম্পন্ন হয়েছে। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</p> <p>প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত সকল কাজ ডিসেম্বর ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।</p>	বিসিক
১০.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-১০) ২৯/০৩/২০১৮খ্রি	† মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় মোট ৯৮৬১.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে "বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বাস্তবায়ন মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত প্রকল্পটি ৯৮৬১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ২৮/০৭/২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। একনেক সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১২/১০/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ৩১/১০/২০২১ তারিখে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ হতে প্রকল্পটির অনুমোদন পত্র জারি করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০৭/১১/২০২১ তারিখে প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে।	বিসিক

বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনাসমূহ :

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
০১.	<p>ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে</p> <p>(নির্দেশনা নং-১) ০৬/৯/২০১৬ খ্রি.</p>	<p>‡ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক অর্থনৈতিক জোনে জায়গা বরাদ্দ নিয়ে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> যেসব এলাকায় বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল রয়েছে সেখান থেকে জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে ৫০ একর জমিতে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত "জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে। ভবিষ্যতেও বিসিকের বিভিন্ন এলাকায় নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হবে। উল্লেখ্য, যে সব এলাকায় বেজার কর্মকাণ্ড নেই বা বেজা থেকে জমি পাওয়া যাচ্ছে না সে সব এলাকায় বিসিকের শিল্পপার্ক স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে বেজা থেকে অনাপত্তিপত্র পাওয়া গেছে। 	বিসিক
০২.	<p>ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাত করণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে</p> <p>(নির্দেশনা নং-২) ১১/৫/২০১৬ খ্রি.</p>	<p>‡ মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫ একর জমির উপর ৯.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।</p> <p>মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১</p>	<ul style="list-style-type: none"> ০৩-১০-২০১৯ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হলে উদ্যোক্তারা মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ এর পরিবর্তে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার শিল্প পার্ক স্থাপন করতে বলেন। পরবর্তীতে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় 'বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারস ও ফল প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল' স্থাপনের নিমিত্ত জেলা প্রশাসন, টাঙ্গাইল হতে ২১৪.০০ (দুইশত চৌদ্দ) একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্র পাওয়া যায়। সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের (ফিজিবিলাটি স্টাডি) কাজ চলমান। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে অনাপত্তিপত্রের জন্য পত্র প্রেরণ করা হলে জানা যায় যে টাঙ্গাইল জেলার মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় চিহ্নিত জায়গা বন বিভাগের মালিকানাধীন হওয়ায় বন বিভাগের পূর্বনুমোদন প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে বন বিভাগের অনাপত্তিপত্রের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলমান। 	বিসিক
০৩.	<p>নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের</p>	<p>বিসিআইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিসিআইসি'র সকল কারখানা স্থাপনা পরিকল্পনায় বর্জ্য শোধনাগার ও পরিবেশ আইন মেনে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫টি তে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থায় বিআইএসএফ ও ইউজিএসএফ কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক 	<p>বিসিআইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিসিআইসি'র সকল কারখানা স্থাপনা পরিকল্পনায় বর্জ্য শোধনাগার ও পরিবেশ আইন মেনে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫টিতে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থায় বিআইএসএফ ও ইউজিএসএফ কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। নির্মাণাধীন ঘোড়াশাল-পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্পে (GPIFP)-তে ইটিপি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনানুযায়ী টিএসপিএল এর নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইতোমধ্যে কার্যাদেশ প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের কনসালটেন্টস নিয়ে ইটিপি বাস্তবায়ন কমিটির সার্বিক মনিটরিং এর মাধ্যমে ইটিপি এর সামগ্রিক বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। 	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআই সি চলমান প্রক্রিয়া

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
	<p>সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে</p> <p>(নির্দেশনা নং-৩) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.</p>	<p>সিমেন্ট কোঃ লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।</p> <p>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</p> <p>‡ বিএসএফআইসি'র আওতাধীন '১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত</p> <p>বিসিক :</p> <ul style="list-style-type: none"> নতুনভাবে স্থাপিত শিল্পনগরীসমূহে শিল্প উদ্যোক্তাগণ কারখানার চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে বরাদ্দকৃত প্লটে ইটিপি স্থাপন করবেন (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)। শিল্প কারখানার উদ্যোক্তাদের লে-আউট প্লানে ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে লে-আউট প্লান অনুমোদন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকদের অবহিত করা হয়েছে। 	<ul style="list-style-type: none"> কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোং লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরীতে বাধ্য করার বিষয়টি বিসিআইসি'র জন্য প্রয়োজ্য নয়। <p>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</p> <ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় : ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন মেয়াদকাল : জুলাই ২০১৮ হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ১৬৬৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০২১ লক্ষ টাকা ১৯.৫০৪৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় ২০২১ অর্থবছরের নভেম্বর ২২-। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৫৯) %৮০ও ভৌত অগ্রগতি %২৭.৫টি মিলের কাজ Terminate হওয়ায়। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ১৬-০২-২০২০ তারিখে ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনে মূল কাজের চুক্তি সম্পাদন করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ১৪টি চিনিকলের মধ্যে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, সেতাবসঞ্জ, জয়পুরহাট, রংপুর, জিলাবাংলা, নর্থবেঙ্গাল, কেবু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. ও মোবারকগঞ্জ চিনিকলের অর্থাৎ ৯টি চিনিকলের ইটিপি নির্মাণ কাজ এবং প্লাস্ট-মেশিনারিজ স্থাপন কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২২-০৩-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ৫ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৫টি ইটিপি প্ল্যান্টের স্থাপনার কার্যক্রম (শ্যামপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা, ফরিদপুর ও রাজশাহী চিনিকল) চুক্তির আলোকে যে অবস্থায় আছে সেই অবস্থায় ঠিকাদারকে Terminate করা হয়েছে। সরকার কর্তৃক ২০২০-২১ মার্চ মৌসুমে স্থগিতকৃত ৬টি মিলের ভিতর ইটিপি নির্মাণের কাজ শেষ হলেও পঞ্চগড়, সেতাবসঞ্জ ও রংপুর চিনিকলের Trial Run করা সম্ভব হবে না। বাকি ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, জিলাবাংলা, নর্থবেঙ্গাল, কেবু অ্যান্ড কোং(বিডি), মোবারকগঞ্জ চিনিকলের ইটিপিগুলো ২০২১-২২ আর্থ মার্চ মৌসুমে চিনিকলগুলো চালু থাকা সাপেক্ষে Trial Run করার মাধ্যমে সমুদয় কাজ সম্পন্ন হবে। ডিপিপি'র ১ম সংশোধনীর অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। <p>প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ মার্চ, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।</p> <p>বিসিক :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানা সমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক। বিসিকের সকল জেলা কার্যালয় ও শিল্পনগরীর আওতাধীন লাল ও কমলা শিল্প কারখানা সমূহের ইটিপি স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিসিকের ৭৯টি শিল্পনগরীতে ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প ইউনিট ১৮৫টি। এ পর্যন্ত ১৩০টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত ইটিপিগুলোর মধ্যে ১২৪টি চালু ও ৮টি বন্ধ রয়েছে। ৮টি ইটিপি নির্মাণধীন। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে উল্লিখিত ইটিপিগুলোর নির্মাণ কার্যক্রম তদারকি করা হচ্ছে। নির্মাণাধীন ইটিপি স্থাপন সম্পন্ন করতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের তদারকি জোরদার করতে নির্দেশনা দেয়া 	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
		<ul style="list-style-type: none"> বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক। বিসিকের সকল জেলা কার্যালয় ও শিল্পনগরীর আওতাধীন লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহের ইটিপি স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। 	<p>হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> অবশিষ্ট ৫০টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয় হতে তাগাদা দেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্পনগরী ও সমন্বয় শাখা হতে আঞ্চলিক পরিচালকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে এবং স্থানীয় কার্যালয় হতে বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিয়মিতভাবে প্রেরণের নির্দেশনা রয়েছে। 	
০৪.	<p>নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে</p> <p>(নির্দেশনা নং-৪) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.</p>	<p>নগরায়নের মাস্টার প্লানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ১০টি জেলা (কুড়িগ্রা, কুমিল্লা, সুনামগঞ্জ, বান্দরবান, গাজীপুর)ম জেলার রাজারহাট উপজেলা, দিনাজপুর, চুয়াডাঙ্গা, নাটোর, পঞ্চগড়, মধ্য এবং, হতে প্রাপ্ত পস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প (পাবনা মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বিসিকের রূপকল্প এবং লক্ষ্যকে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমান্তরালে রেখে মৌলিক, যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং ফলপ্রসূ ১৩ (তেরো) টি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিসহ একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। জেলা/উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থাপনা নির্মাণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে মহাপরিকল্পনার ১৩ (তেরো) টি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম- 'সারাদেশব্যাপী ১০০ টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্প পার্ক স্থাপন'- এর আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০,০০০ হাজার একর জমিতে ১০০ টি শিল্প পার্ক নির্মাণের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। 	সকল দপ্তর/সংস্থা
০৫.	<p>শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাস্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে</p> <p>(নির্দেশনা নং-৫) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.</p>	<p>‡ পরিবেশ সম্মত, আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাস্রয়ী সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪০০০ মে.টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন "ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ০৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> গত ২৪/১০/২০১৮ তারিখে Mitsubishi Heavy Industries (MHI), জাপান এবং China National Chemical Construction Co. Ltd.7 (CC7) এর সাথে প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২১/১১/২০১৯খ্রি. তারিখে প্রকল্পের জন্য বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণের নিমিত্তে বিসিআইসি ও JBIC এবং বিসিআইসি ও MUFG-HSBC এর মধ্যে ০২ (দুই) টি Loan Agreement স্বাক্ষরিত হয়েছে। 	<p>প্রকল্পের Precast Piling installation, Precast Piling : Non Plant Building and jetty, Casting, Steel Structure Erection, Under Ground Pipe, Fabrication, Under Ground Pipe, Erection. Above Ground Pipe Fabrication, Above Ground Pipe, Erection, Equipment Installation (Critical and Non critical), Earthing Cable, Installation, PB-101 Cabinet, Installation, Instrument Column, prefabrication, Installation PR-411 Cable tray support কার্যক্রমসমূহ চলমান রয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ</p> <p>আর্থিক অগ্রগতি: ৬৪৩৩৩৩.০৩ লক্ষ টাকা* (৬১.৫০%), বাস্তব অগ্রগতি: ৪৯.০৮%</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি। বাস্তবায়নাধীন

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
		<ul style="list-style-type: none"> উক্ত স্বাক্ষরিত ঋণ দুইটির বিপরীতে ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সমূহের অনুকূলে গত ০১/০১/২০২০ তারিখে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় সভারেন গ্যারান্টি প্রদান করেছে। মেয়াদ : অক্টোবর, ২০১৮ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত 		
০৬.	<p>বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।</p> <p>উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-৬) ২৪/৮/২০১৪ স্থি.</p>	<p>‡ বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।</p> <p>‡ শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ২৮-০৮-২০২১ তারিখে "দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন" ও "দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায়" ৯১৩টি প্লটের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের নভেম্বর পর্যন্ত ৩৫টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। 	বিসিক
০৭.	<p>দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে</p> <p>(নির্দেশনা নং-৭) ২৪/৮/২০১৪ স্থি.</p>	<p>বিটাক</p> <p>"বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।</p> <p>বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। "বিটাক চট্টগ্রাম" শীর্ষক প্রকল্পটি "হোস্টেল স্থাপন খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী ১৭ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২০১৮/০৭/প্রকল্পটির আওতায় ৫ তলা ভিতসহ লিফটবিহীনভাবে ৫ তলা নির্মাণের পরিবর্তে ১০ তলা ভিত ও লিফটসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে সংশোধন করা হয় এবং ১ম সংশোধন প্রস্তাব গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।</p> <p>মেয়াদ : জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২।</p>	<p>বিটাক :</p> <p>১ম পর্যায় :</p> <ul style="list-style-type: none"> চট্টগ্রাম কেন্দ্রে ৮ম স্নাব কাস্টিং, ৬ষ্ঠ তলার সিলিং এর প্লাস্টার ও ৬ষ্ঠ তলার ব্রিক ওয়াল এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮ম তলার কলাম, গ্রীল ও দরজার ফ্রেম তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। বগুড়া কেন্দ্রে ১০ম তলা ব্রিক ওয়াল, ১০ম তলা ছাদের স্নাব কাস্টিং ও ১০ম তলার সিলিং এর প্লাস্টার, পার্টিশন ওয়ালের কংক্রিট ব্লক ক্রয় কাজ, চিলোকোঠার রুফ স্নাব কাস্টিং এবং প্লাস্টিং পাইপ সেটিং এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রীল, দরজার ফ্রেম তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। খুলনা কেন্দ্রের কেন্দ্রে ৮ম স্নাব কাস্টিং, ৬ষ্ঠ তলার সিলিং এর প্লাস্টার ও ৬ষ্ঠ তলার ব্রিক ওয়াল এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮ম তলার কলাম, গ্রীল ও দরজার ফ্রেম তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৭২৪.২৪ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : আর্থিক ৩৬.৫১%, বাস্তবঃ ৫৫.০১% <p>২য় পর্যায় :</p> <ul style="list-style-type: none"> দ্বিতীয় পর্যায়ে ০৬টি বিভাগ যথা- গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী হোস্টেলসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে প্রণীত ডিপিপি প্রস্তাব গত ১২/০৫/২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ০৭/০৬/২০২১ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, প্রকল্পের জনবল নির্ধারণের প্রস্তাব ওপর গত ১৯/০৭/২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে জনবল কমিটির 	বিটাক/ বিআইএম

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
		<p>বিআইএম</p> <p>“ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ” নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। (ক) ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রী করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে। (খ) বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে। 	<p>সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের জনবল নির্ধারণ বিষয়ে গত ১৮/০৮/২০২১ তারিখে অর্থ বিভাগে জনবল নির্ধারণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া যায়নি। সম্ভাব্যতা যাচাই প্রতিবেদনটি বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কর্তৃক প্রণীত হয়েছে এবং ট্রেনিং কোর্সগুলো Stakeholder-এর চাহিদার ভিত্তিতে ডিজাইন করা হয়েছে। <p>বিআইএম :</p> <ul style="list-style-type: none"> আধুনিক ট্রেনিং কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ১২তলা ভবনের ০২টি বেইজমেন্ট, গ্রাউন্ড ফ্লোর এবং ২য় তলার ছাদ ঢালাইয়ের এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৩য় তলার ছাদ ঢালাইয়ের প্রস্তুতি চলমান। প্রশাসনিক ভবনের ২য় তলার জানালা, থাই গ্লাস, মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণের কক্ষ টাইলস ও অভ্যন্তরীণ রং, পরিচালকগণদের কক্ষের ইলেকট্রিক লাইন মেরামত, বার্কিফ্যাল রাইন্ডের কাজ, ৩তলা হতে ছাদে উঠার জন্য ১টি সিঁড়ি স্থাপন সংস্কার ও মেরামত কার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। বৈদেশিক প্রশিক্ষণের আওতায় জুন, ২০১৯ এ ২০জন কর্মকর্তার মালয়েশিয়ার University of Malaya-তে “Faculty Development Program” প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ৮ সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের সিংগাপুর ও থাইল্যান্ড (১-১২ মার্চ ২০১৯) এবং ৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি দলের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড (২৭ জানুয়ারি-৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০) বৈদেশিক সফর সম্পন্ন করেছে। ০১ জন অনুযাদ সদস্য MSc in Management, University of Dundee, UK তে অধ্যয়ন শেষে বিআইএম এ যোগদান করেছেন। ডিপিপি’র সংশ্লিষ্ট অনুযায়ী প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও Public procurement Rules বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংস্থাসমূহের সকল প্রকল্প পরিচালক ও সংশ্লিষ্ট সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ২টি ব্যাচে ৪২জন কর্মকর্তার অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। বিআইএম এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিভিন্ন বিষয়ে ১০টি ব্যাচে সর্বমোট ১৮০ জনকে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। অগ্রগতির হার : আর্থিক ২১.২০% এবং বাস্তব : ২৭%। 	
০৮.	রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশবিদেশ-ি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে	<p>১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল):</p> <ul style="list-style-type: none"> কেপিএমএলঃ কারখানার জায়গায় একটি নতুন ইন্ড্রিগেটেড পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে “M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China” এর সাথে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মেসার্স CMC, China আর্থকারিগরি সমীক্ষা সম্পন্ন করত: বার্ষিক ১,০০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পেপার মিল স্থাপনের 	<p>১। কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল):</p> <ul style="list-style-type: none"> কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. (কেপিএমএল) এর জায়গায় একটি নতুন ইন্ড্রিগেটেড পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে “M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China” এর সাথে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে MoU স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মেসার্স CMC, China বার্ষিক ১,০০,০০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পেপার মিল স্থাপন সংক্রান্ত আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদন করে বিসিআইসি বরাবর দাখিল করে। প্রণীত প্রতিবেদনে বনায়ন সম্পর্কে কোনরূপ পরিকল্পনা না থাকায়, বিষয়টি “M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China কে অবহিত করা হয় এবং বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে চাহিদাক্রমে সমঝোতা স্মারকের সময় সীমা ০২/১০/২০২১ অবধি বৃদ্ধি করা হয়। এ 	সকল সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
	(নির্দেশনা নং-৮) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p>বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।</p> <p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি)</p> <p>‡চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঞ্জনে বিসিআইসি'র মালিকানায 'বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।</p> <p>‡ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।</p> <p>৩। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি. (সিসিসিএল) .</p> <p>সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি.(সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্রিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>৪। ঢাকা লেদার কো .লি) ডিএলসিএল(:</p> <p>‡ ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তার অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত</p>	<p>প্রেক্ষাপটে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশে এসে কারিগরি আলোচনার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে এবং তদানুযায়ী তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।</p> <p>পাশাপাশি কেপিএমএল এর বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কেপিএম-কে একটি লাভজনক কারখানায় পরিণত করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রণীত আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রাক প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ক্লাস্টার ভিত্তিতে কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা যায় তা নিরুসনের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইওআই আহ্বান করা হয়েছে এবং আরএফপি কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :</p> <p>সিসিসি প্রাঞ্জে একটি নতুন ক্লোর-অ্যালকালি এবং ক্লোরিন সম্পর্কিত বেসিক কেমিক্যাল, কম্পাউন্ড (পিভিসি) প্লান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে পেশাদার উপযুক্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্ত EOI (Expression of Interest) নোটিশ ২২/০৩/২০২১ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১০/০৮/২০২১ তারিখে ইওআই উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং আরএফপি কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>৩। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্রিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়। ● Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯/০৬/২০২০ তারিখে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানির কাজ এগিয়ে নেয়ার নিমিত্ত ০২(দুই)টি কমিটি গঠন করা হয়েছে; Land Demarcation Committee এবং প্রোগ্রেস মনিটরিং কমিটি। বর্তমানে জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানি গঠনের নিমিত্ত Memorandum of Association (MoA) এবং Article of Association (AoA) উভয় পক্ষ কর্তৃক স্বাক্ষর করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে EDII সংক্রান্ত কোম্পানি গঠন গত ২৮/০৬/২০২১ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। <p>৪। ঢাকা লেদার কো .লি) ডিএলসিএল(:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ঢাকা লেদার কো. লি. (ডিএলসিএল) এর জায়গাটি বিসিআইসি এর নামে নিবন্ধিত নয়। এ প্রেক্ষাপটে, সংস্থার নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে নেয়ার প্রক্রিয়া চালু রয়েছে।। পাশাপাশি, উক্ত প্রাঞ্জে যৌথ উদ্যোগে নতুন কোন লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান (বেসিক কেমিক্যাল/এপিআই/ অন্যান্য সুবিধাজনক) কারখানা গড়ে তোলা যায় কিনা সে বিষয়ে সামগ্রিকভাবে তথ্যাদি সংগ্রহ করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। 	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ								
১	২		৫	৬								
		<p>জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জমিতে একটি আধুনিক লেদার ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।</p> <p>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম):</p> <p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ফোর্স বেইস স্থাপনের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী উপজেলা, পাবনা রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. :</p> <p>• পুরোনো ঢাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা রাসায়নিক কারখানা ও গুদামসমূহ একটি নিরাপদ জায়গায় দ্রুততম সময়ে স্থানান্তরের লক্ষ্যে উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. এর ৬.১৭ একর জমিতে 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণনামে' একটি প্রকল্প নেয়া হয়েছে। ‡ উক্ত প্রকল্পটির ডিপিপি একনেক কর্তৃক গত ৩০ ২০১৯/০৪/ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। ২১-১১-২০১৯ তারিখে ডক ইয়ার্ড ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ওয়ার্কস এর সাথে প্রকল্প/বিসিআইসি'র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ০১-১২-২০১৯ তারিখে কার্যাদেশ এবং ২৪-১২-২০১৯ তারিখে সাইট বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ‡ এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯৪১.৫১ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি: ৭৯৪১.৫১ (অনুদান) লক্ষ টাকা। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। ‡ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: মার্চ, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত</p>	<p>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম):</p> <p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লিঃ এর ১০০.৫২ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তর করার কারণে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এ কোন ব্যবহৃত জমি না থাকায় ইতোপূর্বে প্রস্তাবিত প্রি-ফেরিকটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে উক্ত স্থানে নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. চালু করা/নতুন কোন প্রকল্প গ্রহণ করার সুযোগ নেই।</p> <p>৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. :</p> <p>• চুড়িহাট্টায় অগ্নিকাণ্ডের পরপরই পুরান ঢাকা থেকে রাসায়নিক গুদাম স্থানান্তরের জন্য বন্ধ কারখানা উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি., শ্যামপুর, ঢাকা এর জায়গায় 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটি বিসিআইসি অধীনের বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল মার্চ ২০১৯ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭৯৪১.৫১ লক্ষ টাকা, যা সম্পূর্ণটাই জিওবি অনুদান।</p> <p>• প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১৪৮৮.৬৭ লক্ষ টাকা (মোট প্রকল্প ব্যয়ের ১৮.৭৫%) এবং ভৌত অগ্রগতি ১৯.৭৩%।</p> <p><u>প্রকল্পের মূল নির্মাণ কাজের অগ্রগতি :</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>কাজ চলমান মোট গুদাম সংখ্যা</th> <th>Grade Beam পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।</th> <th>Tie Beam পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।</th> <th>Slab Casting</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>৩২ টি</td> <td>৩২/৩২ টি</td> <td>৩১/৩২ টি</td> <td>৩০/৩২ টি</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক (এক লক্ষ গ্যালন) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pile Casting = ৩২ টির মধ্যে ৩২ টি সম্পন্ন হয়েছে। • Pile Cap Casting = ৮ টির মধ্যে ৮ টি সম্পন্ন হয়েছে। • Grade Beam এর casting সম্পন্ন হয়েছে। • ৩য় Bracing Beam এর casting সম্পন্ন হয়েছে। • Column casting ১০০ ফুট এর মধ্যে ৪৪ ফুট সম্পন্ন হয়েছে। <p><u>আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক (এক লক্ষ গ্যালন) :</u></p>	কাজ চলমান মোট গুদাম সংখ্যা	Grade Beam পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।	Tie Beam পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।	Slab Casting	৩২ টি	৩২/৩২ টি	৩১/৩২ টি	৩০/৩২ টি	
কাজ চলমান মোট গুদাম সংখ্যা	Grade Beam পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।	Tie Beam পর্যন্ত সম্পন্ন হয়েছে।	Slab Casting									
৩২ টি	৩২/৩২ টি	৩১/৩২ টি	৩০/৩২ টি									

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			<ul style="list-style-type: none"> আন্ডার গ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক সম্পন্ন হয়েছে এবং পাম্পরুমের কাজ চলমান রয়েছে। 	
০৯.	<p>কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে</p> <p>(নির্দেশনা নং-৯) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.</p>	<p>‡ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ডিপিডি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।</p>	<p>প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে এ বিষয়ে গত ০২-০৬-২০১৫ এবং ১৯-১০-২০১৫ তারিখে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯-১০-২০১৫ তারিখের সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ক ও গ সিদ্ধান্ত ছিল নিম্নরূপ:</p> <p>(ক) সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীন কপিরাইট অফিস ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো-বিন্যাসে থেকেই ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে (Linked Database alongwith Software Based Automation) সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন করবেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ সামগ্রিক প্রক্রিয়া সমন্বয়সহ পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান Information Sharing) অব্যাহত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করবেন।</p> <p>(গ) কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একই ভবনে সংস্থাপনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের ডিজাইন ও উইং সংশোধন করে একটি অনন্য নকশা (Unique design) প্রণয়ন করতে হবে।</p> <p>উপর্যুক্ত 'ক' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উভয় অফিস বিদ্যমান সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো-বিন্যাসে থেকেই ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম ইতোমধ্যে চালু করেছে।</p> <p>অন্যদিকে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিতব্য ভবনের জন্য নির্ধারিত জমির বিষয়ে মহামান্য আদালতে মামলা (রিট পিটিশন নং ৫৬০৮/২০১৭) থাকায় এবং অন্যান্য কতিপয় কারণে উপর্যুক্ত 'গ' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এখনও কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। উক্ত রিট মামলা মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে গত ১৩/১১/২০১৯ তারিখে শুনানি হয়েছে। পরবর্তী শুনানির সময় ০৪/১২/২০১৯ তারিখে ধার্য থাকলেও ঐদিন শুনানি হয়নি। পরবর্তী শুনানির জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে। মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট চারটি দপ্তর ডিপিডি, এনপিও, বয়লার এবং এসএমই ফাউন্ডেশন সম্মিলিতভাবে মামলা মোকাবেলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে বিজ্ঞ এটর্নি জেনারেল এর দপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে।</p>	ডিপিডি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
১০.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর মেধাবী সংস্থায়/ নিয়োজিত কর্মকর্তাদের বিদ্যমান উদ্দেশ্যে রাখার কাঠামোর বেতন পৃথক আয়ের এবং গ্রহণ উদ্যোগ অংশ একটিকর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে (নির্দেশনা নং-১০) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিএসটিআই : ‡ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি ক্যাটাগরির পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি) , ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিএবি: বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে চলতি ২০১৮অর্থবছরের জন্য ১৯- বিএবিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পূর্ববর্তী এক বছর কর্মকালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	বিএসটিআই : শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআইর কারিগরী ' তম১১ম ও ১০ক্যাটাগরির গ্রেডের)দ্বিতীয় শ্রেণীর) ৩ -:টি পদ যথা(তিন)পরীক্ষক (৬৯টি), ফিল্ড অফিসার (৭৫টি), পরিদর্শক (৭৫টি) সহ সর্বমোট ২১৯টি পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল ৯ম গ্রেডে)প্রথম শ্রেণী) উন্নীতকরণের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক সম্মতি জ্ঞাপন করা হয় এবং গত ০৪-০৮-২০২০ তারিখে সংশোধিত আকারে সম্মতিপত্র জারি করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে ২৮/১০/২০২০ তারিখ জিও জারি করা হয়েছে। বিএবি: বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে প্রণোদনা প্রদান বিষয়ক কিছু তথ্য চাওয়া হয়। গত ২২/০১/২০২০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত বিস্তারিত তথ্যাদি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে পরিস্থিতিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ১৯/০৩/২০২০ তারিখের ৩৮ নং স্মারকের মাধ্যমে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। এ বিষয়ে যথাযথ যৌক্তিকতাসহ অর্থ বিভাগে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা
১১.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে (নির্দেশনা নং-১১) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিসিআইসি: ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লোজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ।	বিসিআইসি: ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লোজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ : উৎপাদিত স্যানিটারীওয়্যারের মান উন্নয়নে মূলধনী খাতে স্বল্পমেয়াদী পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৬টির সরবরাহ, Installation এবং Commissioning সম্পন্ন হয়েছে এবং সন্তোষজনক ভাবে চলছে। বাকী ১১টি মেশিনারিজের মধ্যে Universal Testing Machine কারখানায় পৌঁছানো হয়েছে। ১০/০৩/২০২০ তারিখে মেশিনটি Installation শেষে গত ১৪/০২/২০২১ তারিখে Commissioning সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয়কৃত মেশিনারিজ আইটেমগুলি স্যানিটারীওয়্যার উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার সাথে সংশ্লিষ্ট। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ। ● পেপারের মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। কারখানার বার্ষিক উৎপাদন উন্নীতকরণ/নতুন কাগজকল স্থাপনের লক্ষ্যে গত ০২/৪/২০১৯ তারিখে M/S China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) এবং BCIC এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় ০৩/০৯/২০২০ তারিখে পত্রের মাধ্যমে CMC,China এর সাথে MOU এর মেয়াদ ৬(ছয়) মাস বৃদ্ধি করেছে। CMC,China গত ০৪/১০/২০২০ তারিখ থেকে আরো ০১(এক) বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছে। বিষয়টি জানিয়ে ১৪/১০/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ ছাড়া কেপিএমএল এর বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কেপিএম কে একটি লাভজনক কারখানায় পরিণত করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রণীত আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রাক প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ক্লাস্টার ভিত্তিতে কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা যায় তা পর্যালোচনা করত: ইওআই আহবানের নিমিত্ত একটি ইওআই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। ● এছাড়া কেপিএমএল এর বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা কাজে লাগিয়ে কেপিএম-কে একটি লাভজনক কারখানায় পরিণত	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআই সি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
		<p>বিসিক: শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>বিএসইসি: ‡ গবেষণা সেল গঠন। সুনির্দিষ্ট মার্কেটিং কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।</p> <p>বিএসএফআইসি: কেবু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এর সাথে গত ০২/০৮/২০১৯ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। এটি কেবু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি.- এর নিজস্ব অর্থায়নে স্পিরিট আহরণ বৃদ্ধিকল্পে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। গবেষণা কার্যক্রমের মোট বরাদ্দ ১২,৮০,০০০.০০ (বার লক্ষ আশি হাজার টাকা) এ পর্যন্ত ১২,৮০,০০০.০০ টাকার ৭০% চুক্তি অনুযায়ী ৮,৯৬,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।</p>	<p>করার লক্ষ্যে গঠিত কমিটির প্রণীত আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রাক প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচনায় নিয়ে ক্লাস্টার ভিত্তিতে কি কি প্রকল্প গ্রহণ করা যায় তা পর্যালোচনা করত: ইওআই আহবানের নিমিত্ত একটি ইওআই কমিটি গঠন করা হয়েছে। বর্তমানে কমিটির কার্যক্রম চলমান। বিসিআইসি'র কারখানা সমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না।</p> <p>বিসিক:</p> <ul style="list-style-type: none"> ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বিসিকের মেলার আয়োজন লক্ষ্যমাত্রা ১৪টি, মেলার অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা ১৩৬টি, ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন এবং পণ্য মেলার আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা ০৪টি, বঙ্গবন্ধুর জন্মশত বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ০৮টি বিভাগীয় শহরে ১০ দিন ব্যাপি এবং বাকি ৫৬ টি জেলা শহরে ০৭ দিন ব্যাপি “বিসিক শিল্প মেলা” আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক আয়োজিত জুলাই ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ৬৮টি মেলা অনলাইনে সম্পূর্ণ হয়েছে। বিসিকের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে “বিসিক অনলাইন মার্কেট” (www.bscic-emarket.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে যা শীঘ্রই উদ্বোধন করা হবে। <p>বিএসইসি: বিএসইসি'র স্মারক নং-৩৬.৯৩.০০০০.০২০.২৪.০০১.২০.৮১ তারিখঃ ০৫-০৯-২০২১ মারফত বাংলাদেশ ও কাতার/বাহরাইন সরকারের মধ্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক পরামর্শ সভা (Foreign Office Consultations) আয়োজন উপলক্ষে বিএসইসি হতে প্রয়োজনীয় তথ্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>বিএসএফআইসি কেবু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর ডিস্টিলারি কারখানার স্পিরিট আহরণের হার বৃদ্ধিকল্পে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ এর সাথে কেবুর নিজস্ব অর্থায়নে একটি গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের চুক্তি সম্পাদিত হয়। চুক্তিপত্র অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রমের মোট বরাদ্দ ১২,৮০,০০০.০০ (বার লক্ষ আশি হাজার) টাকার মধ্যে ১ম ধাপে ৪০% এবং ২য় ধাপে ৩০% মোট ৭০% অর্থাৎ মোট বরাদ্দের ৮,৯৬,০০০.০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। গবেষণা কার্যক্রমটি সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>এসএমই ফাউন্ডেশন:</p> <ul style="list-style-type: none"> ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের ১১৮.০৫.০১ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৯ম জাতীয় এসএমই মেলা ৫-১২ ডিসেম্বর ২০২১ সম্পন্ন হয়েছে। 	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			<ul style="list-style-type: none"> এসএমই ফাউন্ডেশনের গবেষণা উইং হতে 'International Journal of SME development' শীর্ষক জার্নাল প্রকাশ করা হয়েছে। জার্নালটির চূড়ান্ত মুদ্রণ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের কাছে বিতরণ করা হয়েছে। 	
১২.	<p>দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা</p> <p>(নির্দেশনা নং-১২) ২০/৭/২০১৪ খ্রি.</p>	<p>"ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে পিইসি সভা হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষার (Feasibility study) করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>	<ul style="list-style-type: none"> পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। 	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
১৩.	<p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তরশু সংস্কার/ন্য পদে জনবল নিয়োগ</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৩) ১২/৪/২০০৯ খ্রি.</p>		<p>বিসিআইসি :</p> <p>নিয়োগ কার্যক্রম :</p> <p>(ক) পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ - ৮৮৮ জন :</p> <p>কর্মকর্তা সিনিয়র জিএম-২৪+জিএম-৫৩+ডিজিএম-১৭৪+ ব্যবস্থাপক-১০১+উপ-ব্যবস্থাপক-২৯৯)=৬৫১ সরাসরি (১০০%) পদোন্নতিযোগ্য এবং সহ: ব্যবস্থাপক-১৪৭ (৫০%) ও সহ: কর্মকর্তা-৯০ (৫০%)= ৮৮৮ পদোন্নতিযোগ্য।</p> <p>খ) সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা (৯ম গ্রেড - ১৪৭ জন এবং ১০ম গ্রেড - ৩৮৯ জন) = ৫৩৬ জন।</p> <p>(১) ২২-১২-২০২০ খ্রি. ৩৯ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>নির্মানাধীন ১৩ টি বাফার গুদামে পদায়নের জন্য ৩৯ টি নন-টেকনিক্যাল পদে (৯ম গ্রেডের ১৩জন এবং ১০ম গ্রেডে ২৬জন কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য গত ২২-১২-২০২০ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং গত ১০ ও ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। গত ১৫-০৯-২০২১ তারিখে লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ এবং গত ২৫-১১-২০২১ তারিখে মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে।</p> <p>(২) ০৩-০৫-২০২১ খ্রি. ৩১৭ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানায় পদায়নের জন্য ১০ম গ্রেডের টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে ৩১৭ কর্মকর্তা</p>	শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			<p>নিয়োগের জন্য গত ০৩-০৫-২০২১ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ ছিল গত ০৩-০৬-২০২১খ্রি। আগামী ১০-১২-২০২১ তারিখ লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে।</p> <p>(৩) ৩০-০৯-২০২১ খ্রি. ১২৩ জন কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>বিসিআইসির বিভিন্ন কারখানায় পদায়নের জন্য ৯ম গ্রেডের টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল পদে ১২৩ কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে গত ৩০-০৯-২০২১ তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। গত ২৮-১০-২০২১খ্রি. আবেদন গ্রহণ শেষ হয়েছে। লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান।</p> <p>(৪) কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম :</p> <p>স্থায়ী কর্মচারী ও শ্রমিক (১৭০১+৩৩৩৯)=৫০৪০ জন ও দৈনিক ভিত্তিক (No work no pay) এবং আনসার আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ৪১৬৩ জন (৫০৪০+৪১৬৩)=৯২০৩ জন নিয়োজিত আছে। মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা কর্মচারী ও শ্রমিক (৪৪২১+৫৫৪৭)=৯৯৬৮ জন। খালি পদের সংখ্যা (৯৯৬৮-৯২০৩)=৭৬৫ জন। এখানে উল্লেখ্য যে, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লি., পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরী লি. এর কার্যক্রম স্থায়ী ভাবে বন্ধ আছে এবং উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লি. আংশিকভাবে কার্যক্রম বন্ধ থাকায় কর্মচারী ও শ্রমিকের মঞ্জুরিকৃত পদসংখ্যা থেকে বর্ণিত ৩টি কারখানার যথাক্রমে ১১১০+৮৫৫+২৮০টি পদ বাদ দিলে আর শূণ্যপদ থাকে না।</p> <p>বিসিক :</p> <ul style="list-style-type: none"> ৪র্থ গ্রেডে উপমহাব্যবস্থাপক পদে ১ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৬ষ্ঠ গ্রেডে উপ-ব্যবস্থাপক ও সমমান পদে ২২ জন কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছে এবং উক্ত পদে ৪৮ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি দেয়া হয়েছে। গত ০৬-০৯-২০২১ তারিখে ৯ম গ্রেডের ৬২ জন এবং ১০ম গ্রেডের ১ জন কর্মকর্তা বিসিকে যোগদান করেছেন। ১২-০৯-২০২১ তারিখে ১১ গ্রেড থেকে ২০ গ্রেড পদের ১০১ জনকে লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। <p>বিটাক :</p> <p>* ১১১ টি শূন্য পদের মধ্যে ৫টি সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ এবং ১০৬টি (১ম শ্রেণির ৮টি, ২য় শ্রেণির ২৮টি এবং তৃতীয় শ্রেণির ৭০টি) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য।</p> <p>* উল্লেখ্য বিটাকের প্রবিধানমালা এবং নিয়োগবিধি অনুমোদন সাপেক্ষে শূণ্যপদ পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিটাকের প্রবিধানমালা এবং নিয়োগবিধি অনুমোদনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে প্রবিধানমালা ও নিয়োগবিধি অনুমোদনের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে রয়েছে।</p> <p>বিএসএফআইসি :</p> <p>করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব এর কারণে সংস্থার শূন্য পদে নিয়োগ আপাতত বন্ধ আছে। তবে সংস্থার পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য শূন্য পদসমূহ পূরণের কার্যক্রম চলমান।</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			<p>ডিপিডি : মোট অনুমোদিত পদ ১১২ টি এবং শূন্য পদের সংখ্যাঃ ৫০ টি</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রোগ্রামারের প্রথম শ্রেণীর একটি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে গত ১৮/১১/২০২০ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। গত ০১/০২/২০২১ তারিখে ৩য় শ্রেণির আরো ০২ টি শূন্য পদ নিয়োগের ছাড়পত্র চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে ১৬/০৩/২০২১ তারিখে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১২ টি শূন্য পদে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণপূর্বক ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণীর আরও ৮টি পৃথক পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। <p>বিএসটিআই :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিএসটিআই'র অনুমোদিত পদ ৬৬৬ টি। ২৬১টি পদ শূন্য। বিএসটিআই'র শূন্য পদের মধ্যে বিভিন্ন গ্রেডের ১২৬টি পদের নিয়োগের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়েছে ও পরবর্তী কার্যক্রম চলমান আছে। ১১তম ও ২০তম গ্রেডের (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি) ৪০টি পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য অনলাইনে টেলিটকের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং লিখিত/মৌখিক/ ব্যবহারিক পরীক্ষা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। ৯ম গ্রেডের ৮৬টি শূন্যপদে নিয়োগের জন্য সরাসরি নিয়োগের জন্য অনলাইনে টেলিটকের মাধ্যমে আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। বুয়েট এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা প্রশাসন ইনস্টিটিউটকে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের জন্য পত্র দেওয়া হয়েছে। <p>বিএসইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> মহাব্যবস্থাপক/সমমান পদে এবং চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ মোট ১৪টি (মহাব্যবস্থাপক/সমমান-১০, উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা-১, চিকিৎসা কর্মকর্তা-২ এবং সহকারী চিকিৎসা কর্মকর্তা-১) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়ার আবেদনপত্র গ্রহণ করা হয়। এছাড়া, বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর শূন্যপদ সমূহের বিপরীতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৮টি পদে সরাসরি নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। <p>বিএবি:</p> <ul style="list-style-type: none"> বিএবি র'৪১তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত ৩ (ক) এর আলোকে বিএবি'র জনবল নিয়োগের জন্য গঠিত কমিটি নতুন সৃজিত বিভিন্ন গ্রেড/শ্রেণি/পর্যায়ের ২০টি পদসহ (অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন) ০৫টি শূন্য পদে আইন/বিধি মতে একইসাথে নিয়োগের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। <p>বিআইএম: মোট ৫৫টি পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই সম্পন্ন করা হয়েছে। নিয়োগ কমিটি গত ০৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ তারিখে বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে। নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
			<p>এনপিও : মোট শূন্যপদ ১২টি, এর মধ্যে সরাসরি ১১টি, পদোন্নতির মাধ্যমে ১টি। ৬ষ্ঠ গ্রেডে ১টি পদ শূন্য। পদটি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য।</p> <p>বর্তমানে ৯ম গ্রেডের ২টি পদ শূন্য রয়েছে। যা সরাসরি পূরণযোগ্য। ১২তম গ্রেডের ২টি, ১৩তম গ্রেডের ১টি, ১৪তম গ্রেডের ১টি ও ১৬তম গ্রেডের ৫টি সহ মোট ৯টি পদ পূরণের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় হতে ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। ১৪তম গ্রেডের ১টি ১৬তম গ্রেডের ৩টি সহ মোট ৪(চার) টি পদ পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছিল। কোভিড - ১৯ এর কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। কোভিড -১৯ এর প্রভাব স্বাভাবিক হলে নিয়োগের কার্যক্রম শুরুর করা হবে।</p> <p>প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয় :</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১৪৪ টি। কর্মরত রয়েছে ১১০ জন এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৩৪ টি। ১৭টি পদ যথাক্রমে উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৬) ১টি, সহকারী পরিচালক (অর্থ) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯) ১টি, স্টাফ লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) ১টি, হিসাবরক্ষক (গ্রেড-১৪) ১১টি ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) ১টি শূন্য পদ পূরণের জন্য নিয়োগবিধি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) এর শূন্য পদটি পদোন্নতির জন্য সংরক্ষিত। ড্রাইভার এর ০২ টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য গত ২৫/১১/২০২১ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। <p>এসএমই ফাউন্ডেশন :</p> <ul style="list-style-type: none"> এসএমই ফাউন্ডেশনের মোট অনুমোদিত পদ ১৫৩টি। এর মধ্যে কর্মরত জনবল ৬৫টি এবং পদ শূন্য রয়েছে ৮৮টি। বিবেচ্য মাসে উপমহাব্যবস্থাপক (DGM) পদের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ প্রয়োজনীয় শর্ট লিস্ট করে গত ২১শে আগস্ট ২০২১-এ লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সম্পন্ন করা হয়। সহকারী ব্যবস্থাপক (Entry level) ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে (Senior Post) প্রাপ্ত আবেদন পত্রসমূহের প্রয়োজনীয় ডাটা এন্ট্রি ও শর্ট লিস্ট-এর কাজ চলমান রয়েছে। 	
১৪.	সরকারি অফিসসংস্থা/য় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা-	বিএসইসি : বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিৎসুবিসি	বিএসইসি : বিএসইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান ইষ্টার্ন কেবলস্ লিমিটেড এর উৎপাদিত পণ্য ডিপিএম এ ক্রয়ের অনুরোধ জানিয়ে গত ০৫/০৯/২০২১ তারিখে North Electricity Supply Comapany (NESCO) কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
	<p>জীপগাড়ি, ট্রাম্পফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৪) ১২/৪/২০০৯ খ্রি.</p>	<p>পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হচ্ছে।</p> <p>প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি) পিআইএলএর কারখানার মান সম্মত (ও পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ি সংযোজনের জন্য একটি নতুন অটোমোটিক সংযোজনকারখানা স্থাপন কাজ চলছে।</p> <p>বিএসএফআইসি :</p> <p>করপোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।</p>	<p>বিএসআইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ডিপিএম এ ক্রয়ের অনুরোধ জানিয়ে গত ০৪/০৮/২০২১ তারিখে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর পরিদপ্তরসমূহে ২৪৩টি ডিও পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>বিএসআইসি'র স্মারক নং-৩৬.৯৩.০০০০.০২০.০২.০০৫.১৮.৭৯.১১৪৮ তারিখঃ ০৮-০৯-২০২১ মারফত বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি)-এর নিকট প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড-এর বকেয়া ১৪৩.১৭ (একশত তেতাল্লিশ দশমিক সতের) কোটি টাকা পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>বিএসআইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের উৎপাদিত পণ্য ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন ক্রেতা প্রতিষ্ঠান (ডেসা, ডেসকো, বিআরইবি, বিপিডিবি, ওয়েস্ট জোন পাওয়ার কোম্পানি, ওয়াসা, গ্যাস কোম্পানি ইত্যাদি) এর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।</p> <p>বিএসএফআইসি :</p> <p>➤ বিএসএফআইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।</p>	
১৫.	<p>মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceutical Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৫) ১২/৪/২০০৯ খ্রি.</p>	<p>‡ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০কোটি ২১৩একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ১৬. টাকা ব্যয়ে এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পটি স্থাপিত হয় এবং ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন।</p> <p>মেয়াদজানুয়ারি : ২০০৮ হতে জুন - ২০২১</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 'এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্ট (এপিআই) শিল্প পার্ক (৩য় সংশোধিত)' প্রকল্পটি বাস্তবায়নধীন আছে। • অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা। • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জানুয়ারি ২০০৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ২৯৬৭.৮৮ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৮৩২০.৪৪ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৯৪% এবং বাস্তব ১০০%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> • মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬-১১-২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। <p>প্রকল্পটি জুন, ২০২১ সমাপ্ত হয়েছে।</p>	বিসিক,
১৬.	<p>চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধানাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ</p> <p>(নির্দেশনা নং-১৬) ১২/৪/২০০৯ খ্রি.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা" প্রকল্পের ৪র্থ সংশোধিত ডিপিপি গত ২৪/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। • চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১২৩টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। 	<ul style="list-style-type: none"> • 'চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত)' প্রকল্পটি বাস্তবায়নধীন আছে। • অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১০১৫৫৬.০০ লক্ষ টাকা। • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। • ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৬২২৮.৭৬ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৯৫% এবং বাস্তব ৯৯%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</p>	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
		মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০২১	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ডিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। প্রকল্পটি জুন, ২০২১ সমাপ্ত হয়েছে। 	
১৭.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (জেলা ৫) (নির্দেশনা নং-১৭) ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> ৫ (পাঁচ) টি জেলা যথা: (১) ফরিদপুর, (২) রংপুর, (৩) ময়মনসিংহ, (৪) কক্সবাজার ও (৫) কুমিল্লায় বিএসটিআইএর আঞ্চলিক অফিস সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। <p>মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৯।</p>	<ul style="list-style-type: none"> 'বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা) (৩য় সংশোধিত)' প্রকল্পটি বাস্তবায়নধীন আছে। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৫১৪৪.৫০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৭৭০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৮৫৯.১৬ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৯৪.৪৫%, বাস্তব ১০০%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ভবনসমূহের নির্মাণকাজ এবং ল্যাবরেটরিসমূহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে ফরিদপুর কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেছেন। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৯ এ সমাপ্ত হয়েছে।</p>	বিএসটিআই।
১৮.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ (নির্দেশনা নং-১৮) ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	<p>□ কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণে গৃহীত কার্যক্রম:</p> <p>বিএসটিআই'র কার্যক্রম কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট নয়। তবে বিএসটিআই'র কার্যক্রম কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে প্রসেস ফুডের মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট। বিএসটিআই মানসনদের আওতাভুক্ত বাধ্যতামূলক ২২৯টি পণ্যের মধ্যে কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যসহ (বাটার, কনডেন্সড মিল্ক, হানি, চকোলেট, আইসক্রিম, চানাচুর, কেক ইত্যাদি) মোট পণ্যের সংখ্যা ৮৮টি। যার মধ্যে কৃষিপণ্য ৪টি ও খাদ্যজাত পণ্য ৮৪টি। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় গত নভেম্বর, ২০২১ মাসে বিএসটিআই গৃহীত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ:</p> <ul style="list-style-type: none"> কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের বিরুদ্ধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা: ৬০টি; কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে মামলা দায়েরের সংখ্যা: ১৬২টি; কারখানা সীলগালার সংখ্যা: ৪টি; বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড-১ জন। কৃষিজাত প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জরিমানা আদায়ের পরিমাণ: মোট ১ কোটি ৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা এবং মালামাল জব্দ ও ধ্বংস-২০ লক্ষ টাকার। <p>□ করোনা পরিস্থিতিতে মানসম্মত পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে সকল উৎপাদক ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে সতর্ক করার লক্ষ্যে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়েছে/হচ্ছে। পাশাপাশি ভোক্তা সাধারণের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন খাদ্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিএসটিআইয়ের জরুরি সেবা কার্যক্রম এবং দেশী ও আমদানিকৃত পণ্যের নমুনা সংগ্রহ, পরীক্ষন ও লাইসেন্স/ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত সেবা অব্যাহত রাখা হয়েছে।</p>	বিএসটিআই।
১৯.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ		<p>(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি.: (সিসিসি) নির্দেশনার ০৮নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। (২) (২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.:</p>	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
	(নির্দেশনা নং-১৯) ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. ,(বিআইএসএফ)মিরপুর , ঢাকা: <ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় ঢাকার মিরপুরস্থ BISFL কে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজয়পুরস্থ সাদামাটি প্রকল্পের উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতঃ বর্তমান বাজার চাহিদার আলোকে গাজীপুরের খিলগাঁও নারায়নকুল মৌজায় প্রায় ৪২ একর জমি নির্ধারণ করা হয়েছে 	নির্দেশনার ০৮ নং ক্রমিকে অগ্রগতি (৫)বর্ণনা করা হয়েছে। (৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি .(কেএনএম): প্রতিশ্রুতির ৭নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। ঢাকা লেদার কোম্পানি (৪)টি লি.: নির্দেশনার ০৮নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে। (৪) (৫) বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. ,(বিআইএসএফ) মিরপুর ,ঢাকা। <ul style="list-style-type: none"> বিআইএসএফ কারখানাটি অন্য কোথাও স্থানান্তরের বিষয়ে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রশমনের নিমিত্ত EOI আহবান করা হয়। বর্তমানে উহার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাশাপাশি বিআইএসএফ-কে ৩/৪ বছর চালু রাখার জন্য একটি কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। 	
২০.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে। (নির্দেশনা নং-২০) ১২/০৪/২০০৯	সরকারের নির্দেশনায় ২৮-০৯-২০১৭ এবং ১২-১১-২০১৭ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী অনুমোদিত ১ লক্ষ (° ১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়। ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন বিক্রয় হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ২৭/১০/২০২০ তারিখে ৩৬.০৪.০০০০.০৫১.১৬.০০৮.২০-৫২২ নং স্মারকের মাধ্যমে বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে চলমান তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এবিষয়ে পরবর্তী কোন নির্দেশনা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। 	বিএসএফআই সি
২১.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা (নির্দেশনা নং-২১) ১২/০৪/২০০৯	"নর্থবেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ০৩-০১-২০২১ তারিখে পিহিসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে নর্থবেঙ্গল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (Feasibility study) করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে 'নর্থবেঙ্গল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহুমুখীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা' (প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪৯৬.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: অক্টোবর ২০২১ - ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৬-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করা হয়েছে। জিওবি অর্থায়নে সম্পূর্ণ অনুদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি গ্রহণের নিমিত্ত অনুমতির জন্য অর্থ বিভাগে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিএসএফআই সি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
২২.	র-সুগার আমদানি (নির্দেশনা নং-২২) ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	“ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” এবং “নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের সাথে রিফাইন্ড সুগার উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল। তবে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পদ্বয়ের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করে নতুন ভাবে ঠাকুরগাঁও ও নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> উক্ত প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৬-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ঠাকুরগাঁও ও নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। 	বিএসএফআই সি
২৩.	ঝুগ শিল্পের পূর্নবাসন (নির্দেশনা নং-২৩) ১২/৪/২০০৯ খ্রি.	প্রকৃত ঝুগশিল্পের সংখ্যা নিরূপন ও ঝুগ হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রস্তাব বিআইএম হতে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত বাজেটের উপর গত মার্চ/২০২১ মাসে শিল্প মন্ত্রণালয়ে দুই দফায় বাজেট রিভিউ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২০২১- ২২ অর্থবছরে উক্ত গবেষণা সম্পাদনের জন্য ৫০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রস্তাবিত বাজেট বিআইএম এর অনুকূলে ছাড় করার পরবর্তী ০৬ (ছয়) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। 	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।
২৪.	“ঝুগ শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে” (নির্দেশনা নং-২৪) ২২/০৫/২০১৮		<ul style="list-style-type: none"> বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি’র ৩টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেগুলোর মধ্যে [(১) Sharkara International of UAE, (Sugar International Consortium নামে নতুন Consortium গঠন করা হয়েছে। এই Consortium এর সাথে JVC করার নিমিত্ত Negotiation কার্যক্রম পরবর্তী সরকারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে) এবং বাকী ২টি মধ্যে (২) International Company for Water and Power Projects (ACWA), সৌদি আরব কর্তৃক দাখিলকৃত Feasibility study-এর ওপর পর্যালোচনা সভাসহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান এবং (৩) VSS Consultancy & Management BV, নেদারল্যান্ড] এর Feasibility study-এর কাজ চলমান। এছাড়াও বেশ কিছু বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান। 	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআই সি
২৫.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা	<p>‡ “ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>তবে উক্ত প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি’র উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় শর্ত সাপেক্ষে বর্তমান অবস্থায় সমাপ্ত ঘোষণার সুপারিশ করা হয় এবং ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা</p>	<ul style="list-style-type: none"> উক্ত প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা ১৬-০৮-২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও বিট সুগার প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ প্রকল্প প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। সুগার বিট পরীক্ষামূলকভাবে বিএসআরআই এর মাধ্যমে সুগারমিলসমূহের খামারে চাষ করা হচ্ছে। তাদের সাথে বিএসএফআইসির যোগাযোগ আছে। বিএসআরআই হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষাবাদ সম্ভব। সুগার বিট ব্যবহারের প্লান্ট/ক্ষেত্র না থাকায় ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে না। 	বিএসএফআই সি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
	বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে। (নির্দেশনা নং-২৫) ২২/৫/২০১৮ খ্রি.	(Feasibility study) সম্পন্ন করবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।		
২৬.	রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন (নির্দেশনা নং-২৬) ০৭/১১/২০১৭	বেজার মিরেরসরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর হতে ১০০ একর জমিতে লেদার শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু রাজশাহীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় বিসিক হতে পুঠিয়া উপজেলায় বেলপুকুর ইউনিয়নস্থ স্বরূপনগর ও খাদাসভুইয়া পাড়া মৌজায় ১০০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর উপর নির্মিত ক্রসবার ৩ ও ৪ এর মধ্যবর্তী স্থানে ৮টি মৌজায় ১০৮৩.৯৭ একর জমিতে বিসিক মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিরাজগঞ্জ-২ নামে প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে মোট ১০টি জোন থেকে রাজশাহী অঞ্চলের চামড়া শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য একটি ট্যানারি জোনে সংস্থান রাখা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> “বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্প স্থাপনের নিমিত্ত বেজা হতে জমি অধিগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য প্রাথমিকভাবে জরুরী ভিত্তিতে ০৮-০১-২০২০ তারিখে কেবল জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২৩-০৩-২০২১ তারিখে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মহোদয়ের ওভার ফোন কথোপকথনকালে বেজার নির্বাহী চেয়ারম্যান জানান বেজা থেকে বিসিককে জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের শিল্প পার্ক স্থাপনের নিমিত্ত বেজা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণে বেজা থেকে অনাপত্তি পত্র পাওয়া গেছে। পরবর্তীতে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় ১৬-০৭-২০২১ তারিখে মিরসরাইতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন নতুন জায়গা পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি অধিগ্রহণের সম্মতি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর ৩১-০৭-২০২১ তারিখে পত্র প্রেরণ কর হয়েছে। “বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী” শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের গত ১৮/১০/২০২০ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী CETP স্থাপনের সম্ভাব্যতা, পানির উৎস, শিল্প নগরীতে ব্যবহৃত পানি পরিবেশ সম্মতভাবে ডিসচার্জ করার পর্যাপ্ত সুবিধা, গ্যাসের প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলো যাচাইকরণের নিমিত্ত অতিরিক্ত সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় এর নেতৃত্বে গঠিত ৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশের আলোকে রাজশাহী- নওগাঁ/রাজশাহী- নাটোর মহাসড়কের পাশে ৫০০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্রের জন্য জেলা প্রশাসক রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসন থেকে ১২৪.২১০১ একর জমির মূল্যসহ সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। 	বিসিক
২৭.	সভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ (নির্দেশনা নং-২৭) ০৬/১১/২০১৮	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা শিরোনামে জানুয়ারি ২০২১ থেকে জুন ২০২৫ মেয়াদে ৩৫১৮২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ১০-০২-২০২১ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ০৭-০৪-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য একটি কারিগরী সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। কমিটির সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রস্তাব ০১-০৯-২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। 	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২		৫	৬
২৮.	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ (নির্দেশনা নং-২৮) ০৬/১১/২০১৮	এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক ,প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য প্রস্তাবিত চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধনী) তে অন্তর্ভুক্ত করা হলে পরিকল্পনা কমিশন গত ০৭-০৮-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমটি ডিপিপি থেকে বাদ দিতে নির্দেশনা প্রদান করে। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। তবে “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা”তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য শিল্প নগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে 	বিসিক

বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/লেক/পুকুর/ খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৩.	“দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৪.	যেসব জমি অনুরূপ অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৫.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৬.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।			-	বাস্তবায়িত
০৭.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থু স্ট্রেংদেনিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ডস, মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি ফেজ।২-			-	বাস্তবায়িত
০৮.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।			-	বাস্তবায়িত
০৯.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।			-	বাস্তবায়িত
১০.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।			-	বাস্তবায়িত
১১.	বিএসটিআই’র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১২.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানব্যবহার। শিল্পে/			-	বাস্তবায়িত
১৩.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্মসৃষ্টি। কর্মসংস্থান-			-	বাস্তবায়িত
১৪.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৫.	মঞ্জা এলাকায় জনসাধারণের আর্থউন্ন অবস্থার সামাজিক-য়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
১৬.	রাষ্ট্রায়ত্ন ২টি কারখানা পরিষ্কারকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৭.	"শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." এবং "নর্থও-য়েস্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৮.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ করা। প্রতিস্থাপন মেশিন সেবিত্রিফিউগাল পুরাতন চিনিকলের টি (সাত)			-	বাস্তবায়িত
১৯.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. বাস্তবা প্রকল্প (সংশোধিত) যন।			-	বাস্তবায়িত
২০.	কেরুজ সুগার মিলে বাস্তবা প্রকল্প স্থাপন প্লান্ট উৎপাদন জৈবসার অর্গানিক হতে প্রেসমাড (ডিষ্টিলারিতে) যন করা।			-	বাস্তবায়িত
২১.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২২.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২৩.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).			-	বাস্তবায়িত
২৪.	কারখানার শ্রমিকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।			-	বাস্তবায়িত
২৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
২৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।			-	বাস্তবায়িত
২৯.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।			-	বাস্তবায়িত
৩০.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশ্বেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
৩১.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত
৩২.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন।)			-	বাস্তবায়িত