

২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প তালিকা

(লক্ষ টাকায়)

ক্র/নং	প্রকল্পের শিরোনাম	প্রাক্কলিত ব্যয়			জুন/২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়			বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ			প্রকল্প সমাপ্ত করতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় অর্থ			প্রকল্প সমাপ্ত করার চ্যালেঞ্জ ও সমস্যাসমূহ (যেমন-ভূমি অধিগ্রহণ, দরপত্র সংক্রান্ত ও অন্যান্য)
		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট		জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	জিওবি	প্রঃ সাঃ	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১	Modernization and Strengthening of Training Institute for Chemical Industries in Bangladesh	১২৫৬.২৮	৪০০০.০০	৫২৫৬.২৮	৯৯৭.০৪	৪০০০.০০	৪৯৯৭.০৪	৯৪.৫২%	২৫৯.০০	-	২৫৯.০০	-	-	-	-
২	সার্বজনীন আয়োজনযুক্ত লবণ তৈরী কার্যক্রমের মাধ্যমে আয়োজন ঘাটতি পূরণ (৩য় পর্যায়)	৪৯৯৯.৩৭	২৭২০.৬৩	৭৭২০.০০	৪৭৯৩.৭২	২৫৯৭.৩০	৭৩৯১.০২	-	২০৩.০০	৫৩.০০	২৫৬.০০	-	-	-	-
৩	আধুনিক প্রযুক্তির মৌচাষ উন্নয়ন	১১০০.০০	-	১১০০.০০	৮৮৯.৩০	-	৮৮৯.৩০	-	১৮৬.০০	-	১৮৬.০০	-	-	-	-
৪	বিসিক শিল্প নগরী, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।	৪৯১৪.০০	-	৪৯১৪.০০	৮২৫.০০	-	৮২৫.০০	৫০%	২৪২.০০	-	২৪২.০০	-	-	-	-
৫	বিসিক শিল্প নগরী, ঝালকাঠি	১৬৭৮.০০	-	১৬৭৮.০০	১৩০৯.৪৩	-	১৩০৯.৪৩	-	৩৩৮.০০	-	৩৩৮.০০	-	-	-	-
৬	Expansion and Strengthening of BSTI (At 5 Districts)	৫১৪৪.৫০	-	৫১৪৪.৫০	৩৫৯৯.১৪	-	৩৫৯৯.১৪	৮২%	১০০০.০০	-	১০০০.০০	৪৬৫.৩৬	-	৪৬৫.৩৬	-
৭	এক্সটেনশন অফ টেস্টিং ফ্যাসিলিটিজ অব এয়ার কন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটর, ইলেক্ট্রিক ফ্যান এন্ড ইলেক্ট্রিক মটর ইন বিএসটিআই	১২০০.০০	-	১২০০.০০	১০৭১.৯৫	-	১০৭১.৯৫	৮৯.৩৩%	১২৮.০০	-	১২৮.০০	-	-	-	-
৮	হাতে কলমে কারিগরী প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্র-কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন-	৭১৯৬.৬৪	-	৭১৯৬.৬৪	৬৩০৪.২৪	-	৬৩০৪.২৪	৮৬.৬১%	৮২০.০০	-	৮২০.০০	৩৯.৮৮	-	৩৯.৮৮	-

*(স্বাক্ষর)*