

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিল্প মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-০২ শাখা
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.moind.gov.bd



বিষয়ঃ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র (জুলাই-ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত)।

০১। এক নজরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি :

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ				ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়			
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন
২০১৯-২০	৫০টি, বিনোয়োগ ৪৬টি, কারিগরি সহায়তা ০৩টি, নিজস্ব অর্থায়ন ০১টি	১৩০৯.৩১	১১৬৩.৩১	৫৬.০০	৯০.০০	৩১৩.৩০ (২৩.৯৩%)	২৬৬.৮২ (২২.৯৪%)	৪৬.৪৩ (৮২.৯১%)	০.০৫ (০.০৬%)

০২। এক নজরে বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

অর্থ বছর	জাতীয়	শিল্প মন্ত্রণালয়
চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি ২০২০) পর্যন্ত অগ্রগতি	৩৭.২৭%	২৩.৯৩% (জিওবি ২২.৯৪%)
গত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি, ১৯) পর্যন্ত অগ্রগতি	৩৯.১৩%	(২৫.৯০%) (জিওবি ২১.৫৫%)

০৩। সংস্থা অনুযায়ী প্রকল্প সংখ্যা, বরাদ্দ, অর্থছাড় এবং ব্যয়।

(কোটি টাকা)

সংস্থার নাম	প্রকল্প সংখ্যা	বরাদ্দ				অর্থ ছাড় (%)				ব্যয় (%)			
		মোট (%)	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	নিজস্ব	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	নিজস্ব	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	নিজস্ব
বিসিআইসি	৬	৫২৩.৮০ (৪০.১৬%)	৫২৩.৮০	০.০০	০.০০	২৬৫.৪২ (৫০.৬৭%)	২৬৫.৪২ (৫০.৬৭%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	১১৫.২২ (২২%)	১১৫.২২ (২২%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
বিসিক	২৪	৪৯৫.৮৭ (৩৯.৩০%)	৪৪৬.৮৭	৪৯.০০	০.০০	১৫৮.১০ (৩১.৮৮%)	১১৪.৯৫ (২৫.৭২%)	৪৩.১৫ (৮.০৭%)	০.০০ (০.০০%)	১৪৭.৩৮ (২৯.৭২%)	১০৪.২৩ (২৩.৩২%)	৪৩.১৫ (৮.০৭%)	০.০০ (০.০০%)
বিএসটিআই	২	৪৮.৯৫ (৩.৭৬%)	৪৮.৯৫	০.০০	০.০০	২৬.৮৬ (৫৪.৮৭%)	২৬.৮৬ (৫৪.৮৭%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	২৪.২৮ (৪৯.৬০%)	২৪.২৮ (৪৯.৬০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
বিএসএফআইসি	৪	৩৩.১৯ (২.৬৬%)	৩৩.১৯	০.০০	০.০০	৩.১৬ (৯.৫৩%)	৩.১৬ (৯.৫৩%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.৫৫ (১.৬৬%)	০.৫৫ (১.৬৬%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
বিটাক	২	৩৭.২৩ (২.৯৮%)	৩৭.২৩	০.০০	০.০০	১৮.১৪ (৪৮.৭৩%)	১৮.১৪ (৪৮.৭৩%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	৭.১৮ (১৯.৩০%)	৭.১৮ (১৯.৩০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
বিএসইসি	৭	১৪২.৩১ (১০.৯১%)	৫২.৩১	০.০০	৯০.০০	২৪.৩১ (১৭.০৮%)	২৪.২৫ (৪৬.৩৬%)	০.০০ (০.০০%)	০.০৬ (০.০৭%)	১২.০৪ (৮.৪৬%)	১১.৯৯ (২২.৯২%)	০.০০ (০.০০%)	০.০৫ (০.০৬%)
এনপিও	১	১.০০ (০.০৮%)	১.০০	০.০০	০.০০	০.০৫০ (০.৫০%)	০.০৫০ (০.৫০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০১৬ (০.১৬%)	০.০১৬ (০.১৬%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
বিআইএম	১	১৬.০০ (১.২৮%)	১৬.০০	০.০০	০.০০	৫.১৮ (৩২.৩৮%)	৫.১৮ (৩২.৩৮%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	২.৭১ (১৬.৯৪%)	২.৭১ (১৬.৯৪%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
শিল্প মন্ত্রণালয়	৩	১০.৯৬ (০.৮৮%)	৩.৯৬	৭.০০	০.০০	৫.১৮ (৪৭.৩০%)	১.৯১ (৪৮.২৭%)	৩.২৭ (৪৬.৭৬%)	০.০০ (০.০০%)	৩.৯৪ (৩৫.৯২%)	০.৬৬ (১৬.৭৭%)	৩.২৭ (৪৬.৭৬%)	০.০০ (০.০০%)
মোট	৫০	১৩০৯.৩১	১১৬৩.৩১	৫৬.০০	৯০.০০	৫০৬.৩৬ (৩৮.৬৭%)	৪৫৯.৮৯ (৩৯.৫৩%)	৪৬.৩০ (৮২.৬৮%)	০.০৬ (০.০৭%)	৩১৩.৩০ (২৩.৯৩%)	২৬৬.৮২ (২২.৯৪%)	৪৬.৪৩ (৮২.৯১%)	০.০৫ (০.০৬%)

(Handwritten signature)

প্রকল্প অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)


সংস্থার নাম	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল	প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		
					বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	ব্যয় (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বিসিআইসি	১	শাহজালাল ফার্মিলাইজার প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) (১/০১/২০১২-৩১/১২/২০১৯) (জুন ২০২০ প্রস্তাবিত)	৪৯৮৪৯৭.৩৬	৪৯৬৫১৬.৬১	১৯৮০.০০	৯১৪.৩০ (৪৬.১৮%)	৮৩০.৮৩ (৪১.৯৬%)
	২	“কনভারশন অব ওয়েট প্রেসেস টু ড্রাই প্রেসেস অব ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ”-প্রকল্প (৩১/০১/২০১৬-৩১/১২/২০২১)	৮৯০১০.৭২	২৬২২.৩৮	৬৫০০.০০	৪৫৮২.০৮ (৭০.৪৯%)	৪৫৮২.০৮ (৭০.৪৯%)
	৩	সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩ (তের)টি বাফার গোডাউন নির্মাণ, (৩১/০১/২০১৭-৩০/০৬/ ২০২০)	৬০২১৬.০১	১৭৩৮৫.৮৭	২০০০০.০০	১০০০০.০০ (৫০%)	২৬৬৫.০২ (১৩.৩৩%)
	৪	“সার সংরক্ষণ ও বিতরণ সুবিধার জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ” প্রকল্প (০১/০৯/ ২০১৮ - ৩০/০৬/ ২০২১)	১৯৮৩০৪.০০	৭২.৮১	১০৯০০.০০	৫২৯৫.৩৯ (৪৮.৫৮%)	৫২১.১৭ (৪.৭৮%)
	৫	“ঘোড়াশাল পালাশ ইউরিয়া ফার্মিলাইজার” প্রকল্প অক্টোবর (০১/১০/ ২০১৮- ৩০/০৬/ ২০২২)	১৮৪৪১৯.০০	১৬৫০.০০	১০০০০.০০	৪২৫০.০০ (৪২.৫০%)	২৩৬১.৯৯ (২৩.৬২%)
	৬	অস্থায়ীভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ (মার্চ ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০)	৭৯৪১.৫১	০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০ (৫০%)	৫৬০.৭৯ (১৮.৬৯%)
বিসিক	৭	চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৪র্থ সংশোধিত) (০১/০১/২০০৩-৩০/৬/২০২০)	১০৭৮৭১.০০	৭৯২১০.৭৬	৫০০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	৮	এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রুডিয়ারেন্ট (এপিআই) শিল্প পার্ক (৩য় সংশোধিত), (০১/০১/২০০৮-৩০/০৬/২০২০)	৩৮১০০.০০	২৩৯৯৬.৫৬	৩০০০.০০	১৫০০.০০ (৫০%)	৮৬.২০ (২.৮৭%)
	৯	গোপালগঞ্জ বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০২০)	১০২৮৩.০০	৯১৩৭.১৭	৩০০.০০	১৫০.০০ (৫০%)	১০৩.৪৩ (৩৪.৪৮%)
	১০	বিসিক শিল্প নগরী, কুমারখালী, কুষ্টিয়া (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০১৮)	১৬৬১৬.০০	১৪.৯২	১.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	১১	বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/২০১০-৩০/০৬/২০২১)	৭১৯৪৫.০০	১৪২৫৯.৭৭	৯৬৭৫.০০	০.০০ (০.০০%)	৫০০.০০ (৫.১৭%)
	১২	বিসিক শিল্প নগরী বরগুনা (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০২০)	১৮৯০.০০	৫৪৯.২৫	৮৫৮.০০	৪২৯.০০ (৫০.০০%)	১৭৬.৬৪ (২০.৫৯%)
	১৩	বিসিক শিল্প নগরী, ভৈরব (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১২-৩০/০৬/২০১৮) (জুন ২০২১ প্রস্তাবিত)	৭২৯১.০০	৪৩৫৭.১৮	১২০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	১৪	রাজশাহী বিসিক শিল্প নগরী-২ (০১/০৭/২০১৪ - ৩০/০৬/২০২১)	১৭২৭০.০০	৯০৫২.২২	১৭০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	১৫	ধামরাই বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (০১/০১/২০১৫- ৩১/১২/২০১৯) (সমাপ্ত)	৩৭০৫.০০০	২৭৫৭.১২	৯৫৬.৬০	৯৫৬.৬০ (১০০%)	৯৩০.০০ (৯৭.২২%)
	১৬	বিসিক শিল্প নগরী, চুয়াডাঙ্গা (০১/০৭/ ২০১৪-৩০/০৬/ ২০২০)	৪২৮০.০০	১৯৭৫.৫৫	৫০০.০০	২৫০.০০ (৫০%)	১৩১.১৯ (২৬.২৪%)
	১৭	বিসিকের ৪টি নৈপুণ্য বিকাশ কেন্দ্রের পুনর্নির্মাণ ও আধুনিকায়ন (০১/০১/২০১৫- ৩১/১২/২০১৯) (সমাপ্ত)	২৪৯৩.০০	১০১০.১৪	১৪৭৭.০০	১৪৭৭.০০ (১০০%)	১৪৫০.০০ (৯৮.১৭%)
	১৮	তেজগাঁও-এ বিসিকের বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০২০)	৯২৩৪.৮৮	৩৩২৫.৩৭	১২০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	১৯	বিসিক শিল্প পার্ক, টাঙ্গাইল (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২০)	২৯৫৭৫.০০	২২৮২৩.৩২	৬৪৩.৪০	৩১.১৯ (৮.৮৫%)	১৭.৫০ (২.৭২%)
	২০	বিসিক প্রাঙ্গিক এস্টেট (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১)	৩৯৭৪৫.০০	৪৯৯৫.১০	১৭৫০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	২১	Poverty Reduction through inclusive and sustainable Market (PRISM) (০১/০১/২০১৫ - ৩১/১২/২০২৪)	৩২৪৯০.০০	১৪২৭৪.৮১	৪৯৪৫.০০	৪৩২৬.৬১ (৮৭.৪৯%)	৪৩২৬.৬১ (৮৭.৪৯%)
	২২	নরসিংদী বিসিক শিল্প নগরী সম্প্রসারণ (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১)	৮৮০১.৪৭	৫৪৭৬.০৪	১০০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	২৩	বিসিক মুদ্রণ শিল্প নগরী (০১/০৭/২০১৫-৩১/১২/২০১৯) (জুন ২০২২ প্রস্তাবিত)	১৩৮৭০.০০	৭০৫৪.১৩	১৭৫০.০০	৮৭৫.০০ (৫০%)	৮৪১.৭৬ (৪৮.১০%)
	২৪	বিসিক বৈদ্যুতিক পণ্য উৎপাদন ও হালকা প্রকৌশল শিল্পনগরী (০১/০৭/২০১৬- ৩০/০৬/২০২২)	২৮০৫৭.০০	২৩৬২৪.৭৪	১৯৩১.০০	৯৬৫.০০ (৪৯.৯৭%)	৮১৭.০০ (৪২.৩১%)
	২৫	বিসিক শিল্প নগরী, রাউজান (০১/০৭/২০১৬ - ৩০/০৬/২০২২)	৯৩৬৬.০০	২৩৯১.০৩	১৫০০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
	২৬	মাদারিপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/ ২০২০)	৬০৬০.০০	৩২০৫.৩৩	১০০০.০০	৫০০.০০ (৫০%)	২৩৬.৩১ (২৩.৬৩%)
	২৭	শতরঞ্চি শিল্পের উন্নয়ন, রংপুর-২য় পর্যায় (০১/০৭/২০১৬-৩০/০৬/ ২০২০)	১১০৪.০০	৫৯৪.৮৪	২০০.০০	১০০.০০ (৫০%)	৮৫.৫৫ (৪২.৭৮%)
	২৮	বরিশাল বিসিক শিল্পনগরীর অন্তর্গত এলাকা উন্নয়ন এবং উন্নত এলাকার অবকাঠামো মেরামত পুনর্নির্মাণ, (০১/০১/২০১৭-৩১/১২/২০১৯) (২০২১ প্রস্তাবিত)	৫২২০.০০	১২১.৭৭	৫০০.০০	২৫০.০০ (৫০%)	৭.৫৬ (১.৫১%)
	২৯	বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সিগঞ্জ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/ ২০১৮- ৩০/০৬/ ২০২২)	১৬১৫৭৩.০০	১০৩৭৬.০০	৮০০০.০০	৪০০০.০০ (৫০%)	৩৯৬৫.৬৭ (৪৯.৫৭%)
৩০	জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ (জুলাই ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২০)	৪৬০৪.০৫	০.০০	৫০০.০০	২৫০.০০ (৫০%)	১০৬২.৪৭ (২২২.৪৯%)	

(Handwritten signature)

প্রকল্প অনুযায়ী ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি:

(লক্ষ টাকায়)

সংস্থার নাম	ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম বাস্তবায়ন কাল	প্রাকল্পিত ব্যয়	জুন ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি		
					বরাদ্দ	অর্থ ছাড় (%)	ব্যয় (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
বিএসটিআই	৩১	Expansion and Strengthening of BSTI (At 5 Districts) (৩য় সংশোধিত) (০১/০৭/২০১১-৩১/১২/২০১৯) (সমাপ্ত)	৫১৪৪.৫০	৪১৫৯.৮১	৮২০.০০	৭৭০.০০ (৯৩.৯০%)	৬৯৯.৩৫ (৮৫.২৯%)
	৩২	Modernization of BSTI Regional offices at Chittagong Khulna. (০১/০৭/২০১৫-৩০/০৬/২০২১)	২৮২৯১.০০	৭৭৫২.৬৭	৪০৭৫.০০	১৯১৫.৬৬ (৪৭.০১%)	১৭২৮.৩৭ (৪২.৪১%)
বিএসএফআইসি	৩৩	বিএমআর অব কেন্দ্র এন্ড কোং বিডি লিঃ (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১১-৩০/০৬/২০২০)	১০২২১.৩৮	৩৫১৭.১৯	৩০০.০০	১৫০.০০ (৫০%)	২.৯৯ (১%)
	৩৪	Replacement of Old Machinery and Addition of Machinery for Beet Sugar Production at Thakurgaon Sugar Mill Ltd (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৩-৩০/০৬/২০২১),	৪৮৫৬২.০০	১৪৬৯.৮৮	৫০০.০০	৪৬.৫২ (৯.৩০%)	১৯.৫১ (৩.৯০%)
	৩৫	নর্থবেঙ্গাল চিনি কলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত) (০১/০২/২০১৪-৩০/০৬/২০২১)	৩২৪১৮.০০	৯৩০.৭২	৫০০.০০	৪৭.৪৩ (৯.৪৯%)	২৯.৭৬ (৫.৯৫%)
	৩৬	"১৪টি চিনি কলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন"-শীর্ষক প্রকল্প (০১/০৭/২০১৮- ৩০/০৬/২০২০)	৮৫০.৩১	২৩৭.০০	২০১৯.০০	৭২.২৫ (৩.৫৮%)	৩.০০ (০.১৫%)
বিটাক	৩৭	বিটাকের কার্যক্রম শক্তিশালী করার লক্ষ্যে টেক্সট সুরিধাসহ টুল ইনস্টিটিউট স্থাপন (১ম সংশোধিত) (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২০)	৮১৯৪.৪৫	৫৪৭৫.১৪	২৫২৩.০০	১২১৫.৯৮ (৪৮.২০%)	৭১৫.১৩ (২৮.৩৪%)
	৩৮	বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে মহিলা হোস্টেল স্থাপন-(১ম সংশোধিত) (০১/০৭/২০১৭-৩০/০৬/ ২০২২)।	৭৪৫৯.৭৮	৬৪.৪৩	১২০০.০০	৫৯৮.৪০ (৪৯.৮৭%)	৩.২৯ (০.২৭%)
বিএসইসি	৩৯	এলইডি লাইট (সিকিডি) এ্যাসেমব্লিং প্ল্যান্ট ইন ইটিএল, (১ম সংশোধিত) (০১/০১/২০১৬-৩০/০৬/২০২০)	৪৮২৮.১১	৩৩১৮.৭০	১৫০৪.০০	৬৭৪.০০ (৪৪.৮১%)	৩৯৯.৭৭ (২৬.৫৮%)
	৪০	গাজী ওয়ার্স লিঃ কে শক্তিশালী ও আধুনিকীকরণ (০১/১০/২০১৮-৩১/১২/২০২১)	৬৮৯৮.৫৩	৪.১৫	১০০০.০০	৫০০.০০ (৫০%)	৪৯১.৯৪ (৪৯.১৯%)
	৪১	Feasibility Study of Environment Friendly ship Re-cycling Industry at Tatali Upazila in Barguna District (০১/১০/২০১৮-৩০/০৬/২০২০)	৪৯৮.০০	১০০.৯০	৩৩৮.০০	১৬৯.০০ (৫০%)	১৬৮.০৫ (৪৯.৭২%)
	৪২	ডিসপোজবল রেজর ব্লেন্ড প্ল্যান্ট স্থাপন এবং বিদ্যমান মেশিনারিজ আধুনিকায়ন (২৪/০১/২০১৮-৩০/০৯/২০২০)	২৫০১.২৩	৫.০০	৪৮৩.০০	১২৯.০০ (২৬.৭১%)	৪২.৩০ (৮.৭৬%)
	৪৩	ঢাকা স্টীল ওয়ার্কস লিঃ আধুনিকায়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (এপ্রিল ২০১৯-জুন ২০২০)	৩০৮.৪৪	০.০০	১৯২.০০	৯৬.০০ (৫০%)	২৯.৫২ (২৫.৩৮%)
	৪৪	রাসায়নিক গুদাম নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০)	৯১৭৪.৪৬	০.০০	১৭১৪.০০	৮৫৭.০০ (৫০%)	৬৭.৩০ (৩.৯৩%)
	৪৫	প্রগতি টাওয়ার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (০১/০১/ ২০১৬-৩০/০৬/২০২৩)	৩৮৬৮২.০০	৬৩.৩৮	৯০০০.০০	৬.০০ (০.০৭%)	৫.০০ (০.০৬%)
এনপিও	৪৬	Construction of office building for national productivity organization (NPO) and department of patents, designs and trademarks (DPDT) with modern facilities (০১/১০/ ২০১৫-৩০/০৬/ ২০২০)	৬৫৯৩.০০	১.৫৫	১০০.০০	০.৫০ (০.৫০%)	০.১৬ (০.১৬%)
বিআইএম	৪৭	ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম)-কে শক্তিশালীকরণ (০১/০৪/ ২০১৮ -৩০/০৬/২০২১)	১৪৭৮৬.০৭	৪০৯.৭৩	১৬০০.০০	৫১৮.০০ (৩২.৩৮%)	২৭১.০০ (১৬.৯৪%)
শিল্প মন্ত্রণালয়	৪৮	জাতীয় গুণগত মাননীতি বাস্তবায়ন এবং জাতীয় গুণগত মান ও কারিগরী নিয়ন্ত্রণ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা (বিএনকিউটিআরসি) (০১/০১/২০১৬ -৩০/০৬/২০২০)	২১৬০.০০	৩৯৯.৪৪	৩৭৬.০০	১৮৮.০০ (৫০%)	৬৩.২৮ (১৬.৮৩%)
	৪৯	Fortification of Edible Oil in Bangladesh (Phase-III) (০১/০৭/ ২০১৮ -৩০/০৬/ ২০২০)	৯৬৮.০০	২৩২.৭৩	৩৮৫.০০	১২৮.৪৫ (৩৩.৩৬%)	১২৮.৪৫ (৩৩.৩৬%)
	৫০	Safe and Environmentally Sound Ship Recycling in Bangladesh (Phase-11) (০১/০৪/২০১৮-৩০/০৬/২০২০)	৮৮৫.৪০	২০৫.০০	৩৩৫.০০	২০২.০০ (৬০.৩০%)	২০২.০০ (৬০.৩০%)
সর্বমোট				৭৯০৭৬৮.৪৮	১৩০৯৩১.০০	৫০৬৩৬.৩৬ (৩৮.৬৭%)	৩৩৩২৯.৯৩ (২৩.৯৩%)


২৩/১০/২০২০

মুঃ নুরুল আমিন খান

উপ-প্রধান

শিল্প মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার