

প্রধানমন্ত্রীর কার্য লগের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত আননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনামূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।		বিসিক	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনার আলোকে বেসরকারি খাতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্য লয় জেলা পর্যায়ের ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্র এবং ৭৬টি শিল্পনগরীর কার্যক্রমভুক্ত করে উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে উৎসাহিত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ফলশ্রুতিতে জুলাই ২০১৭ হতে মে ২০১৮ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ১৯৫৬টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। অগ্রগতির হার ১০০%।	বাস্তবায়নাধীন		
০২.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।		বিসিক	ভবিষ্যতে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক জায়গা বরাদ্দ নিয়ে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়, বিসিক এবং বেজার সমন্বয়ে গত ১৩/০৩/২০১৮ তারিখে ত্রিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম চলছে।	বাস্তবায়নাধীন		
০৩.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।		বিসিক	মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে গঠিত সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মাঠ পরিদর্শনপূর্বক সন্মত সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা প্রতিবেদনের আলোকে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব যাচাই বাছাই বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত গত ১০/০৪/২০১৮ তারিখের সভায় বিসিক কর্তৃক প্রস্তাবিত আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণ মধুপুর, টাঙ্গাইল শীর্ষক প্রকল্পটির নাম সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে আলোচনা হয়। এ প্রকল্পটি কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ বাস্তবায়ন করবে মর্মে আলোচনা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি।	বাস্তবায়নাধীন		
০৪.	ক্ষুদ্র ঋণের পরিবর্তে ক্ষুদ্র সঞ্চয় পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।		-	শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নয় বিধায় বাস্তবায়নাধীন তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য ৩৬.০০.০০০০.০৫১.১৬.০০১.১৬.২৪৫ নম্বর স্মারকে গত ১৯/৯/২০১৭ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয় পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, নির্দেশনাটি অর্থ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট হওয়ায় নির্দেশনাটি বাস্তবায়নপূর্বক প্রতিমাসে বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে প্রেরণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় গত ১৪/৫/২০১৮ খ্রি. তারিখের ৩৬.০০.০০০০.০৫১.০৬.০০৮.১৭.১৮৪ নম্বর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং পত্রের অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া,			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশন কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশন বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশন বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				বাস্তবায়নাধীন তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য গত ২৪/৭/২০১৮ খ্রি. তারিখ পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর কার্য লিফেপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।			
০৫.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/পুকুর/লেক/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।		বিসিক	জমির আকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিসিকের শিল্পনগরীতে শিল্প কারখানার ডিজাইন করা হয়ে থাকে। কারখানার ডিজাইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে জলাধার ভরাট না করা এবং নতুন ডিপিপিতে জলাধারসহ বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ইতমধ্যে নতুন শিল্পনগরীর পরিকল্পনায় জলাধার অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত রাখা হবে। বিদ্যমান শিল্পনগরীর জলাধার ভরাট কার্যক্রম বন্ধ করা হয়েছে। অগ্রগতি ১০০%।	বাস্তবায়নাধীন		
০৬.	“দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”	০৫/৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত।	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিসিক	বিসিকের ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয় জেলা পর্যায়ের ৬৪টি শিল্প সহায়ক কেন্দ্রের মাধ্যমে অধিক সংখ্যায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। জুলাই ২০১৭ হতে মে ২০১৮ পর্যন্ত বেসরকারি খাতে ১৯৫৬টি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের ফলে অধিক সংখ্যক কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।			
০৭.	যেসব জমি অনূর্ব : অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪	বিসিক/বিএসইসি	বিসিক : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রদানের জন্য বিসিকের সবগুলো শিল্প সহায়ক কেন্দ্রে বিসিকের পরিকল্পনা বিভাগ হতে গত ১৪/০৬/২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়। ইতোমধ্যে দিনাজপুর জেলা সদর হতে উত্তরে ১০ মাইল দূরত্বে দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও ও সৈয়দপুর মহাসড়কের সংযোগস্থলে দশ মাইল স্থানে ৫০ একর অনাবাদি অনূর্ব র জমির তথ্যসন্ধান পাওয়া গিয়েছে। সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন সম্পাদন করে ডিপিপি প্রণয়নের বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হবে। বিএসইসি : বগুড়া জেলার ছয়পুকুরিয়া মৌজারয় বিএসইসি-এর ১৫.৪২ একর জায়গায় কৃষি-যন্ত্রপাতি উৎপাদনের নিমিত্ত প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে একটি পাওয়ার টিলার সংযোজন/প্রস্তুত কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্ধের উৎস অন্বেষণ করা হচ্ছে। এতদবিষয়ে গত ৯/১১/২০১৭ তারিখে হোল্ডা মোটর কোম্পানী লিঃ জাপান ও জাইকা-কে পত্র প্রেরণ করা হয়। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে একটি ব্যবসায়িক প্রস্তাব বিএসইসিকে প্রেরণ করবে বলে হোল্ডা মটরস কোম্পানী সভাকে অবহিত করে। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিমিত্ত শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পত্র প্রেরণপূর্বক যোগাযোগ করা হচ্ছে।			
০৮.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয়		বিসিক/বিএসইসি	বিসিক :	চলমান প্রক্রিয়া		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
	উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থানসৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।			<p>শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করা এবং অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিসিক হতে সকল পরিকল্পনা গ্রহণের পূর্বে সম্ভাবনার আলোকে দীর্ঘ মেয়াদি চাহিদা বিবেচনায় রেখে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মে'১৮ পর্যন্ত ৬৫৪৬ জনকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>বিএসইসি : বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ আধুনিকায়ন ও সম্প্রসারণের জন্য নিম্নোক্ত উদ্যোগ নেয়া হয়েছে :</p> <p>ক) ইন্টার্ন টিউবস লিঃ-এ এলইডি লাইট (সিকেডি) সংযোজন প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্পটি শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান সাপেক্ষে বর্তমানে প্রকল্পের ভবন নির্মাণের কাজ চলছে।</p> <p>খ) গাজী ওয়ারস লিঃ-কে 'শক্তিশালী ও আধুনিকিকরণ' প্রকল্পটি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে এডিপিতে নতুন প্রকল্প হিসেবে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে গত ৬.১২.১৭ তারিখে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় আলোচনা হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।</p> <p>গ) প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর ঢাকার তেজগাঁও জায়গায় একটি ৩৭(সাইত্রিশ)তলা ভিত্তিসহ ১৪(চৌদ্দ) তলা বিশিষ্ট সার্ভিস সেন্টার ও বাণিজ্যিক ভবন নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্লটটি বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তরের জন্য গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে আবেদনের প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক প্লটে রূপান্তরের অনুমতি পাওয়া গেছে। প্রগতি টাওয়ার নির্মাণশীর্ষক প্রকল্পটির কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>ঘ) জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিঃ-এর পণ্যের বহুমুখীকরণ তথা প্রতিষ্ঠানটির ব্যবসায়িক সম্প্রসারণ সুরক্ষার জন্য বিদ্যুতের সিংগেল ও ত্রি ফেজ স্মার্ট প্রি-পেইড মিটার প্রস্তুত/সংযোজনের লক্ষ্যে গত ১৮.১.২০১৮ তারিখে কনফিডেন্টস ইলেক্ট্রোম্যাট লিমিটেড-এর সাথে এমওইউ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এমওইউ-টি সংশ্লিষ্ট রিভিউ কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী জিইএমকোং লিঃ ও বিএসইসি'র লিগ্যাল এডভাইজার কর্তৃক ভেটিং করে বিএসইসি বোর্ড সভার অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।</p> <p>ঙ) বগুড়া জেলার ছয়পুকুরিয়া মৌজায় বিএসইসি-এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ১৫.৪২ একর জমিতে একটি পাওয়ার টিলার প্রস্তুত কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষার নিমিত্ত শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় গত ১৪/০৫/২০১৮ তারিখে পত্র</p>			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				<p>প্রেরণপূর্ব ব যোগাযোগ অব্যাহত আছে।</p> <p>চ)বাংলাদেশ ব্লড ফ্যাক্টরী লি: (বিবিএফএল)- এর পণ্য বহুমুখীকরণের নিমিত্ত ডিসপোজেবল রেজার ব্লড প্রস্তুতকরণ এবং বিদ্যমান মেশিনারীজ আধুনিকরণের লক্ষ্যে একটি ডিপিপি শিল্প পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p>			
০৯.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে।		বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি	<p>বিসিআইসি : বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৭টিতে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থাধীন বিআইএসএফ, ইউজিএসএফ ও সিসিসি কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। টিএসপি কমপ্লেক্স লি. কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং পূর্ণাঙ্গ ETP স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন। পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী টিএসপিসিএল এর জন্য জিরো ডিসচার্জ প্লান তৈরীর উদ্দেশ্যে Ion Exchange Environment Management (BD) Ltd. নামক প্রতিষ্ঠানের সাথে কারখানায় একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী কারখানার বিভিন্ন প্ল্যান্ট হতে নির্গত তরল বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য গত ২৮/০৫/২০১৮ইং তারিখে Ion Exchange গবেষণাগারে প্রেরণ করা হয়েছে বলে কারখানা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। কেপিএম লি.-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোঃ লি. এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</p> <p>বিএসএফআইসি : পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে প্রতিটি শিল্প কারখানার সাথে ইটিপি স্থাপনের সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী বিএসএফআইসির আওতাধীন ১৪ টি চিনিকলে জিওবি অর্থায়নে ইটিপি স্থাপনের জন্য ০১-০১-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।</p> <p>বিসিক : নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিসিকের মোট ৭৬টি শিল্পনগরীর ইটিপিযোগ্য ১৩৮টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে এ পর্যন্ত ৮২টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ৬টি ইটিপি নির্মাণাধীন। অবশিষ্ট শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অগ্রগতির হার ৫৯.৪২%।</p>	চলমান প্রক্রিয়া		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশন কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশন বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশন বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
১০.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলা শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে।		সকল দপ্তর/সংস্থা	বিসিক : নগরায়নের মাস্টার প্লানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের নিমিত্তে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে গত ০২/১১/২০১৪ তারিখে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষরে টিওআরসহ পরিকল্পনা বিভাগ থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। তদানুযায়ী কোনো প্রস্তাব না পাওয়ায় পরবর্তীতে এ বিষয়ে গত ১৮/০৬/২০১৫ তারিখে ৬২টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবর পুনরায় পত্র দেয়া হয়। পত্রের প্রেক্ষিতে ১০টি জেলাসমূহ হতে সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি গঠনের পত্র পাওয়া গেছে।	বাস্তবায়নাধীন		
১১.	বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করণ শিল্প গড়ে তোলা এবং পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাই ডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।		শিল্প মন্ত্রণালয়	নির্দেশনামাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিতেও উল্লেখ রয়েছে বিধায় বিষয়টি নির্দেশনার তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য গত ২৪/৭/২০১৮ খ্রি. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণতারিখে করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		
১২.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।		শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত নয়। শাহজালাল ফার্টি লাইজারফ্যাক্টরীতে জালালবাদ টিএন্ডটি সিস্টেম লি. কর্তৃক সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করায় এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীন সরকারের সঙ্গে সহজ শর্তে ঋণ চুক্তি সম্পাদন হওয়ায় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিসিআইসি'র অধীনস্থ বিদ্যমান পুরাতন সার কারখানা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর শক্তি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব সার কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টি লাইজারফ্যাক্টরী Tender Document মূল্যায়ন শেষে বিসিআইসি কর্তৃক প্রেরিত মূল্যায়ন রিপোর্ট শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		
১৩.	বিসিক শিল্প নগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।		বিসিক	চট্টগ্রাম বিভাগে ০১টি এবং খুলনা বিভাগে ০১টি প্লট বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে। বর্ণিত ২টি প্লটসহ অবশিষ্ট খালি প্লট নতুন উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়ার প্রক্রিয়ায় আছে। অর্থের সংস্থান থাকা সাপেক্ষে শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে অর্থ বরাদ্দ করা হয়ে থাকে। সেমতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে ১৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		
১৪.	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে		বিটাক/বিআইএম	বিটাক : বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।			<p>হয়ে আসছে। বিটাক-এর বিদ্যমান কেন্দ্রগুলোর মধ্যে ঢাকা ব্যতীত অন্যান্য কেন্দ্র যথাঃ চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল নির্মাণের জন্য প্রণীত ডিপিপি যাচাইয়ের লক্ষ্যে গত ০৮/০৩/২০১৬ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় হোস্টেল ভবন ৬ তলার পরিবর্তে ৮ তলার ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>পরবর্তীতে গত ১০/০৭/২০১৭ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত সভায় ৮(আট) তলা বিশিষ্ট ভবনের স্থলে ৫(পাঁচ) তলা হোস্টেল ভবন নির্মাণের নির্দেশনা দেয়া হয় তৎপ্রেক্ষিতে স্থাপত্য অধিদপ্তর হতে গত ৩১/১২/২০১৭ তারিখে লিফট বিহীন ৫(পাঁচ) তলা ভবন নির্মাণের পুন নকশা পাওয়া যায় এবং গণপূর্ত বিভাগকে প্রাক্কলিত মূল্য নির্ধারনের জন্য ১৫/০১/২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গত ০৮/৭/২০১৮ খ্রি. তারিখ ডিপিপি অনুমোদিত হয়।</p> <p>দ্বিতীয় পর্যায় অবশিষ্ট ৩টি বিভাগে যথাঃ</p> <p>(ক) সিলেট, বরিশাল ও রংপুর এর মহিলা হোস্টেলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকে পত্র প্রেরণ করা হলে জমির স্কেচ ম্যাপসহ সম্ভাব্য মূল্য পাওয়া যায়। জমি অধিগ্রহণের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হলে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প প্রণয়নপূর্বক উক্ত অর্থ ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়। ইতোমধ্যে রংপুর ও বরিশাল গণপূর্ত বিভাগ হতে প্রাপ্ত নকশা স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>(খ) সিলেটে বিটাক-এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ভূমি অধিগ্রহণের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। গত ০৮/০৮/২০১৭ তারিখ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব সিলেট, ইউএনও সিলেট ও ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং বিটাকের প্রতিনিধি ভূমি পরিদর্শন করে প্রতিবেদন জেলা প্রশাসক বরাবর পেশ করেছেন।</p> <p>গ) ময়মনসিংহ বিভাগে জামালপুর জেলায় আরেকটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদনের জন্য বিটাক কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>বিআইএম :</p> <p>(ক) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে।</p> <p>(খ) অন-লাইন প্রশিক্ষণ চালুর লক্ষ্যে ঢাকাস্থ বিআইএম-কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পটি গত ০৩/৪/২০১৮ খ্রি. তারিখ এনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।</p>			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনাকৃত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনাবাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনাবাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনাবাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				(গ) বিভাগীয় পর্যায়ের বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে।			
১৫.	রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে।		সকল দপ্তর/সংস্থা	<p>শিল্প পার্ক তৈরীর বিষয়ে বিসিআইসি'র আপাতত পরিকল্পনা নেই। তবে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা হয়েছেঃ</p> <p>১। কর্ণ ফুলী রেয়ন কমপ্লেক্সএর স্থলে নতুন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিআইসি এবং M/S Saudi Salwa Company(SSC), KSA এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এর মেয়াদ ২৩/১১/২০১৮খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়</p> <p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গণে বিসিআইসি'র মালিকানাধীন 'বাংলাদেশ গ্লাস ইন্ডাস্ট্রিজ স্থাপন প্রকল্প' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণ করার লক্ষ্যে বুয়েটের মাধ্যমে Techno-Economic Feasibility Study কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>৩। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের টেকেরঘাট এলাকায় পিপিপি এর আওতায় জি টু জি ভিত্তিতে উক্ত স্থানে প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।</p> <p>৪। ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে আরএমএম গ্রুপের ইতালিয়ান টেকনিক্যাল পার্টনার উক্ত স্থানে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে অগ্রসর হতে অনাগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে উল্লেখ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে ১২/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্র মারফত স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলীর ৭৫ (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অনাপত্তি প্রদান করা হলো মর্মে সচিব ভূমি মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে এবং তদানুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ০১/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্র মারফত ডিএলসিএল এর দখলে থাকা ১৮.০০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশনাবলীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ হতে জ) আলোকে ডিএলসি-এর অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, ঢাকা কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শীঘ্রই জমি ঢাকা লেদার কো. লি. এর নামে নিবন্ধিত হলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হবে।</p> <p>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি: গত ০৯/১০/২০১৭ খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি পূর্ণাঙ্গ ও বহুমাত্রিক Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের বুয়েটের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে</p>	বাস্তবায়নামুখী		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				<p>০৩ (তিন) টি সম্ভাব্য প্রকল্পের Pre-Feasibility Study সম্পাদনের জন্য গত ১৬/০৪/২০১৮খ্রি. তারিখে বুয়েট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। কমিটি বুয়েট কর্তৃক প্রেরিত কোটেশন মূল্যায়ন করে গত ০১/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রতিবেদন পেশ করে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে তিনটি প্রকল্পের Pre-Feasibility Study সম্পাদনের লক্ষ্যে বুয়েটকে কার্যাদেশপ্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে।</p> <p>৬। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম): খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএমএল) এর ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচশত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক হস্তান্তরের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>কেএনএম এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ডের জমি একীভূত করে তদস্থলে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ(পিপিপি) এর আওতায় একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত, শক্তি সশ্রমী এবং পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, পিপিপি-তে কোন প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করতে হলে প্রথমে উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জমি নিষ্কটক হতে হয়। কিন্তু ১৯৯৯ সনে ঋণ গ্রহণের সময় কেএনএম-এর রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ সোনালী ব্যাংক, খুলনায় জমা দেয়া হয়েছিল ; যা এখনও সোনালী ব্যাংকে রক্ষিত আছে। এমতাবস্থায়, কেএনএম এর উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জমি নিষ্কটক করার জন্য সোনালী ব্যাংকের দায়দেনা পরিশোধ করে কেএনএম এর উক্ত রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ সোনালী ব্যাংক, খুলনা শাখা থেকে অবমুক্ত করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য যে, সোনালী ব্যাংক লি. এর নিকট ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত কেএনএম এর মোট দায় দেনার পরিমাণ ৩১৮.৩১ কোটি টাকা।</p> <p>এ ছাড়াও প্রস্তাবিত পেপার মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জমি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে দক্ষিণাঞ্চলে সার মজুদ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের নিমিত্ত বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোডাউন নির্মাণকরার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে</p> <p>৭। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি., শ্যামপুর, ঢাকা এর জায়গায় একটি বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের বিষয়ে বুয়েট এর মাধ্যমে প্রি-ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পাদন করা হয়। বুয়েট এর তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগ কর্তৃক প্রণীত প্রি-</p>			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				ফিজিবিলাটি স্টাডি রিপোর্ট পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে উক্ত স্থানে বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপন করা লাভজনক হবে না। তদপ্রেক্ষিতে বিকল্প প্রকল্প গ্রহণের লক্ষ্যে বিসিআইসি বোর্ড এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিআইসি পর্য্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।			
১৬.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দূত উদ্যোগ নিতে হবে।		ডিপিডি	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিদ্যমান ও প্রশাসনিক কাঠামো বিন্যাসে সংযুক্ত ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যার ভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান পদ্ধতি প্রবর্তন সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন ও কাজের অগ্রগতি পর্য্যালোচনার জন্য ০২/৩/২০১৬ তারিখে ডিপিডি ও কপিরাইট অফিসের যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিপিডি ও কপিরাইট অফিসের পৃথক সফটওয়্যার হবে। তবে উভয় অফিস থেকে তিনজন করে কর্মকর্তাকে এ্যাডমিন এক্সেস দেয়া হবে, যাতে পারস্পরিক সম্পর্কে উভয় অফিস অবহিত থাকতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ প্রেক্ষিতে কপিরাইট রেজিস্ট্রেশন অনলাইনে সম্পাদনের জন্য A2i এর সহযোগিতায় প্রকল্প গ্রহণ করে এবং কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে গঠিত কমিটিতে সভাপতি হিসেবে এ মন্ত্রণালয়ের মুখ্যসচিব (উন্নয়ন ও গবেষণা) এবং সদস্য হিসেবে ডিপিডি'র ২ জন প্রতিনিধি ও সদস্য সচিব হিসেবে রেজিস্ট্রার, কপি রাইট অফিস অন্তর্ভুক্ত আছেন। গত ১৫/৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে উক্ত কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম চলছে।	বাস্তবায়নাধীন		
১৭.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদেরনিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।		সকল দপ্তর/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি), ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতনস্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। ইতঃমধ্যে এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেছে। বর্তমানে বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উইং এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। বাস্তবায়ন উইং এর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।	বাস্তবায়নাধীন		
১৮.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে।		শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/ বিসিক/বিএসইসি/ বিএসএফআইসি	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য শিল্প পণ্যের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের জন্য কিছু বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে এ মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে উক্ত কমিটি পুনঃগঠনের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও গবেষণা) এর সভাপতিত্বে গত ১২/৩/২০১৮ খ্রি. তারিখে এবং	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ নাম	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				<p>২৪/৪/২০১৮ তারিখ একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম চলছে সর্বশেষ গত ০৪/৭/২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় বিটাক কর্তৃক প্রেরিত গবেষণা প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম চলছে</p> <p>বিসিআইসি :</p> <p>১। বিআইএসএফ লি. এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গুণমান উন্নয়ন বৃদ্ধিকরণ।</p> <p>এই প্রক্রিয়ায় কারখানায় উৎপাদিত স্যানিটারীওয়্যারের মান উন্নয়নের ব্যাটারি কাস্টিং ও অটো গ্লেজিংসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিআইএসএফলিঃ এর মূলধনী খাতে স্বল্পমেয়াদী পূনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৬টি সরবরাহ পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, বিগত ২৬/০৮/২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ‘জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ’ সভায় বিআইএসএফ অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে স্বল্পমেয়াদী পূনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় ক্রয়তব্যাবশিষ্ট ১১টি মেশিনারিজ ক্রয়ের ব্যাপারে বিআইএসএফ এর কোন পরিকল্পনা না থাকলেও কারখানার জরুরী প্রয়োজনে উক্ত ১১টি মেশিনারিজের মধ্যে Universal Testing Machine এর ক্রয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। গত ০৬/০৬/২০১৮ তারিখে মেশিনারিজটি কারখানায় পৌঁছানো হয়েছে। Installation এবং Commissioning এর অপেক্ষায় আছে। এ পর্যন্ত স্তকাজ সম্পন্ন প্রায় ৪১%।</p> <p>২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উচ্চলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুনরুৎপাদন নিয়ন্ত্রণ।</p> <p>কেপিএম লিঃ এর পেপারের মান উন্নয়নে এতদসংশ্লিষ্ট কিছু যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করে প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন। কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে এগিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে কেপিএম লিঃ কর্তৃপক্ষ ২৭/০৭/২০১৭ তারিখের পত্রে জানানো হয়। উল্লেখ্য যে, কেপিএম লিঃ এর পাশে অবস্থিত কেআরসি প্রাঙ্গণে দৈনিক ২০০ মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি আধুনিক নতুন পেপার মিল স্থাপনের জন্য গত ২৪/০৫/২০১৭ তারিখে বিসিআইসি এবং M/S Saudi Salwa Company (SSC), KSA এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত পেপার মিলটি স্থাপিত হলে রপ্তানী যোগ্য কাগজ উৎপাদন সম্ভব হবে। গত ১৪/০১/২০১৮ তারিখে উক্ত সৌদি প্রতিষ্ঠানের সাথে MOU এর মেয়াদ চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ হতে ১৮ মাস করা হয়।</p> <p>বিসিআইসি’র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা</p>			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				<p>মিটিয়ে উদ্ধৃত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না।</p> <p>বিসিক : ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর বিসিকের বিপণন বিভাগ কর্তৃক বিদেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলাসমূহে অংশগ্রহণ করা হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিসিক কর্তৃক ২টি বৈদেশিক মেলায় অংশগ্রহণ করা হয়।</p> <p>বিএসইসি : বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে গবেষণা ও উন্নয়ন সেল গঠনের মাধ্যমে একটি কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করে রপ্তানিযোগ্য পণ্য চিহ্নিতকরণ ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে তা বাস্তবায়নের কাজও শুরু হয়েছে। ইন্টার্ন কেবলস লিঃএ পরীক্ষামূলকভাবে পুনরায় ১ কিলোমিটার XLPE ক্যাবল উৎপাদন করা হলে আউটার সারফেজ মসূন না হওয়ায় মেশিন পত্র সংস্কার করে উৎপাদন শুরু করা হবে।</p> <p>বিএসএফআইসি : কেবু এন্ড কোং(বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারন খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানীর লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজী বিভাগের বিশেষজ্ঞ সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। গবেষণা কার্যক্রমসম্পন্নকরণের ব্যয়নির্বাহের বিষয়ে মাইক্রোবায়োলজী বিভাগের সাথে ঐকমত্য না হওয়ায় বিষয়টি বিলম্বিত হয়। পুনরায় যোগাযোগ করা হলে তিনি অনীহা প্রকাশ করেন। অতপর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজী বিভাগের বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য কেবু অ্যান্ড কোং(বিডি) লি. বরাবর পত্র প্রদান করা হয়েছে।</p>			
১৯.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।		শিল্প মন্ত্রণালয়		বাস্তবায়িত		
২০.	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার	গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত	বিএসএফআইসি	ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন শীর্ষক প্রকল্পটির আরডিপিপি একনেক কর্তৃক ২১-০৭-২০১৬ তারিখে অনুমোদিত হয়।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৮		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশন কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশন বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশন বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
	লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা।	নির্দেশন		<p>প্রকল্পের প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডিজাইন কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে যন্ত্রপাতির চূড়ান্ত স্পেসিফিকেশন পাওয়ার পর EPC ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত প্যাকেজ-১, প্যাকেজ-২ ও প্যাকেজ-৩ এই তিনটি প্যাকেজে ১২-০৬-২০১৭ তারিখে আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ ০৩ বার নন-রেসপনসিভ বিবেচিত হয়। সম্ভার বোর্ডে দরপত্র বাতিলের এবং PIC সভা আহবান করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০-০৬-২০১৮ ও ১২-০৭-২০১৮ তারিখে PIC সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় EPC ঠিকাদার নিয়োগের টেন্ডার ডকুমেন্টের কিছু Clause এর সংশোধন/পরিবর্তন করার এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান প্রক্রিয়াধীন হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের মেয়াদ ৩০/০৬/২০১৮ তারিখে শেষ হয়ে যাবে বিধায় প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ০৫/০৪/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>জুন, ২০১৮ পর্যন্ত স্ত্রুক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ১৪০১.১১ লক্ষ টাকা।</p> <p>বাস্তব অগ্রগতির হার ১৭%।</p>			
২১.	মার্কেট এলেক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থু স্ট্রেন্গেনিং ইম্পটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ড স মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি – ফেজ-২।		বিএসটিআই	-	বাস্তবায়িত		
২২.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।		বিএসটিআই	-	বাস্তবায়িত		
২৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।		শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা	<p>শিল্প মন্ত্রণালয় :</p> <p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের মোট অনুমোদিত পদ ২৩৪টি। পূরণকৃত পদ ১৬৭টি এবং শূন্য পদ ৬৯টি। ১ম শ্রেণির ০৪টি এবং ২য় শ্রেণির ০২টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম পিঙ্গাসিতে প্রক্রিয়াধীন আছে। হিসাব রক্ষণ কর্ম কর্তার ০১টি শূন্য পদে প্রেষণে পদায়নের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। ৩য় শ্রেণির ১৬টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১৭টি শূন্য পদে</p>	চলমান প্রক্রিয়া		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশন কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশন শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশন শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশন শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				<p>নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে।</p> <p>বিসিআইসি : টেকনিক্যাল ক্যাডারে ০৪ টি ক্যাটাগরিতে ৬১ জন কর্ম কর্তানিয়োগের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৩৪ জনকে নির্বাচিত করে ২০ মার্চ, ২০১৮খ্রি. তারিখ ফলাফল প্রকাশ হয়েছে। মেডিকেল ফিটনেস এবং পুলিশ ডেরিফিকেশন শেষে চূড়ান্ত নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে।</p> <p>নন-টেকনিক্যাল ক্যাডারে ০৮টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৫৬ (একশত ছাপ্পান্ন) জন কর্ম কর্তানিয়োগে মহামান্য হাইকোর্ট এর স্থগিতাদেশ রয়েছে। বিষয়টি বিচারাধীন থাকায় মহামান্য হাইকোর্ট এর চূড়ান্ত নির্দেশনারপর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</p> <p>বিসিক : বিসিকের অনুমোদিত পদ সংখ্যা ২৪১০। তন্মধ্যে কর্ম রত পদ সংখ্যা ১৫৭৬টি। বর্তমানে কর্ম কর্তাদের নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ সংখ্যা ২২৩টি। সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদের ১০% সংরক্ষিত হিসেবে ৬৩টি পদ সংরক্ষিত আছে। শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন।</p> <p>বিটাক : বিটাকের ২য় শ্রেণির ০৪টি ও ৩য় শ্রেণির ১২টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে গত ১২/০১/২০১৮ তারিখ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গত ১৫-১৭ এপ্রিল, ২০১৮ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে। শীঘ্রই নিয়োগ পত্র প্রেরণ করা হবে। এছাড়া, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-০৯টি, এন্টিমেটর-০১টি নিম্নমান সহকারী কাম-কম্পি:অপারেটর ০৩টি টিএমজি ০৩টি, শিক্ষানবিস কারিগর ০৫ এবং সাহায্যকারী ০৪টি পদে নিয়োগের জন্য আবেদন সংগ্রহ করা হয়েছে।</p> <p>বিএসএফআইসি : আর্থিক সংকটের কারণে বিএসএফআইসি-র শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি অনির্দিষ্ট রয়েছে।</p> <p>ডিপিডি : ১ম শ্রেণির ০২টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে পিএসসি-তে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। ক্যাশিয়ার ও ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>বিএসটিআই : বিএসটিআই-তে মোট ২০৯টি বিভিন্ন পদ শূন্য রয়েছে। উক্ত পদের মধ্যে সরাসরি পূরণযোগ্য ৭৭টি পদে জনবল নিয়োগ চূড়ান্ত পর্যায় রয়েছে।</p> <p>বিএসইসি : ১ম ও ২য় শ্রেণির ৭১টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে গত ২২/০১/২০১৮ তারিখে ২টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।</p>			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				<p>বিএবি : শূন্যপদগুলো কি প্রক্রিয়ায় পূরণ করা যায় সে বিষয়ে গত ২৫/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় বিষয়টি আলোচিত হয় এবং পুরাতন আবেদনগুলো বাতিলপূর্ব ক নতুন করে টেলিটকের মাধ্যমে অনলাইন ভিত্তিক নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>এনপিও : এনপিও'র ৩য় শ্রেণির ০১টি পদের জন্য আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে, ০৬টি পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হবে। ৪র্থ শ্রেণির ০২টি পদের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। ০৩টি পদের জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হবে।</p> <p>বিআইএম : বিআইএম এর রাজস্ব খাতভুক্ত ০৯ ক্যাটাগরীতে ১৮টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এর হাই কোর্ট ডিভিশন কর্তৃক মাসের স্থগিতাদেশের প্রেক্ষিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাততঃ বন্ধ আছে।</p> <p>বয়লার : ১ম শ্রেণির ০২টি, ৩য় শ্রেণির ০৩টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০১টি শূন্য আছে। ১ম শ্রেণির ০২টি পদের জন্য পিএসসি কর্তৃক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। বয়লার টেকনিশিয়ান-এর ০২ টি শূন্য পদ পূরণের জন্য ৩ বার নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হলেও যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়নি। নিয়োগবিধি সংশোধন সাপেক্ষে শূন্য পদ পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। উচ্চমান সহকারীর পদ পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, ১টি গাড়ি কম থাকায় গাড়ি চালকের একটি পদ পূরণ করা যাচ্ছে না।</p>			
২৪.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডে নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।		বিএবি		বাস্তবায়িত		
২৫.	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা-জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রান্সমিটার ব্যবহার।		শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা	<p>বিএসইসি : সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিৎসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জিপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ জ্ঞাপন করা হয়েছে। প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর কারখানায় উন্নত মানের পাজেরো জীপ বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে জুলাই/২০১৮ মাসে মোট ২০টি পাজেরো জীপ উৎপাদন/সংযোজন করা হয়েছে।</p> <p>বিএসএফআইসি : চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন্ড সালফার সরকারি</p>	চলমান প্রক্রিয়া		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশন কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশন বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশন বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়। আর্থ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পদ্মা ওয়েল কোং লি. হতে কীটনাশক ক্রয় করা হয়েছে। চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেগউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং (বিডি) লি., বিটাক ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি মেরামত এবং ইন্সটার্গ কেবল হতে বৈদ্যুতিক কেবল, ইন্সটার্গ টিউব ন্যাশনাল টিউব, বিএসটিআই হতে রি-ফ্যাক্টরিজ সামগ্রী ক্রয় করা হয়। নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশন দেয়া আছে। চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার জন্য নির্দেশ দেয়া আছে। বিটাক : বিভিন্ন সরকারি সেক্টর যেমন পিডিবি, গ্যাস সেক্টর, চট্টগ্রাম বন্দর, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআইডব্লিউটিসি, বিসিআইসি, বিএসইসিসহ অন্যান্য সরকারি/স্বায়ত্ত্ব-শাসিত শিল্প কারখানাসমূহ তাদের চাহিদা অনুযায়ী সকল প্রকার আমদানি বিকল্প যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ প্রস্তুত/মেরামতের কাজ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিটাক থেকে যাতে করানো হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য বিটাককে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।			
২৬.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।		বিএসইসি	-	বাস্তবায়িত		
২৭.	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা।		বিএসটিআই	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরিসমূহে সম্পাদিত পরীক্ষণ প্যারামিটারের মধ্যে ৪১১টি প্যারামিটার Bangladesh Accreditation Board (BAB) হতে আইএসও/আইইসি ১৭০২৫:২০১৫ অনুযায়ী এ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত হয়েছে। পাশাপাশি ১৪টি পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই হতে প্রদত্ত গুনগত মান সনদকে National Accreditation Board for certification Body (NABCB), India কর্তৃক প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশনের আন্তর্জাতিকমান আইএসও/ আইইসি ১৭০৬৫:২০১২ অনুযায়ী এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।	চলমান প্রক্রিয়া		
২৮.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।			-	বাস্তবায়িত		
২৯.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ম-			-	বাস্তবায়িত		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশন কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশন বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশন বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশন বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
	কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।						
৩০.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত		
৩১.	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন।		বিসিক	মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমির উপর এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্প স্থাপিত হয়েছে। উক্ত শিল্পপারকে ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত ৪১টি প্লটের পজিশন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বুকে নিয়েছে। ৪১টি প্লটে শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ড্রইং ডিজাইন ও ডকুমেন্ট ১৮০ দিনের মধ্যে জমা দিয়ে কাজ শুরু করার বিষয়টি নির্ধারিত থাকলেও ২১৫ দিনের বেশী সময়েও তা জমা দেয়নি। প্রকল্পের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নাধীন। জুন ২০১৮ পর্যন্ত সর্ব মোট ব্যয় ৩১০৭.৫৬ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৬১%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০২০		
৩২.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধানাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।		বিসিক	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধানাগার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম অধিকাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১১১টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। উক্ত কারখানাগুলোর তরল বর্জ্য নির্মিত কেন্দ্রীয় শোধানাগার এর ৪টি মডিউল দ্বারা পরীক্ষামূলক পরিশোধন হচ্ছে। চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৬৯.৫০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৬.৬১% হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৯		
৩৩.	মজা এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত		
৩৪.	রাষ্ট্রীয় ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।			নির্দেশনার অপেক্ষমান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত আছে। উল্লেখ্য, গত ২৯/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনামূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রেরণের জন্য সকল দপ্তর/সংস্থাকে অনুরোধ হয়। এ প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রীয় ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু বিষয়ে ইতোপূর্বে প্রতিবেদন খোঁজে বিসিআইসির প্রতিবেদনে এ বিষয়ে অগ্রগতি পাওয়া যায়। ইতোপূর্বে প্রাপ্ত বিসিআইসির প্রতিবেদনে দেখা যায়, উক্ত নির্দেশনার প্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় সম্ভাব্যতা যাচাই করে পর্যায়ক্রমে বন্ধ কল কারখানা চালু করার ব্যবস্থা নিবে মর্মে সিদ্ধান্ত আছে। উল্লেখ্য, বন্ধ কল কারখানা চালুর বিষয়ে নির্দেশনাক্রমিক নং ৪৪ এ অগ্রগতি	অপেক্ষমান		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				প্রদর্শিত আছে। নির্দেশনা অপেক্ষমান হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে: ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত আছে। উক্ত নির্দেশনাটি প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের ওয়েবসাইট হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে গত ২৪/৭/২০১৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়েপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।			
৩৫.	“শাহজালাল ফার্টি লাইজা কোম্পানি লি.” এবং “নর্থ-ওয়েস্ট ফার্টি লাইজার কোম্পানি লি.” শীর্ষ ককল্পদ্বয় গ্রহণ।		বিসিআইসি	শাহজালাল ফার্টি লাইজা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। গ্যাসের অপ্রতুলতার জন্য নর্থ ওয়েস্ট ফার্টি লাইজার কোম্পানি লি. প্রকল্প গ্রহণ স্থগিত আছে। উক্ত নির্দেশনাটি বাস্তবায়িত হিসাবে গণ্য করে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের ওয়েবসাইট হতে বাদ দেয়ার জন্য গত ২৪/৭/২০১৮ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়েপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		
৩৬.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ড্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।			-	বাস্তবায়িত		
৩৭.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত		
৩৮.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।			-	বাস্তবায়িত		
৩৯.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত		
৪০.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই’র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত		
৪১.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)।		বিএসটিআই	প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে ফরিদপুর ও কক্সবাজার জেলায় নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ শেষ হয়েছে। ফরিদপুরে ল্যাবরেটরি স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কক্সবাজার জেলায় কেমিক্যাল ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং মেট্রোলজি ল্যাবরেটরি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে দরপত্র মূল্যায়ন চলেছে। কক্সবাজার, কুমিল্লা ও রংপুর জেলায় আসবাবপত্র ক্রয় করা হয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতির হার ৬৯.৪৫%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৯		
৪২.	Barrier Removal to the Cost-				বাস্তবায়িত		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
	Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).			-			
৪৩.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ।		বিএসটিআই	খাদ্যের মান যাতে যথাযথ হয় সেই লক্ষ্যে বিএসটিআই'র চলমান কার্যক্রম যথা: মোবাইল কোর্ট, সার্ভি ল্যাপস টিম পরিচালনা করে অবৈধ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ খোলা বাজার ও কারখানা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। বিএসটিআই-তে বাধ্যতামূলক ১৬৬টি পণ্যের মধ্যে বিশেষ করে ৭১টি খাদ্য পণ্যের নমুনা বিএসটিআই'র বিভিন্ন ল্যাবরেটরি পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।	চলমান প্রক্রিয়া		
৪৪.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ।		বিসিআইসি	(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) : আইনের আলোকে চীনা ঠিকাদারের সাথে চুক্তির অবসান ঘটানোর জন্য এবং বিকল্প পন্থায় নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় কারখানা চালুর পরিকল্পনা তৈরির জন্য বিসিআইসি বোর্ড অনুমোদন দিয়েছে। গত ০৬/০৩/২০১৮ তারিখের পত্রে শিল্প মন্ত্রণালয় Contract Agreement এর ধারা অনুযায়ী সাধারণ ঠিকাদারকে Terminate করার প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। WASTCL বরাবর গত ২৮/০৩/২০১৮ তারিখে Show Cause Notice প্রেরণ করা হয়েছে। WASTCL গত ১১/০৪/২০১৮ খ্রি. তারিখে Show Cause Notice এর জবাব প্রেরণ করেছে। WASTCL প্রেরিত জবাব চুক্তি মোতাবেক গ্রহণযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় গত ০৬/০৫/২০১৮ তারিখে পত্রের মাধ্যমে WASTCL ও সিসিসি এর মধ্যকার চুক্তি বাতিল (Termination of Contract) করা হয়েছে। (২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি : (ক) নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লি (এনবিপিএমএল) কে বেসরকারিকরণ তালিকা হতে অবমুক্ত করার লক্ষ্যে ০৪/০৬/২০১৮ তারিখে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে। (খ) প্রতিষ্ঠানটিকে লাভজনক করা আদৌ সম্ভব কিনা অথবা কারখানা স্থানে অন্য কোন শিল্প স্থাপন করা যায় কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণের নিমিত্ত একটি পূর্ণাঙ্গ ও বহুমাত্রিক Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের নিমিত্ত গত ২১-১১-২০১৭ তারিখে উপাচার্য, বুয়েট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। বুয়েটের কেমিকৌশল বিভাগের সাথে কার্য পরিশি নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বুয়েট গত ০৭/০৩/২০১৮ তারিখে আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য আর্থিক প্রস্তাবনা প্রেরণ করেছে। পরবর্তী	বাস্তবায়নাধীন বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৯		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশন কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশন শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশন শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশন শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				<p>প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য বুয়েটের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে ৩টি সম্ভাব্য প্রকল্পের Pre-Feasibility Study সম্পাদনের জন্য গত ১৬/০৪/২০১৮ তারিখে BUET বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে গত ০৫/০৫/২০১৮ তারিখে কোটেশান প্রেরণ করে। বিসিআইসির অনুরোধের প্রেক্ষিতে বুয়েট গত ১৯/০৫/২০১৮ তারিখে Rock Bottom Price প্রেরণ করে। বর্তমানে কোটেশান মূল্যায়নের লক্ষ্যে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p>(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম) :</p> <p>(ক) বিসিআইসি'র ১০/০৫/২০১৮ তারিখের পত্রের মাধ্যমে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএমএল) এর ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) টাকা ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচ শত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগকে হস্তান্তর করার প্রস্তাব শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৪/০৬/২০১৮ তারিখ পরিকল্পনা বিভাগের একনেক শাখা-১ এর পত্রে জানানো হয়েছে যে, "রুপসা ৮০০ মে. ওয়াট সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র" শীর্ষক প্রকল্পের একনেক সভার ৫.২ সিদ্ধান্ত " (খ) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জমি হস্তান্তরের বিষয়টি একমাসের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।" তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয় হতে ০২/০৭/২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএমএল) এর প্রস্তাবিত ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচ শত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি (নওপাজেকো) এর নিকট হস্তান্তর প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য গত ০২/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের ১৯/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লিমিটেডের (কেএনএমএল) ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি (বিদ্যমান গাছপালা ও স্থাপনাসহ) ৫৮৬.৫২ কোটি (পাঁচশত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) টাকা মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগের অধীন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লি (নওপাজেকো) এর নিকট যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক হস্তান্তরের পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চেয়ারম্যান, বিসিআইসিকে অনুরোধ করা হয়েছে।</p> <p>(খ) কেএনএমএল এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ড মিলের জমি একীভূত করে তদস্থলে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ(পিপিপি) এর আওতায় একটি আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত, শক্তি সাশ্রয়ী এবং পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ</p>	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৯		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				<p>করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, পিপিপিতে কোন প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করতে হলে প্রথমে উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জমি নিষ্কটক হতে হয়। কিন্তু ১৯৯৯ সনে ঋণ গ্রহণের সময় কেএনএমএল এর রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ সোনালী ব্যাংক, খুলনায় জমা দেয়া হয়েছিল। যা এখনও সোনালী ব্যাংকে রক্ষিত আছে। কেএনএমএল এর উক্ত প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকার জমি নিষ্কটক করার জন্য সোনালী ব্যাংকের দায়-দেনা পরিশোধ করে কেএনএমএল এর উক্ত রেজিস্টার্ড মূল দলিলসমূহ সোনালী ব্যাংক, খুলনা শাখা থেকে অবমুক্ত করা প্রয়োজন। সোনালী ব্যাংক লি. এর নিকট ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত কেএনএমএল এর মোট দায়-দেনার পরিমাণ ৩১৮.১৮ কোটি টাকা। এছাড়াও প্রস্তাবিত পেপার মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডে র জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে দক্ষিণাঞ্চলের সার মজুদ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের নিমিত্ত বিসিআইসি'র স্ব-অর্থ য়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোডাউন নির্মাণ করণ লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে। উল্লেখ্য ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে Soil Test এবং ডিজিটাল সার্ভে করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে উক্ত কাজ করা হবে।</p> <p>(৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. :</p> <p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৩/১২/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ২০/০২/২০১৮ তারিখের পত্রে ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. এর অনুকূলে ১৮.০০ একর ভূমি হস্তান্তরের বিষয়ে অনাপত্তিপত্র/মতামত প্রদানের জন্য সচিব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এবং জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০১/০৪/২০১৮ তারিখের পত্রে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর ৩৬/৬৮-৬৯ নং এল,এ কেসে বিসিএসআইআর এর অনুকূলে অধিগ্রহণকৃত ১৮.০০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ বিষয়ে নির্দেশনালীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ-জ) এর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা লেদার কোম্পানির অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ডিএলসির পক্ষ হতে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা হচ্ছে।</p> <p>এ মন্ত্রণালয় হতে গত ৩১/০১/২০১৮ তারিখের পত্রে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা ইন্সটিটিউটের অবশিষ্ট ৫.৬২১ একর জমি, স্থাপনা এবং জনবল শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিসিকের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো</p>			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				হয়েছে। ৫। বাংলাদেশ ইনসুলেটর ও স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা। বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ) কে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত উপ-কমিটি গাজীপুর জেলায় খিলগাঁও ও নারায়নপুর মৌজায় ৪১.৩৪ একর জমি নির্বাচন করে। বিআইএসএফ এর ইনহাউস কমিটি গত ০২/০৪/২০১৮ তারিখে উক্ত জমিতে নতুন করে কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে আগামী ২০- ২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব কিনা তা জানতে চেয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) এবং ন্যূনতম দৈনিক ২.২-২.৬ এমএমসিএফ গ্যাস আগামী ২০-২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ সম্ভব কিনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিসট্রিবিউশান কোম্পানি লি. কে গত ০২/০৪/২০১৮ তারিখে পত্র প্রদান করে। এ বিষয়ে বিআইএসএফ কর্তৃপক্ষ বিউবো ও তিতাস এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া নারায়নকুল ও খিলগাঁও মৌজায় দাগ নং, খতিয়ান নং এ ভুল থাকায় তা সংশোধনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, বিআইএসএফ কর্তৃক গঠিত কমিটি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।			
৪৫.	কারখানার শ্রমিকদের চাকুরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।			-	বাস্তবায়িত		
৪৬.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত		
৪৭.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত		
৪৮.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত		
৪৯.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।			-	বাস্তবায়িত		
৫০.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।			-	বাস্তবায়িত		
৫১.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে।		বিএসএফআইসি	অনুমোদিত ১ লক্ষ (°১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		
৫২.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প	বিএসএফআইসি	"নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন" প্রকল্পের প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ডিজাইন কাজের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ প্রদান করা হয়। EPC	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৮		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
		মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্য্যালোচনাকালে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।		(Engineering, Procuring & Commissioning) ঠিকাদার নিয়োগের নিমিত্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। Package NBSM-1এবং NBSM-2 এর বিপরীতে প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক মূল্যায়নে নন-রেসপনসিভ বিবেচিত হওয়ায় ১৫/১১/২০১৭ তারিখে পুনঃআন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। পুনঃ আন্তর্জাতিক দরপত্র মোতাবেক প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ টাইসি কর্তৃক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়। মূল্যায়ন শেষে সংস্থার বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে বোর্ডের সিদ্ধান্তক্রমে পুনঃ আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করার লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনক্রমে ১৮/০৪/২০১৮ তারিখে জাতীয় পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পুনঃআন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয়। সে মোতাবেক প্রাপ্ত দরপত্রও টাইসি কর্তৃক মূল্যায়নে নন-রেসপনসিভ বিবেচিত হওয়ায় সংস্থার বোর্ডে দরপত্র বাতিলের বিষয়ে গত ১০/৬/২০১৮ তারিখ PIC সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার বোর্ডে দরপত্র বাতিলের এবং PIC সভা আহবান করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১০-০৬-২০১৮ ও ১২-০৭-২০১৮ তারিখে PIC সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় EPC ঠিকাদার নিয়োগের টেন্ডার ডকুমেন্টের কিছু Clause এর সংশোধন/পরিবর্তন করার এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার সুপারিশ করা হয়। উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা। জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ৮৮১.২৯ লক্ষ টাকা। বাস্তব অগ্রগতির হার: ১৬% প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ০৫/০৪/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।			
৫৩.	র-সুগার আমদানি।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্য্যালোচনাকালে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	"ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন" এবং "নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন" প্রকল্পদ্বয়ের আওতায় বছরে প্রতিটিতে ৪০,০০০ মে.টন ধরে মোট ৮০,০০০ মে.টন পরিশোধিত চিনি উৎপাদনকল্পে প্রকল্প দুইটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ফরিদপুর চিনিকলে ও জয়পুরহাট চিনিকলে দুইটি ডুয়েলফুয়েল বয়লার স্থাপন করা হয়েছে। এইদুইটি চিনিকলে ডুয়েলফুয়েল বয়লারের মাধ্যমে অমৌসুমে র-সুগার আমদানি করে পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		
৫৪.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য			-	বাস্তবায়তি		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
	নিশ্বেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।						
৫৫.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত		
৫৬.	রুগ্ন শিল্পের পূর্ণ বাসন	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরূপণ ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে প্রেক্ষিতে বিআইএম কর্তৃক খসড়া প্রতিবেদন প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান আছে।	বাস্তবায়নাধীন		
৫৭.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)।			-	বাস্তবায়িত		
৫৮.	রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২২/৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রদত্ত নির্দেশনা।	বিসিক/ বিএসএফআইসি	বিএসএফআইসি: রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করার লক্ষ্যে ডাইভারসিফাইড পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত ঠাকুরগাঁও চিনিকল এবং নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ০৬-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩৫৯ তম বোর্ড সভায় 'র' সুগার হতে চিনি উৎপাদনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে মোবারকগঞ্জ, জয়পুরহাট, পাবনা, জিলবাংলা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া চিনিকলসহ ৬টি চিনিকলে রিফাইনারি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। "রাজশাহী চিনিকলে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বোতলজাতকরণ এবং পাল্প প্লান্ট স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম চলমান আছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৫টি চিনিকলে প্রেসমাদ হতে সিএনজি উৎপাদন ও বোতলজাত করে বিপণনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া মৎসচাষ, মাশরুম চাষ, গো-খাদ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন জাতের ফলের বাগান এবং ৫টি চিনিকলের কৃষি খামার ও অন্যান্য চিনিকলের আখ আবাদের অনুপযোগী পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসব্জি উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম চলমান আছে। বিসিক: বিসিকের আওতায় স্থাপিত ৭৬টি শিল্পনগরীতে ৫৮৪০টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে মোট ১০,১৫৮টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৪৪টি শিল্প ইউনিট মালিকানা হ্রদ, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সমস্যা, আর্থিক সংকট, মামলা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বন্ধ/রুগ্ন অবস্থায় আছে। বন্ধ /রুগ্ন শিল্প ইউনিট চালু করার জন্য বিসিকের জেলা শিল্প সহায়ক কেন্দ্র প্রধান এবং জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভাপতি জেলা প্রশাসকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়া শিল্প ইউনিটের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				<p>বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সম্ভাবনাময় নতুন শিল্পোদ্যোক্তার বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রতি ২ মাস অন্তর জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা করার নিমিত্ত প্রশাসকগণকে পত্র দেয়া হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ২৪টি শিল্প ইউনিটের বরাদ্দ ইতোমধ্যে বাতিল করে নতুন শিল্প উদ্যোক্তাদের নিকট বাতিল প্লট বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।</p> <p>তাছাড়া বিসিকের পক্ষ থেকে রুগ্ন শিল্প ইউনিটসমূহ চালুকরণের লক্ষ্যে গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সুপারিশ, ব্যাংক ঋণ, প্লট বরাদ্দ বাতিল, নাম খাত ও মালিকানা পরিবর্তনের মাধ্যমে রুগ্ন শিল্প চালুর ব্যবস্থা নেয়া হয়ে থাকে। গত ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ৮টি রুগ্ন শিল্প ইউনিট চালু করা হয়েছে।</p> <p>বিসিআইসিঃ বিসিআইসি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছেঃ</p> <p>১) ছাতক সিমেন্ট কোং লি. (সিসিসিএল)ঃ ছাতক সিমেন্ট কোং লি.এর খালি জায়গায় অথবা তৎসংলগ্ন সুবিধাজনক জায়গায় যৌথ উদ্যোগে নতুন একটি ইন্টিগ্রেটেড ক্লিংকার এবং সিমেন্ট প্ল্যান্ট এর সাথে একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিআইসি'র সাথে M/S Saudi Salwa Company (SSC), KSA এর ২৪/০৫/২০১৭খ্রি. তারিখে Memorandum Of Understanding (MOU) স্বাক্ষরিত হয় যার মেয়াদ SSC এর আবেদনের প্রেক্ষিতে ২৩/১১/২০১৮খ্রি. তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।</p> <p>২) সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের টেকেরঘাট এলাকায় বিসিআইসি'র সাথে পিপিপি মডেল/যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ বান্ধব সিমেন্ট ক্লিংকার ফ্যাক্টরী স্থাপন ও ৮০-১০০ মে. ওয়াট সোলার ফটো ভোল্টায়িক পিভি প্রকল্প গ্রহণের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে গ্লোবাল গ্রীনজেন লি., UK এবং বিসিআইসি'র মধ্যে স্বাক্ষরিতব্য Non-Binding সমঝোতা স্মারক (MOU) এর খসড়া বিসিআইসি কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ে জন্য প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে পিপিপি এর আওতায় জি টু জি ভিত্তিতে উক্ত স্থানে প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।</p> <p>৩) নর্থ-বেঙ্গল পেপার মিল লি. (এনবিপিএম)ঃ গত ০৯-১০-২০১৭খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল চালুকরণের নিমিত্ত Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের নিমিত্ত বুয়েটের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে ০৩(তিন) টি সম্ভাব্য প্রকল্পের Pre-Feasibility Study সম্পাদনের জন্য গত ১৬/০৪/২০১৮খ্রি.</p>			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশন	নির্দেশনাকত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	নির্দেশনাবাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ নির্দেশনাবাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	নির্দেশনাবাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪		৬	৭	৮
				<p>তারিখে বুয়েট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। গত ০৫-০৫-২০১৮খ্রি. তারিখে বুয়েট কোটেশন প্রেরণ করে। বিসিআইসির অনুরোধের প্রেক্ষিতে ১৯/০৫/২০১৮খ্রি. তারিখে বুয়েট Rock Bottom Price প্রেরণ করে। কমিটি কর্তৃক উক্ত কোটেশন মূল্যায়নের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে। সম্ভাব্য প্রকল্পের Pre-Feasibility Study সম্পাদনের নিমিত্ত বুয়েটকে কার্যাদেশ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>৪) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম)ঃ খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম): খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম) এর ৫০ একর জমি নওপাজেকোর নিকট হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কেএনএম এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ডের জমি একীভূত করে তদস্থলে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ(পিপিপি) এর আওতায় একটি আধুনিক প্রযুক্তির এবং পরিবেশ বান্ধব পেপার মিল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে দক্ষিণাঞ্চলে সার মজুদ ও সুষ্ঠুভাবে বিতরণের নিমিত্ত বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোড়াউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান আছে</p> <p>৫) উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.ঃ উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি., শ্যামপুর, ঢাকা এর খালি জায়গায় নতুন প্রকল্প নির্বাচনের জন্য বিসিআইসি কর্তৃক গঠিত ১টি উচ্চ পর্যায়ের কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে</p>			
৫৯.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২২/৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে একনেক সভায় প্রদত্ত নির্দেশন।	বিএসএফআইসি	আখের বিকল্প হিসেবে সুগারবিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী পাবনা কর্তৃক ২০১১-২০১২ মৌসুম হতে ১২ টি সুগার মিলের পরীক্ষামূলক খামারে এবং ননমিলিজোনে সুগারবিট উৎপাদন কাজ বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশে চাষ উপযোগী ২টি সুগারবিটের জাত (শুভ্রা এবং কাভেরী) অবমুক্ত করেছে। সেইসাথে সুগারবিট চাষের কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে। সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের জন্য ইতোমধ্যে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও অবশিষ্ট ১৪টি সুগারমিলে সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের প্রকল্প গ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ২০১৮-২০১৯ মৌসুমে ১৪টি সুগার মিলের পরীক্ষামূলকখামারে ০.৫০ একর করে মোট ৭.০০ একর জমিতে সুগারবিট চাষ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সুগারবিটের বীজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী পাবনা এর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।			

বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১.	(প্রকল্প) টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০/০৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে ভুঞাপুর এবং হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনে অনুষ্ঠিত পথ সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	বিসিক শিল্প পার্ক, টাংগাইল শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। গত ১১/০২/২০১৮ তারিখের প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের এডিপি বাজেট বরাদ্দে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকার বাজেট বিভাজন আদেশ জারী হয়েছিল। মূলধন খাতে ৪৯২৮.০০ লক্ষ ও রাজস্ব খাতে ৭২.০০ লক্ষ টাকা। উক্ত বাজেট হতে ১ম ও ২য় কিস্তি বাবদ ৫৫.৪৩ লক্ষ টাকা উত্তোলন করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরের (আরএডিপি) সংশোধিত বাজেটে ১১৮৭৭.০০ লক্ষ টাকা (মূলধন খাতে ১১৭৮২.০০ লক্ষ টাকা ও রাজস্ব খাতে ৯৫.০০ লক্ষ টাকা) বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে এবং ১১৮২১.৫৭ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে। শুরু হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণ ব্যয়সহ ১১৬৯৩.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। বিসিক শিল্প পার্ক, টাংগাইল শীর্ষক প্রকল্পের ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে ৩ ধারা নোটিশ জারীর পর মেসার্স শিরিন স্পিনিং মিলস্ এর পক্ষে ০.৬৫ একর জায়গার উপর আপত্তির প্রেক্ষিতে উক্ত জমি বাদ দিয়ে ৪৯.৩৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি জেলা প্রশাসক, টাংগাইল কার্যালয় হয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হলে তা অনুমোদন লাভ করে। জমি অধিগ্রহণ বাবদ ১১৬১৪.১৪ লক্ষ টাকা জেলা প্রশাসক, টাংগাইল বরাবরে জমা করা হয়েছে। প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ১১৭৪৫.৪৪ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৭২%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৮		
০২.	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি	শিল্প মন্ত্রণালয়	পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে ১৫/১১/২০১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয় এবং নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত কলাপাড়া উপজেলার লালুয়া মৌজায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।		<p>অধিগ্রহণকৃত জমি থেকে ১০৫.৪২ একর জমি বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং করপোরেশন (বিএসইসি)-কে বরাদ্দ প্রদানের জন্য পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নৌবাহিনী সদর দপ্তর, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়। একই বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতেও নৌ বাহিনীকে পত্র প্রদান করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে নৌ বাহিনী হতে পত্রযোগে জানানো হয় যে, নৌবাহিনীর জন্য প্রস্তাবিত জমি হতে ১০৫.৪২ একর জমি বিশেষ করে পর্যাপ্তগভীরতাসহ নদী তীর ভূমি বরাদ্দ করা হলে সাবমেরিন বেসিনসহ ফ্রিগেট এবং অন্যান্য জাহাজের জেটি ও বেসিনসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা দুরূহ হবে। শিপ ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য উপযুক্ত স্থান হিসেবে নৌ বাহিনী কর্তৃক প্রস্তাবিত জমির উত্তরে অবস্থিত আন্দারমানিক নদীর উত্তরপার্শ্বের নিশান বাড়িয়া এলাকায় নির্মাণাধীন কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্লান্টের পার্শ্ববর্তী জমি হতে বিএসইসি কর্তৃক চাহিদাকৃত জমি অধিগ্রহণ করা যেতে পারে মর্মে নৌবাহিনীর সদর দপ্তর হতে প্রাপ্ত পত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।</p> <p>এ পরিপ্রেক্ষিতে গত ১০/০১/২০১৭ তারিখ সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর সংস্থা সমন্বয়ে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নৌ বাহিনী কর্তৃক প্রস্তাবিত জমি এ শিল্প স্থাপনের জন্য উপযুক্ত কিনা তা যাচাইপূর্ব্বক একটি প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও গবেষণা) কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত স্থান পরির্শনপূর্ব্বক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী পটুয়াখালী জেলার পায়রা বন্দরের সন্নিকটে আন্দারমানিক নদীর মোহনায় চর নিশানবাড়িয়া মৌজায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত স্থানটি সুনির্দিষ্ট ঠিকরণসহ (দাগ নম্বর, চৌহদ্দিসহ) কারিগরি দিক পর্য্যালোচনা করে মতামত প্রদানের জন্য চেয়ারম্যান, বিএসইসি-কে অনুরোধ করা হয়েছে। বিএসইসি বর্ণিত বিষয়ে গত ২৬/০২/২০১৮ একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করে। প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী জাহাজ নির্মাণ ও মরামত শিল্প স্থাপনের জন্য পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পায়রা বন্দরের সন্নিকটে চড় নিশানবাড়িয়া ও মধুপাড়া মৌজায় সর্ব মোট ১০৫.০৫ একর জমি অধিগ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০৯/৪/২০১৮ তারিখ বিএসইসি'র অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। গত ০৩/৫/২০১৮ খ্রি. তারিখ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।</p>			
০৩.	(প্রকল্প) চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ	বিসিক	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ও ইআইএ স্টাডি রিপোর্ট সংগ্রহের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ইআইএ স্টাডি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করার জন্য বিসিকের প্রধান কার্যালয় হতে আঞ্চলিক পরিচালক চট্টগ্রামকে	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
		উপজেলার সরকারি হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।		পত্র প্রেরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।			
০৪.	(প্রকল্প) রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী জেলার হাফেজিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে গত ২২/০৩/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০১৮ মেয়াদে ১২৮৮১.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে “রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী- ২” নামে প্রকল্পটি অনুমোদন লাভ করে। বর্তমানে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ চলছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে জমি অধিগ্রহণের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় হতে ৮৬৫৬.০০ লক্ষ টাকা ছাড় হয়েছে যা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত ২৯৩.২৭ লক্ষ টাকা সংস্থানের জন্য কার্যক্রম শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ৮৩৭৯.১৮ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৬৫%। প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাব ২৬/০৪/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৮		
০৫.	(প্রকল্প) সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জকে শিল্পপার্ক স্থাপন করা।	০৯/০৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা সফরকালে বিএ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিক	প্রকল্পটি ৬২৮১০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের মাটি ভরাট ও ডাইক নির্মাণ কাজের OTM পদ্ধতি বাতিলপূর্বক DPM পদ্ধতি কার্যক্রম ২৬.২.১৮ থেকে শুরু হয়েছে। প্রকল্প এলাকাটি নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষাকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নদী শাসন বীধ নির্মাণের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১০৩৩৪.৫০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ১৬.৫%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন ২০১৯		
০৬.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি’র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৫/০৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে খালিশপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিআইসি	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল চালুকরণ বিষয়ে অগ্রগতি ক্রমি নং ৪৪ এ উল্লেখ করা হয়েছে। মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসকারকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসকারকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্য কৃতমূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসকারকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করা” এর বিষয়ে শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জানুয়ারি’ ২০১৯		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লগের ২৩/০৭/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লগে নির্দেশনা প্রেরণের জন্য সার-সংক্ষেপের পরিবর্তে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় মর্মে উল্লেখ করে 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি .এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের অনুরোধ জানিয়ে সার-সংক্ষেপটি ফেরত প্রদান করে। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লগে পত্র প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।			
০৭.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ জাত শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ডাইভক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	২২/০২/২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরিশাল জেলা সফরকালে এবং ২৪/৮/২০১৪ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রতিশ্রুতি দেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় খুলনা শিপ ইয়ার্ড সম্প্রসারণের জন্য প্রস্তাবিত ১৬২ একর জমি বাদ দিয়ে উক্ত স্থানের পূর্ব পার্শ্বে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ তৈরি কারখানা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাত (Ship Recycling) শিল্প স্থাপনের জন্য ন্যূনতম ১০০ একর জমি চিহ্নিত করে একটি প্রতিবেদন প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, বরগুনাকে অনুরোধ করা হয়। বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় খুলনা শিপ ইয়ার্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৬২.০০ একর জমি বাদ দিয়ে উক্ত স্থানের পূর্ব পার্শ্বে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ তৈরি কারখানা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন বিষয়ে ১০০.০০ একর জমি চিহ্নিত করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তালতলী, বরগুনা সজেমিনে তদন্ত করে মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদন পর্য্যালোচনায় জেলা প্রশাসক, বরগুনা বিবেচ্য পত্রের মাধ্যমে জানিয়েছে, বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলাধীন ৪১ নং ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় খুলনা শিপ ইয়ার্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১৬২.০০ একর জমি বাদ দিয়ে উক্ত স্থানের পূর্ব পার্শ্বে ১০৫.৫০ একর জমিতে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ তৈরি কারখানা ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করা যায়। জেলা প্রশাসক, বরগুনা এর মতামতের ভিত্তিতে উক্ত স্থানে এ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে চিহ্নিতকরণ ও বিস্তারিত কারিগরি এবং অর্থ নৈতিক সমীক্ষা(Feasibility Study) পরিচালনা করার আর্থিক সংস্থানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গত ১৫/০২/২০১৮ তারিখ সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জেলা প্রশাসক, বরগুনা কর্তৃক চিহ্নিত জমি এ শিল্প স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পাশাপাশি বর্ণিত জমিতে শিল্প স্থাপন অর্থ নৈতিকভাবে লাভজনক হবে কিনা এবং এ শিল্প স্থাপনের জন্য বিস্তারিত কারিগরি এবং অর্থ নৈতিক সমীক্ষা (Feasibility Study) পরিচালনা করা যায় কিনা সে বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়া) কে আহ্বায়ক করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বুয়েট ও বিএসইসি'র প্রতিনিধি সমন্বয়ে গত ০৬/০৩/২০১৮ তারিখ একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে উল্লিখিত শিল্প স্থাপনের জন্য জেলা প্রশাসক, বরগুনা কর্তৃক চিহ্নিত ও বিএসইসি কর্তৃক প্রস্তাবিত বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ৪১ নং ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় সর্বমোট ১০৫.৫০ একর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত বিএসইসির অনুকূলে গত	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি কত তারিখে কোথায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				১৬/৪/২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়েছে। গত ০৬/৫/২০১৮ খ্রি. তারিখ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। বরগুনা জেলার জাহাজ পুণঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য Proposal For Feasibility Study (PFS) বিএসইসি কর্তৃক শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।			
০৮.	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন।	২৯/১২/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্টগ্রামের মিরসরাই অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিক	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭০০০ একর জমিতে শিল্পপার্ক স্থাপনের বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের নির্বাহী চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন বিষয়ে গঠিত কোনো কমিটি নেই এবং এ বিষয়ে বেজার নিকট কোনো তথ্য নেই। বেজা মিরেরসরাই এবং ফেনীতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করছে। বেজা থেকে ফেনী অর্থনৈতিক অঞ্চলের জমির বিবরণ পাওয়া গেছে। ফেনী জেলা প্রশাসক সূত্রে (স্মারক নং-৩১.২০.৩০০০.০২১.৩২.০৩৬.১৪-৭৩৬ তাং-০৭/০৬/২০১৫) জানা যায় যে, মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭০০০ একর ভূমির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত ১২২১/১০ নং রীট মামলায় প্রদত্ত স্থগিতাদেশ ভ্যাকুয়েট করার বিষয় প্রক্রিয়াধীন।	বাস্তবায়নাধীন	-	
০৯.	(প্রকল্প) বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	০৬/০৫/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরগুনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	'বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১-ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে ১৬/১০/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বাবদ ২.৪৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বিভাজন অনুমোদন হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ ছাড়ের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মাটি পরিমাপের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক শীঘ্রই বরগুনা পরিদর্শন করা হবে প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৩৮.৮৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ৩৯%।	বাস্তবায়নাধীন	মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৮	
১০.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন।	২৯/০৩/২০১৮খ্রি	বিসিক	ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত বর্তমান জমির মৌজা রেট ও তার ওপর সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করে এবং সর্বশেষ ০১৮ সালের পিডব্লিউ রেট সিডিউল পূর্ত কাজের প্রাক্কলন প্রাপ্তির ভিত্তিতে ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপনের ডিপিপি প্রণয়ন করা হবে।	বাস্তবায়নাধীন		

স্বাক্ষরিত/
তারিখ ১৩/৮/২০১৮ খ্রি.
(মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ)
সচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়।