

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন।	৩০/৬/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাংগাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত</p>	<ul style="list-style-type: none"> ৫০ একর জমি অধিগ্রহণের সকল প্রক্রিয়া শেষে জেলা প্রশাসন হতে জমির চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়ার পর ১৫ ফেব্রুয়ারী/১৯ এর মধ্যে ৭ ধারা নোটিশ জারি করা হবে। ইতোমধ্যে জমির আংশিক মূল্য হিসেবে ১১৬ কোটি টাকা জেলা প্রশাসন বরাবরে ন্যস্ত করা হয়েছে। মার্চ ২০১৯-এর মধ্যে জমি বুঝে নিয়ে শিল্প পার্ক স্থাপনের যাবতীয় অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরু করে জুন ২০২০ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ১১৭৪৫.৪৪ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতির হার ৭২%। বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৩৫.০০%। 	বিসিক
০২.	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ।	২৫/০২/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ‘কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। সর্বশেষ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন পায়রা বন্দরের সন্নিকটে চর নিশানবাড়িয়া ও পার্শ্ববর্তী মধুপাড়া মৌজা নিয়ে মোট ১০৫.০৫ একর জমিতে এ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 	<ul style="list-style-type: none"> বর্ণিত জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দরের অনাপত্তি পাওয়ার জন্য পায়রা বন্দর ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করা হয়। অন্যদিকে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। বর্ণিত জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত জরুরীভিত্তিতে বিস্তারিত কারিগরী ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা পরিচালনাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। 	শিল্প মন্ত্রণালয়
০৩.	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	১৮/০২/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে ১০.০০ একর জমি নিয়ে ২২৬০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। <p>মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১</p>	<ul style="list-style-type: none"> জেলা প্রশাসক হতে জমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা এখনো পাওয়া যায়নি। জমি প্রাপ্তির পরে দ্রুত ডিপিপি পুনর্গঠন করে জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। 	বিসিক

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০৪.	রাজশাহী বিসিক শিল্প নগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	২৪/১১/২০১১ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার কচুয়াডাল - ললিতাহার মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে ১৩১.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে “রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২” শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১</p>	<ul style="list-style-type: none"> ৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ বিলম্ব হওয়ায় ২ বছর মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ভূমি উন্নয়নসহ যাবতীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করে জুন ২০২১ সালে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা সম্ভব হবে। <p>২০১৮-১৯ অর্থবছরে আর্থিক অগ্রগতির হার ৬৭% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ২০%।</p>	বিসিক
০৫.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্কে স্থাপন করা।	০৯/০৪/২০১১ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগ্রাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমি নিয়ে মোট ৬২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২য় সংশোধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান। <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১</p>	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ ২০১৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে। মাটি ভরাট ও ডাইক নির্মাণ কাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। প্রকল্পটি ৩য় সংশোধন করে জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে। আর্থিক অগ্রগতির হার ২০% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ৩০%। 	বিসিক
০৬.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি’র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।	০৫/৩/২০১১ খ্রি.	<p><u>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএম):</u> বন্ধ ঘোষিত খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নওপাজেকোর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৫৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো’র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে।</p> <p>উল্লেখ্য, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো) এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০) = ৩৭.৬১ একর জমি এবং খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি. এর জমি</p>	<p><u>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএম):</u> পেপার মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে বিসিআইসি’র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটিপি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভের কাজ চলমান রয়েছে। অতঃপর ডিজাইনসহ নির্মাণ কাজের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আনুমানিক মে, ২০১৯ এর মধ্যে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে বলে আশা করা যায়।</p>	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জমি। উক্ত জমির মধ্যে ৫.২৬ একর জমিতে ১৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হবে।</p> <p>(২) দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</p> <ul style="list-style-type: none"> মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করা” এর বিষয়ে শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৩/০৭/২০১৮ তারিখের পত্রে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের জন্য সার-সংক্ষেপের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের নির্দেশনা দিয়েসার-সংক্ষেপটি ফেরত প্রদান করে। গত ০৯/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর 	<p>(২) দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</p> <ul style="list-style-type: none"> জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ ও খুলনাকে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরীর জমির মূল্য ধার্য করে তথ্য দেওয়ার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ০৩/১২/২০১৮ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। জমির মূল্যের প্রতিবেদন পাওয়ার পরে অডিট সম্পন্ন করা হবে। মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্যকৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করা” এর বিষয়ে শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৩/০৭/২০১৮ তারিখের পত্রে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের জন্য সার-সংক্ষেপের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের নির্দেশনা দিয়েসার-সংক্ষেপটি ফেরত প্রদান করে। গত ০৯/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে : <p>(ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে;</p> <p>(খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে।</p> <p>প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় ‘ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.’ এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট ‘দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্’ এবং ঢাকা</p>	

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে :</p> <p>(ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে;</p> <p>(খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে।</p> <p>প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় ‘ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.’ এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট ‘দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্’ এবং ঢাকা ইউনিট ‘ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি’ এর দায়-দেনা বিষয়ে পর্যালোচনার নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেখা) সভাপতিত্বে ০৮/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে একটি সভা হয়।</p>	ইউনিট ‘ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি’ এর দায়-দেনা বিষয়ে পর্যালোচনার নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেখা) সভাপতিত্বে ০৮/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে একটি সভা হয়।	
০৭.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াকরণজাত শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ডাইভক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	২২/০২/২০১১ খ্রি.	<p>বরগুনায় শীপ রি-সাইক্লিং শিল্প স্থাপন প্রকল্প গ্রহণঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> স্থান পরিদর্শন হয়েছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইয়ের PFS অনুমোদন হয়েছে। ডিপিপি প্রস্তুত হয়নি। 	<ul style="list-style-type: none"> জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প দেশের অন্যত্র ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, বরগুনা কর্তৃক জমির মূল্য নির্ধারণ করে প্রেরণ করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্ত কারিগরী ও অর্থনৈতিক সমীক্ষা কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। 	শিল্প মন্ত্রণালয়।
০৮.	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন।	২৯/১২/২০১০ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> গত ০৫/০৯/২০১৮ তারিখ শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিকের পক্ষে ১৭,০০০ একর জায়গায় প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয় বিধায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আলাদাকর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রকল্পটি 	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরিত পত্রের আলোকে নির্দেশনার জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিক

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে ২২/১০/২০১৮ তারিখ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ হতে পত্র প্রেরণ করা হয়।		
০৯.	বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	০৬/৫/২০১০ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বরগুনা জেলার সদর উপজেলার কোরক মৌজায় ১০.২০ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ১১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। <p>মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২০</p>	<ul style="list-style-type: none"> মে ২০১৭ পর্যন্ত নিয়োজিত প্রাক্তন ঠিকাদারের মাধ্যমে ৭৫% মাটি ভরাট কাজ সমাপ্ত হয়। অবশিষ্ট ২৫% মাটি ভরাটসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ রেন্ট সিডিউল ২০১৮ অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধিসহ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের উপর পিইসি সভা গত ২৮/০১/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা, বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণ ও সর্বশেষ বাস্তব অগ্রগতির বিষয়ে একটি সচিত্র প্রতিবেদন দাখিলের লক্ষ্যে আইএমইডি'র প্রতিনিধিসহ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট উইং- এর উপ-প্রধানের নেতৃত্বে ০১টি কমিটি গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪২২.১৮ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৪১% ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৩৯%। 	বিসিক
১০.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন	২৯/০৩/২০১৮ খ্রি	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৪৪.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে ০৩-১২-২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। <p>মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১</p>	<ul style="list-style-type: none"> গত ১৫/১১/১৮ তারিখে জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকের সম্মতি পাওয়া গেছে। এ ছাড়া পুনর্গঠিত ডিপিপি বাস্তবায়নে জনবলের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে ২৪/১২/২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। 	বিসিক

বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনাসমূহ :

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.			বাস্তবায়িত
০২.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ	০৬/৯/২০১৬ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেজার জমিতে জামালপুর ও নীলফামারী জেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম 	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক জায়গা বরাদ্দ নিয়ে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জামালপুর ও নীলফামারী জেলায় বেজার জমিতে বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের 	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।		গ্রহণ করা হয়েছে।	সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।	
০৩.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগীদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	১১/৫/২০১৬ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫একর জমির উপর ৯.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১	<ul style="list-style-type: none"> আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ০৬-১২-২০১৮ তারিখে যাচাই-বাছাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মধুপুরের পরিবর্তে মুক্তাগাছায় বিসিকের নিজস্ব জমিতে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 	বিসিক
০৪.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/পুকুর/লেক/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.			বাস্তবায়িত
০৫.	“দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.			বাস্তবায়িত
০৬.	যেসব জমি অনুর্বর অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.			বিসিক/ বিএসইসি বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০৭.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.			বিসিক/ বিএসইসি বাস্তবায়িত
০৮.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিসিআইসি: বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ০৭ (সাত)টিতে In-Built ইটিপি বিদ্যমান। এছাড়া বাংলাদেশ ইস্পুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরী লিঃ, উসমানিয়া গ্লাস শীট ফ্যাক্টরী লিঃ হতে তরল বর্জ্য নির্গত হয় না এবং চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স কারখানায় অল্প পরিমাণে গ্যাসীয় বর্জ্য হিসেবে ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হয় যা পুনরায় প্রসেসে শোষিত হয়। সে জন্য এসব কারখানায় ইটিপি'র প্রয়োজন নেই। কর্ণফুলী পেপার মিল (কেপিএম) লিঃ এ তরল বর্জ্য দূষণমুক্ত করার জন্য ছোট আকারে Effluent Treatment Plant (মাল্টি-স্টেজ লেগুন/পিট) রয়েছে। কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কারখানায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় In-Built ETP থাকবে। টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ এ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization	(ক) বিসিআইসি : টিএসপি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়সহ ০৪(চার)জন কর্মকর্তা Green star fertilizer, India পরিদর্শন করেন। সেখানে তারা জিরো ডিসচার্জ observe করেন এবং তাদের গৃহীত কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেন। টিএসপি কর্তৃপক্ষ Ion Exchange প্রতিষ্ঠান India এর পরবর্তী প্রস্তাবের অপেক্ষায় আছে।	বিসিআইসি/বিসিক/ বিএসএফআইসি চলমান প্রক্রিয়া

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>করার ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান তৈরীর উদ্দেশ্যে Ion Exchange Enviroment Managment (BD) Ltd. নামক প্রতিষ্ঠানকে প্ল্যান্ট হতে নির্গত বর্জের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য তাদের গবেষণাগারে ৮ লিটার ডেন ওয়াটার প্রেরণ করা হয়। নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল Ion Exchange প্রতিষ্ঠান তাদের সদর দপ্তর ভারতে প্রেরণ করে। সদর দপ্তর থেকে ফলাফল পাওয়া গেলে সুনির্দিষ্টভাবে মতামত টিএসপি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।</p> <p>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</p> <ul style="list-style-type: none"> বিএসএফআইসির আওতাধীন ‘১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন’ শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। <p>বিসিক :</p> <p>নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</p>	<p>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে অর্থ বরাদ্দের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। <p>বিসিক :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিসিকের মোট ৭৬টি শিল্পনগরীর ইটিপিযোগ্য ১৪১টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে এ পর্যন্ত ৮২টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। <p>অগ্রগতির হার ৫৯.৪২%।</p>	
০৯.	নগরায়নে মাস্টার প্লানের মাধ্যমে জেলা উপজেলা শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	নগরায়নের মাস্টার প্লানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান	<ul style="list-style-type: none"> ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় বিসিক শিল্পনগরী বাস্তবায়নের কাজ চলছে। 	সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে।		মহোদয়ের স্বাক্ষরে টিওআরসহ পরিকল্পনা বিভাগ থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ১০টি জেলা (গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, পাবনা) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘমেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।		
১০.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার উৎপাদনের জন্য “ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে 	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) গত ০৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) and China National Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd. (CC-7) এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি। বাস্তবায়নাধীন
১১.	বিসিক শিল্প নগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> বিসিক শিল্পনগরীতে বাতিলকৃত ও পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। 	<ul style="list-style-type: none"> বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে বাতিলকৃত এবং পুনঃবরাদ্দযোগ্য ১৮০টি শিল্প প্লটের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার জন্য ২১-১২-২০১৮ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় কার্যালয় প্লট বরাদ্দের বিষয়ে ব্যবস্থা নিবে। এ বিষয়ে আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ৩ মাসের অধিক সময় প্রয়োজন হবে। শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ২০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতায় ৮৪টি পূর্ত কাজ শুরু করা হয়েছে যা জুন ২০১৯ সমাপ্ত হবে। 	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
১২.	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p>বিটাক</p> <p>“বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১।</p> <p>বিআইএম</p> <p>“ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ” নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়।</p>	<p>বিটাক</p> <ul style="list-style-type: none"> বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। এ প্রকল্পটি ৩১৬০.৯৯ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। ১৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে এবং ১২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ১২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান এবং ১ম-২য় কিস্তি বাবদ ৬৪.৫০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে নারী হোস্টেলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে জমি বরাদ্দ /অধিগ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক সিলেট, বরিশাল ও রংপুর কে পত্র দেয়া হয়েছে। রংপুর ও বরিশাল জেলা প্রশাসক হতে জমির স্কেচ ম্যাপসহ সম্ভাব্য মূল্য পাওয়া গিয়াছে। স্থাপত্য অধিদপ্তরকে ০১/৩/২০১৭ তারিখে ২টি বিভাগীয় শহরে নারী হোস্টেলসহ বিটাক এর কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিজিটাল নকশা প্রণয়নের লক্ষ্যে পত্র দেয়া হয়েছে। সিলেটের সদর উপজেলার খিদিরপুর মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য স্থান পরিদর্শন করা হয়েছে। শীঘ্রই অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। <p>বিআইএম</p> <p>(ক) বিআইএম-কে শক্তিশালীকরণ” প্রকল্পটি ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ০৩/০৪/২০১৮ তারিখের একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৫৮৭.০০ লক্ষ টাকা। ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৩.৫০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ০.১৭৫%। <ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ <p>প্রকল্পের আওতায় জনবল নিয়োগ কার্যক্রম এবং প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত লে-আউটে বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভাংগার লক্ষ্যে দরপত্র আগামী ১৫ দিন পর খোলা হবে।</p> <p>(ক) ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রী করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে।</p> <p>(খ) বরিশাল, রাজশাহী এবং সিলেটে বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে। জমি পাওয়া যায়নি। জমি পাওয়ার চেষ্টা চলছে।</p>	বিটাক/বিআইএম

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
১৩.	রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p>১। কর্ণফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স:</p> <ul style="list-style-type: none"> কেপিএম কারখানাটির বিএমআরই এবং কর্ণফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স এর স্থলে নতুন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বর্তমানে M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China এর সাথে MOU এর খসড়া পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য গত ২৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কেপিএম এর খালি জায়গায় নতুন পেপার মিল স্থাপনের জন্য সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ রাখাচ্ছে। <p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি)</p> <p>চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স এর খালি জায়গায় নতুন করে বাংলাদেশ গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি' শীর্ষক একটি প্রকল্প ২৩২৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে হাতে নেয়া হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের মেয়াদ: জানু, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত</p> <p>৩। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের টেকেরঘাট এলাকায় পিপিপি মডেলে বিদ্যুৎ এবং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের লক্ষ্যে NRB Energy Management Ltd গত ০৯-০৮-২০১৮ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করে।</p>	<p>১। কর্ণফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স:</p> <p>খসড়া MOU পর্যালোচনার লক্ষ্যে স্টেক হোল্ডারদের সমন্বয়ে আগামী ৩০/০১/২০১৯ তারিখ সভা আহ্বান করা হয়েছে।</p> <p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে জিওবি: ২৩২৭৬৮.০০ (বৈদেশিক মুদ্রা ১৬২১৫৬.০০ লক্ষ টাকা, Cash Foreign Exchange) (স্থানীয় মুদ্রা ৭০৬১২.০০ লক্ষ টাকা) 'বাংলাদেশ গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী পুনর্গঠন করে গত ২৬-১২-২০১৮খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা যাচাই বাছাই চলছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব স্পষ্টীকরণ এবং পিপিপি ফরমেটে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ০৩-০৯-২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি। পিপিপি এর মাধ্যমে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। 	সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>৪। ঢাকা লেদার কো.লি.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেল/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। <p>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি.:</p> <ul style="list-style-type: none"> বন্ধঘোষিত নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি-এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাছে চাইলে ০৯-১২-২০১৮ তারিখের পত্রমারফত এ জমি নতুন প্রকল্পের জন্য বিসিআইসি'র প্রয়োজন মর্মে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে। 	<p>৪। ঢাকা লেদার কো.লি.:</p> <ul style="list-style-type: none"> ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০১/০৪/২০১৮ তারিখের পত্রে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর অনুকূলে ৩৬/৬৮-৬৯ নং এল,এ কেস মূলে অধিগ্রহণকৃত ১৮.০০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ বিষয়ে নির্দেশাবলীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ-জ) এর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা লেদার কোম্পানির (ডিএলসি) অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়। বিসিআইসি ১০/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে ডিএলসি'র দখলে থাকা ১৮(আঠার) একর জমির মালিকানা পূর্ব নির্ধারিত প্রতি একর জমির মূল্য ৩ লক্ষ টাকা হিসেবে ৫৪ (চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা বিসিআইসি কর্তৃক বিসিএসআইআর অথবা জেলা প্রশাসক, ঢাকা কে পরিশোধ সাপেক্ষে ডিএলসি তথা বিসিআইসি'র অনুকূলে হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে। বিসিআইসি'র পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ০৪/১০/২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয় এবং জবাব না পাওয়ায় জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ২৯/১১/২০১৮ তারিখে তাগিদ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিসিআইসি) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. উপস্থিত হয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল,এ) এর সাথে সাক্ষাত করেন। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রেরিত পত্রের ফটোকপি তারা নতুনভাবে গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস প্রদান করেছেন। <p>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি.:</p> <ul style="list-style-type: none"> এনবিপিএম এর আলোচ্য জমি "Installation of a Paper Mill in the Premises of North Bengal Paper Mills Limited (NBPM), Paksey, Pabna" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হবে মর্মে উল্লেখ করে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। 	
১৪.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একিভূত করে সমিষত আইপি অফিস 	<ul style="list-style-type: none"> এ বিষয়ে ২৩/০১/২০১৯ তারিখের যৌথ সভায় দু'টি প্রতিষ্ঠান একীভূতের পরিবর্তে লিংক ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে দুইটি অফিস শেয়ার করে কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 	ডিপিডিটি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।		প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।		
১৫.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিএসটিআই : বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে অত্র সংস্থার প্রারম্ভিক পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ।	বিএসটিআই : • শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি ক্যাটাগরির পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি) , ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। • ইতঃমধ্যে এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রায়াত্ত উইং এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। বাস্তবায়ন উইং এর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বিএসএইসি: বিএসএইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মেধাবী ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবসরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এদের মধ্যে থেকে কিছু মেধাবী ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চাকুরীতে পুন:বহাল বা পিআরএল বাতিল করত: চাকুরি নিয়মিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	সকল দপ্তর/সংস্থা
১৬.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিসিআইসি: ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রীয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লেজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। উৎপাদিত স্যানিটারীওয়ারের মান উন্নয়নের মূলধনী খাতে ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৬টি সরবরাহ পাওয়া গেছে। বাকী ১১টির মধ্যে Universal Testing Machine কারখানায় পৌছানো হয়েছে। Installation এর ব্যাপারে প্রস্তুত কারকের স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। কাজের অগ্রগতি প্রায় ৪১%। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরো নিয়ন্ত্রন। কারখানার মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/ সংযোজন করা	বিসিআইসি: বিষয়টি শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে পর্যালোচনা করা হচ্ছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>প্রয়োজন হলেও কারখানার বর্তমান আর্থিক সংকটে তা সম্ভব হচ্ছে না। উল্লেখ্য যে, কারখানার বার্ষিক উৎপাদন উন্নীতকরণ/নতুন কাগজ কল স্থাপনে M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC) কর্তৃক প্রেরিত খসড়া MOU বিসিআইসি কর্তৃক সংশোধন করে গত ২৪-১০-২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।</p> <p>বিসিক: শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলায় আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>বিএসটিআই: আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব প্রদান করা।</p>	<p>বিসিক: শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানী বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বিসিক দেশি ও বিদেশি মোট ৩৫টি মেলা ও ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠান আয়োজন ও অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিদেশে ২টি এবং দেশে ১০টি মেলায় অংশগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>বিএসটিআই: আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হয়ে আসছে। বর্তমানে বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরিসমূহে সম্পাদিত ৩৫ টি পণ্যের ৩০৫ টি পরীক্ষণ প্যারামিটারের ৪১১টি পরীক্ষণ পদ্ধতি BAB হতে আইএসও/আইইসি ১৭০২৫:২০০৫ অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত অ্যাক্রিডিটেশন-এর মেয়াদ রয়েছে।</p> <p>পাশাপাশি ১৪টি পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই হতে প্রদত্ত গুনগত মান সনদকে National Accreditation Board for certification Body (NABCB), India কর্তৃক প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশনের আন্তর্জাতিক মান আইএসও/আইইসি ১৭০৬৫:২০১২ অনুযায়ী ৮জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত অ্যাক্রিডিটেশন-এর মেয়াদ রয়েছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।</p> <p>উল্লেখ্য, Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) অ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ৩৫টি পণ্যের মধ্যে ২১টি পণ্য কে বিনা পরীক্ষায় ভারতে রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিএসটিআই'র সার্টিফিকেশন গ্রহণে সম্মতি প্রদান করেছে এবং এ সকল পণ্য ভারতে রপ্তানি হচ্ছে।</p> <p>বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান সংস্থার প্রণীত মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অথবা অনুসরণ করে পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন করা হয়। বিএসটিআই এ পর্যন্ত ৩৭৫৪টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে।</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p>বিএসইসি:</p> <ul style="list-style-type: none"> বিএসইসি প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব-স্ব ফেসবুক খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার করছে। এনটিএলের পাইপ কানাডায় রপ্তানির আগ্রহ পাওয়া গেছে। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে। একটি সুনির্ধারিত মার্কেটিং প্ল্যান তৈরী করা হচ্ছে। <p>বিএসএফআইসি:</p> <ul style="list-style-type: none"> কেরু অ্যান্ড কোং লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারন খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এর সাথে যোগাযোগ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উক্ত ইউনিটের স্পিরিট আহরণের হার ও স্পিরিটের গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে এক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি প্রোজেক্ট প্রপোজাল ২৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর প্রেরণ করেন। সে প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রোজেক্ট প্রপোজালটি অত্র করপোরেশনের বোর্ড সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। 	
১৭.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।				বাস্তবায়িত
১৮.	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা।	২০/৭/২০১৪ খ্রি.	<p>বিএসএফআইসি</p> <p>“ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।</p> <p>মেয়াদ : জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯।</p>	<ul style="list-style-type: none"> ০৫/১২/ ২০১৬ তারিখে ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৪৭.১৩ লক্ষ টাকা। <p>অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৩.০০% এবং বাস্তব ১৭%। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ Thakurgaon Sugar Mills এর ৩টি প্যাকেজ TSM-1 এর জন্য ১৩-০৯-২০১৮ তারিখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জন্য গত ১৬-০৯-২০১৮ তারিখে পুনঃআন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয় এবং প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।</p>	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
১৯.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থ্রু স্ট্রেন্গেনিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ডস, মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি – ফেজ-২।				বাস্তবায়িত
২০.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিফিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।				বাস্তবায়িত
২১.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		<p>শিল্প মন্ত্রণালয় : শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৯ টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ০৩/০২/১৯ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।</p> <p>বিসিআইসি : টেকনিক্যাল ক্যাডারে ৪টি ক্যাটাগরীতে ৬১ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে নির্বাচিত ৩৪ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান। নন-টেকনিক্যাল ক্যাডারে ৮টি ক্যাটাগরীতে মোট ১৫৬ জন কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ১৩০ জন কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ০৬/০২/২০১৯ তারিখে ৪৯ জন জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার নিয়োগ কার্যক্রমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়।</p> <p>বিসিক : ২০৯টি পদে নিয়োগের জন্য ২০-০১-২০১৯ তারিখ হতে মৌখিক পরীক্ষা শুরু হয়েছে।</p> <p>বিটাক : বিটাকে নিয়োগযোগ্য কোনো শূন্য পদ নেই। তবে পদনোতিযোগ্য ১০৮ পদে শীঘ্রই পদনোতি প্রদান করা হবে।</p> <p>বিএসএফআইসি : আর্থিক সংকটের কারণে বিএসএফআইসি-র শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি অনির্দিষ্ট রয়েছে।</p> <p>ডিপিডি :</p> <ul style="list-style-type: none"> এক্সামিনারের ০২ টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। ক্যাশিয়ার ও ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর এবং এমএলএসএস পদে অনলাইনে 	শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p>নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ এবং পদমোতিযোগ্য পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে ১৯/১২/২০১৮ তারিখে বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p> <p>বিএসটিআই : বিভিন্ন পদের ৭৭টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের জন্য নিয়োগপত্র ইস্যু করা হলে গত ০৭/০১/২০১৯ তারিখে ৫০জন যোগদান করেছেন। অবশিষ্ট ১৪২টি শূন্য পদের মধ্যে কিছু পদ পদোন্নতিযোগ্য। বাকী পদগুলোর মধ্যে জনপ্রশাসনের ১০% সংরক্ষণ পূর্বক সংস্থার বাজেট থাকা সাপেক্ষে পরবর্তী প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।</p> <p>বিএসইসি : হিসাব রক্ষণ ও সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা পদে সাক্ষাৎকার সিডিউল টেলিটকের মাধ্যমে শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে। বিষয়টি চলমান রয়েছে।।</p> <p>বিএবি: ০৫ টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ২৭/০১/১৯ তারিখ ০২ টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।</p> <p>বিআইএম: মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এর হাই কোর্ট ডিভিশন কর্তৃক স্বগিতাদেশের প্রেক্ষিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাততঃ বন্ধ আছে।</p> <p>এনপিও : এনপিওর শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ১৬ টি পদের মধ্যে ৯ম গ্রেডের ০৩ টি পদ পূরণের লক্ষ্যে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩ টি পদ পূরণের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। ০৮টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলছে।</p> <p>বয়লার : প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৩০টির মধ্যে কর্মরত ২৪ জন এবং ০৬টি শূন্য পদ রয়েছে। বয়লার পরিদর্শকের ০২টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারি কর্মকমিশনে প্রেরণ করা হচ্ছে। ১৩তম ও ১৬ তম গ্রেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।</p>	
২২.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।				বাস্তবায়িত
২৩.	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা-জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রান্সমিটার ব্যবহার।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	বিএসইসি : বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়ারারস, মিৎসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে	বিএসইসি : <ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন/নির্দেশনা পরিপত্র আকারে জারিকরণের নিমিত্ত ৩০/১০/২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ঃ- প্রতিটি বাংলাদেশ এ সচিব মহোদয় এর তরফ থেকে D.O দেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ, বাণিজ্যসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থায় সরাসরি পত্রের কপি দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে। <p>এছাড়া DG, CPTU কে সরকারী পরিপত্রের বাস্তবায়নের নিমিত্তে সংস্থা/দপ্তর/মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে তাদের তরফ থেকে নির্দেশনা দেয়ার জন্য</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হচ্ছে।</p> <p>পিআইএল'র কারখানার মাহিন্দ্র ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজন/উৎপাদনের পাশাপাশি জানুয়ারি/২০১৯ মাসে ১২টি পাজেরো জীপ সংযোজন/উৎপাদন হয়েছে এবং ৯টি পাজেরো জীপ বিক্রয় করা হয়েছে।</p> <p>পিআইএল'র কারখানার মান সম্মত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ী সংযোজনের জন্য একটি নতুন অটোমেটিক সংযোজন কারখানা স্থাপন করা হবে।</p>	<p>মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে।</p> <p>বিএসএফআইসি :</p> <p>চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন্ড সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> আখ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেগউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ, বিটাক) ঢাকা(খুলনা, ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি/মেরামত করা হয়। <p>বিএসএফআইসি কর্তৃক নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে। 	
২৪.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।				বাস্তবায়িত
২৫.	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.			বাস্তবায়িত
২৬.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।				বাস্তবায়িত
২৭.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি।				বাস্তবায়িত
২৮.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।				বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯.	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ২১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পটি স্থাপিত হয়। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৮ হতে - জুন ২০২০	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের CETP এবং আউটলেট ডেন ব্যতীত সকল ভৌতকাজ সম্পন্ন হয়েছে। এপিআই শিল্পপারকে ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত ৪১টি প্লটের পজেশন বরাদ্দ গ্রহীতাগণ ২য় কিস্তির জমির মূল্য পরিশোধ করা শুরু করেছেন। এ পর্যন্ত প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ২৩১৪৬.১২ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৭৭% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ৮৯% (জিওবি)। 	বিসিক
৩০.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> দ্রুততম সময়ের মধ্যে পূর্ত কাজসহ যাবতীয় কর্মকাণ্ডের উপর সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৩ হতে - জুন ২০১৯	<ul style="list-style-type: none"> সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম অধিকাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১২০টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। কেন্দ্রীয়ভাবে সিইটিপি (সেন্ট্রাল ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) নির্মাণ করে এর ৪টি মডিউল ২৪ ঘন্টাই চালু রয়েছে। তরল বর্জ্য পরিশোধন কাজ চলমান। কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগার নির্মাণ কাজ কম/বেশী ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৬৯.৫০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.০০%। 	বিসিক
৩১.	মঞ্জা এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।				বাস্তবায়িত
৩২.	রাষ্ট্রীয়ত্ব ২টি কারখানা পরিষ্করণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.			বাস্তবায়িত
৩৩.	“শাহজালাল ফাটলাইজার কোম্পানি লি.” এবং “নর্থ-ওয়েস্ট ফাটলাইজার কোম্পানি লি.” শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.			বাস্তবায়িত
৩৪.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ড্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।				বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৫.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।				বাস্তবায়িত
৩৬.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।				বাস্তবায়িত
৩৭.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।				বাস্তবায়িত
৩৮.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।				বাস্তবায়িত
৩৯.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> ৫ (পাঁচ) টি জেলা যথা: (১) ফরিদপুর, (২) রংপুর, (৩) ময়মনসিংহ, (৪) কক্সবাজার ও (৫) কুমিল্লায় বিএসটিআইএর আঞ্চলিক অফিস সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। <p>মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯।</p>	<ul style="list-style-type: none"> বরাদ্দের পরিমাণ অনুমোদিত ডিপিপি (৩য় সংশোধন) অনুযায়ী ৫১৪৪.৫০ (লক্ষ টাকা)। ব্যয়ের পরিমাণ (শতকরা হারসহ): ১৬.৪৯ (লক্ষ টাকা) শতকরা হার (১.৬৫%) জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত। সম্পাদিত কাজের পরিমাণ: ৫ জেলার মধ্যে ফরিদপুর, রংপুর, ময়মনসিংহ ও কক্সবাজার অফিসের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কুমিল্লা অফিসের কাজ সামান্য বাকী আছে যা শীঘ্রই শেষ হবে। উক্ত প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ৮৫% জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত। অতিক্রান্ত সময় (শতকরা হারসহ): উক্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত। : ৩৭০১.৫৯ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৭২.০০%। 	বিএসটিআই
৪০.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).				বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
৪১.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম।	<ul style="list-style-type: none"> • খাদ্যের গুণগত মান যাতে যথাযথ হয় সেই লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট, সার্ভিল্যান্সটিম পরিচালনা করে অবৈধ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ বিভিন্ন স্থানের খোলা বাজার ও কারখানা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। • বিএসটিআইতে বাধ্যতামূলক ১৯৪টি পণ্যের মধ্যে বিশেষ করে ৮০টি খাদ্য পণ্যের নমুনা বিএসটিআই'র বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষণ পূর্বক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (নিয়মিত মামলা দায়ের, শোকেজ প্রদান, পণ্যের লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি) গ্রহণসহ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এটা চলমান প্রক্রিয়া। 	বিএসটিআই।
৪২.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<p>(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি): নিজস্ব উদ্যোগে কারখানাটি চালু করার বিষয়টি বিসিআইসি বোর্ডের অনুমোদনের পরে বিভিন্ন ইউনিটের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে এবং এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ১২-১১-২০১৮ এবং ১৩-১১-২০১৮ তারিখ সিসিসি সরেজমিনে পরিদর্শন করে। সিসিসি এর ইনহাউজ কমিটি গত ০২-১২-২০১৮ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে।</p> <p>(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএম): নওপাজেকো কর্তৃক ১১-১২-২০১৮খ্রি. তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক নওপাজেকো এপ্রিল/২০১৯ এর মধ্যে ৫৪.৪২ কোটি (চুয়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করবে। বাকী ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি</p>	<p>(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) : <ul style="list-style-type: none"> • উক্ত দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করা হচ্ছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিসিআইসি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। • এছাড়াও সিসিসি-তে একটি সোডাঅ্যাশ, কস্টিক সোডা কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে Yousif Al Rajhi Const. Est. থেকে গত ০৭-০১-২০১৯ তারিখে প্রাপ্ত খসড়া MOUটি সংশোধনপূর্বক গত ১৩-০১-২০১৯ তারিখে সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাসে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। <p>(২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি. : <ul style="list-style-type: none"> (ক) নর্থ বেঙ্গাল পেপার মিলস লি.-কে বেসরকারিকরণ তালিকা হতে অবমুক্ত করার বিষয়টি এ মন্ত্রণালয়ের ০১/০৮/২০১৮ তারিখের পত্রে বিসিআইসি ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) কে অবহিত করা হয়। (খ) Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের নিমিত্ত বুয়েটের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে ০৩টি সম্ভাব্য প্রকল্পের Pre Feasibility Study সম্পাদনের জন্য গত ১৬/০৪/২০১৮ তারিখে বুয়েট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে কমিটি বুয়েট কর্তৃক প্রেরিত কোটেশন মূল্যায়ন করে গত ০১/০৭/২০১৮ তারিখে প্রতিবেদন পেশ করে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে বুয়েট কর্তৃক তিনটি প্রকল্পের Pre Feasibility Study সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। <p>(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএম) : খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটিপি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভের কাজ চলমান রয়েছে। অতঃপর ডিজাইনসহ নির্মাণ কাজের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আনুমানিক মে, ২০১৯ এর মধ্যে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে বলে আশা করা যায়।</p> <p>(৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. : <ul style="list-style-type: none"> • শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০১/০৪/২০১৮ তারিখের পত্রে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর অনুকূলে ৩৬/৬৮-৬৯ নং এল,এ কেস মূলে অধিগ্রহণকৃত ১৮.০০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ বিষয়ে নির্দেশাবলীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ-জ) </p> </p></p>	বিসিআইসি/বিরা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>দশ লক্ষ) টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ (৫৮৬.৫২ কোটি টাকা) পরিশোধ সাপেক্ষে কেএনএমএল কর্তৃক উক্ত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে চূড়ান্তভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করবে।</p> <p>উল্লেখ্য, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো) এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর জমি। কেএনএম এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস্ লি. (কেএইচবিএমএল) এর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর। এছাড়াও ১৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণের জন্য ৫.২৬ একর জমির প্রয়োজন হবে। তাহলে প্রস্তাবিত পেপার মিলের জন্য (৪৭.৫৭ - ৫.২৬)= ৪২.৩১ একর জমি অবশিষ্ট থাকবে।</p>	<p>এর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা লেদার কোম্পানির (ডিএলসি) অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি ১০/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে ডিএলসি'র দখলে থাকা ১৮(আঠার) একর জমির মালিকানা পূর্ব নির্ধারিত প্রতি একর জমির মূল্য ৩ লক্ষ টাকা হিসেবে ৫৪ (চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা বিসিআইসি কর্তৃক বিসিএসআইআর অথবা জেলা প্রশাসক, ঢাকা কে পরিশোধ সাপেক্ষে ডিএলসি তথা বিসিআইসি'র অনুকূলে হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেছে। বর্ণিত জমি ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. (ডিএলসি) এর নামে হস্তান্তরিত হলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হবে।</p> <p>• এ বিষয়ে ২০/০১/২০১৯ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিসিআইসি) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. উপস্থিত হয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল,এ) এর সাথে সাক্ষাত করেন। প্রেরিত পত্রের ফটোকপি তারা নতুনভাবে গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।</p> <p>(৫) বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।</p> <p>বিআইএসএফ-কে ঢাকার মিরপুর হতে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য গঠিত উপ-কমিটি গাজীপুর জেলায় খিলগাঁও ও নারায়নপুর মৌজায় ৪১.৩৪ একর জমি নির্বাচন করে। বিআইএসএফ এর ইন-হাউস কমিটি গত ০২/০৪/২০১৮ তারিখে উক্ত জমিতে নতুন করে কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে আগামী ২০-২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব কিনা তা জানতে চেয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ন্যূনতম দৈনিক ২.২-২.৬ এমএমসিএফ গ্যাস আগামী ২০-২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ সম্ভব কিনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিসট্রিবিউশান কোম্পানি লি. কে গত ০২/০৪/২০১৮ তারিখে পত্র প্রদান করে। এ বিষয়ে বিআইএসএফ কর্তৃপক্ষ বিউবো ও তিতাস এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া নারায়নকুল ও খিলগাঁও মৌজায় দাগ নং, খতিয়ান নং এ ভুল থাকায় তা সংশোধনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ইতোপূর্বে বিআইএসএফ এর ইন-হাউস কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনটি সংশোধনপূর্বক জরুরিভিত্তিতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এর নিকট প্রেরণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআইএসএফ-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে বিআইএসএফ এর ইন-হাউস কমিটি কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>	
৪৩.	কারখানার শ্রমিকদের চাকুরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।				বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৪.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।				বাস্তবায়িত
৪৫.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।				বাস্তবায়িত
৪৬.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।				বাস্তবায়িত
৪৭.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।				বাস্তবায়িত
৪৮.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।				বাস্তবায়িত
৪৯.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে।			অনুমোদিত ১ লক্ষ (±১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়েছে এবং বিপণন অব্যাহত আছে।	বিএসএফআইসি
৫০.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা।	১২/০৪/২০০৯		“নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি গত ০৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ২৭০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে জানুয়ারি ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯১০.০০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ২.৮১% এবং বাস্তব ১৬%। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২টি প্যাকেজ NBSM-1 এর জন্য গত ১৩-০৯-২০১৮ তারিখ ও NBSM-2 এর জন্য গত ১৬-০৯-২০১৮ তারিখ দরপত্র গ্রহণের দিন ধার্য করে পুনঃআন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করা হয় এবং প্রাপ্ত দরপত্রসমূহ মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	বিএসএফআইসি
৫১.	র-সুগার আমদানি।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		<ul style="list-style-type: none"> “ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” এবং “নর্থবেঙ্গাল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন” প্রকল্পদ্বয়ের আওতায় বছরে প্রতিটিতে ৪০,০০০ মে.টন ধরে মোট ৮০,০০০ মে.টন পরিশোধিত চিনি উৎপাদনকল্পে প্রকল্প দুইটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে ফরিদপুর চিনিকলে ও জয়পুরহাট চিনিকলে দুইটি ডুয়েলফুয়েল বয়লার স্থাপন করা হয়েছে। এইদুইটি চিনিকলে ডুয়েলফুয়েল বয়লারের মাধ্যমে অমৌসুমে র- 	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				সুগার আমদানি করে পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।	
৫২.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশবেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
৫৩.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত
৫৪.	রুগ্ন শিল্পের পুনর্বাসন।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরূপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকৃত রুগ্ন শিল্পের সংখ্যা নিরূপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের বিষয়ে বিআইএম কর্তৃক খসড়া সমীক্ষা প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান আছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।
৫৫.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)।			-	
৫৬.	“রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে।”	২২/০৫/২০১৮		<p>বিএসএফআইসি: বিএসএফআইসি'র অধীন কোন রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। বর্তমানে ১৫টি চিনিকল এবং ০১টি ইন্জিনিয়ারিং কারখানা সহ মোট ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে কেবু এন্ড কোং (বিডি) লি. এবং রেনউইক, যশস্বের এন্ড কোং (বিডি) লি. এ প্রতিষ্ঠান দু'টো লাভজনক এবং বাকীগুলো অলাভজনক হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> এ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করার লক্ষ্যে ডাইভারসিফাইড পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত ঠাকুরগাঁও চিনিকল এবং নর্থবেঙ্গল চিনিকলে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ০৬-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩৫৯ তম বোর্ড সভায় 'র' সুগার হতে চিনি উৎপাদনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে মোবারকগঞ্জ, জয়পুরহাট, পাবনা, জিলবাংলা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া চিনিকলসহ ৬টি চিনিকলে রিফাইনারি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। “রাজশাহী চিনিকলে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বোতলজাতকরণ এবং পাল্প প্লান্ট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম চলমান আছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৫টি চিনিকলে প্রেসমাড হতে সিএনজি উৎপাদন ও বোতলজাত করে বিপণনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া মৎসচাষ, মাশরুম চাষ, গো-খাদ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন জাতের ফলের বাগান এবং ৫টি চিনিকলের কৃষি খামার ও অন্যান্য চিনিকলের আখ আবাদের অনুপযোগী পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসজি উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম চলমান আছে। 	বিসিআইসি/বিসিক/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p>বিসিক:</p> <ul style="list-style-type: none"> বিসিকের বিদ্যমান ৭৬টি শিল্পনগরীতে ৫৮৫৩টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে মোট ১০,১৮৫টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭১টি শিল্প ইউনিট মালিকানা দ্বন্দ্ব, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সমস্যা, আর্থিক সংকট, মামলা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বন্ধ/রুগ্ন অবস্থায় আছে। বন্ধ/রুগ্ন শিল্প ইউনিটের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণান্তে বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সম্ভাবনাময় নতুন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রতি ২ মাস অন্তর জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা করার জন্য প্রশাসকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে। <p>বিসিআইসিঃ</p> <p>রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের খালি/অব্যবহৃত জায়গায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিসিআইসি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছেঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> (১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) : গত ০৩/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখে সিসিসিতে অবস্থানরত সকল চাইনিজ নাগরিক কোন রকম অবহিত না করে সিসিসি ত্যাগ করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, চায়না ঠিকাদার M/S Wuhan Anyang Science & Technology co., Ltd. সিসিসি পুন:চালু করণে আগ্রহী নয়। সে প্রেক্ষিতে সাধারণ ঠিকাদারের সাথে বিসিআইসি'র সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী অনুসরণ করে এবং এ সংক্রান্ত বিধি বিধান মেনে গত ০৬/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে সাধারণ ঠিকাদারকে চুক্তি হতে Terminate করা হয়। বর্তমানে নিজস্ব উদ্যোগে কারখানাটি চালু করার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত কারখানায় মালামাল সরবরাহকারী বিভিন্ন ডেভরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ইউনিটের ট্রায়াল অপারেশন চলছে। (২) নর্থ-বেঙ্গল পেপার মিল লি. (এনবিপিএম): এনবিপিএম এর আলোচ্য জমি “Installation of a Paper Mill in the Premises of North Bengal Paper Mills Limited (NBPM), Paksey, Pabna” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হবে মর্মে উল্লেখ করে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। (৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএমএল): পেপার মিলের জন্য জমি রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভের কাজ চলমান রয়েছে। অতঃপর ডিজাইনসহ নির্মাণ কাজের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মে, ২০১৯ এর মধ্যে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে। (৪) উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.: উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি., শ্যামপুর, ঢাকা এর খালি জায়গায় নতুন প্রকল্প নির্বাচনের জন্য বিসিআইসি কর্তৃক গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে। 	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p>বিএসইসি: বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ০৩টি অলাভজনক হলেও এগুলোকে রুগ্ন শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেনি। তবে জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর জমিতে কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০-১২-২০১৮ তারিখে স্ট্রাটাজিক পার্টনারশীপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০/০১/২০১৯ তারিখে 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন'এর অন্য একটি প্রতিনিধিদলের সাথে বিএসইসি বৈঠকে নিম্নের ০৩টি সিদ্ধান্ত হয়েছে-</p> <p>i. GEMCO will request to collect demand information from concerned organization like PDB, REB, DPDC, DESCO, NESCO etc. for coming 5 years.</p> <p>ii. BSEC will request a letter from Ministry of Industry to Ministry of Power to assist information collection.</p> <p>iii. BSEC/MoI will collect and provide power sector development plan to ED</p>	
৫৭.	<p>আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে।</p>	২২/৫/২০১৮ খ্রি.		<p>আখের বিকল্প হিসেবে সুগারবিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী, পাবনা কর্তৃক ২০১১-২০১২ মৌসুম হতে ১২ টি সুগার মিলের পরীক্ষামূলক খামারে এবং ননমিলজোনে সুগারবিট উৎপাদন কাজ বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশে চাষ উপযোগী ২টি সুগারবিটের জাত (শুভ্রা এবং কাভেরী) অবমুক্ত করেছে। সেইসাথে সুগারবিট চাষের কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের জন্য ইতোমধ্যে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও অবশিষ্ট ১৪টি সুগারমিলে সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে, যা যথাশীঘ্র বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে। ২০১৮-২০১৯ মৌসুমে ১৪টি সুগার মিলের পরীক্ষামূলকখামারে ০.৫০ একর করে মোট ৭.০০ একর জমিতে সুগারবিট চাষ করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সুগারবিটের বীজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী, পাবনা এর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। 	বিএসএফআইসি