

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৫৭টি। উক্ত ১০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে বর্তমানে ১০টি প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়নধীন। ৫৭টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩২টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৫টি নির্দেশনাবর্তমানে বাস্তবায়নধীন আছে।

বাস্তবায়নধীন ১০টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন।	৩০/৬/২০১২ খ্রি.	<p>■ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাংগাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>৫০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>জমির আংশিক মূল্য বাবদ ১১৬ কোটি টাকা জেলা প্রশাসন বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১১১ কোটি টাকার প্রাক্কলন পাওয়া গেছে।</li> <li>আরডিপিপি সংশোধনপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হবে। আরডিপিপি সংশোধনের নিমিত্ত গত ০৪-০৪-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে অবশিষ্ট টাকা পরিশোধ করা হবে।</li> <li>২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১১২০০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>প্রকল্পের অনুকূলে মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৭৫৬.৯৪ লক্ষ টাকা।</li> <li>অগ্রগতির হার : আর্থিক ৭২%, বাস্তব অগ্রগতি ৪০%</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b> বিদ্যুৎ সংযোগ এর অনুমতি পাওয়া গেছে, গ্যাস সংযোগ এর অনুমতি পাওয়া যায়নি, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। RDPP অনুমোদিত হলে দরপত্র আহবান করা হবে।</p>	বিসিক
০২.	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ।	২৫/০২/২০১২ খ্রি.	<p>‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থ নৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। সর্বশেষ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন পায়রা বন্দরের সন্নিকটে চর নিশানবাড়িয়া ও পার্শ্ববর্তী মধুপাড়া মৌজা নিয়ে মোট ১০৫.০৫ একর জমিতে এ শিল্প স্থাপনের</p>	<p>‡ বর্ণিত জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দরের অনাপত্তি পাওয়ার জন্য পায়রা বন্দর ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করা হয়।</p> <p>‡ জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে।</p> <p>‡ প্রস্তাবিত জমির CS, RS, BS পর্চ ১ ও জমির তথ্য জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী-এর কার্য কাল হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।</p> <p>‡ অন্যদিকে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।</p> <p>‡ বর্ণিত জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত জরিপ/ভিত্তিতে বিস্তারিত কারিগরী ও অর্থ নৈতিক সমীক্ষা পরিচালনাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন(বিএসইসি) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।		
০৩.	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	১৮/০২/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে ১০.০০ একর জমি নিয়ে ২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।</li> <li>মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>জেলা প্রশাসন হতে গত ২৮-০২-২০১৯ তারিখে জমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে জনবল কাঠামো সংশোধনপূর্ব কগত ০৬-০২-২০১৯ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে গত ২০-০৩-২০১৯ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>সন্দ্বীপ উপজেলার উপকূলীয় এলাকায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" এর আওতায় বিসিক লবণ শিল্পপার্কে'র জন্য ২৫০০০ একর জমি বরাদ্দকরণ প্রসঙ্গে গত ২০-০৩-২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের জন্য ১০০ একর জমি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবরে গত ২৭-০৩-২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি জেলা প্রশাসক হতে সম্মতি পাওয়া যায়নি।</li> </ul>	বিসিক
০৪.	রাজশাহী বিসিক শিল্প নগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	২৪/১১/২০১১ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার কচুয়াডোল - ললিতাহার মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে ১৩১.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</li> <li>মেয়াদ: জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>৫০ একর জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>জমি অধিগ্রহণে বিলম্ব হওয়ায় ২ বছর মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি করে প্রকল্পের সংশোধিত খসড়া ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া ডিপিপিটি অনুমোদনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</li> <li>প্রকল্প এলাকায় মাটি ভরাতের জন্য ২৮-০৪-২০১৯ তারিখে টেন্ডার আহবান করা হয়েছিল। কিন্তু কোনো প্রস্তাব না পাওয়ায় ০৬/০৫/২০১৯ তারিখে পুনরায় টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।</li> <li>আর্থিক কঅগ্রগতির হার ৯৬% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ২০%।</li> </ul>	বিসিক
০৫.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা।	০৯/০৪/২০১১ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমি নিয়ে মোট ৬২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২য় সংশোধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান।</li> <li>মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ ২০১৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে। মাটি ভরাট ও ডাইক নির্মাণ কাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়েছে। তবে কাজে ধীরগতির জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গত ০৯-০৪-২০১৯ এবং ০৫/০৫/২০১৯ তারিখে দুই দফায় প্রকল্প পরিচালকের পক্ষ থেকে তাগিদপত্র দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মাটিভরাট ও ডাইক নির্মাণকাজ চলমান আছে।</li> <li>প্রকল্পটি ৩য় সংশোধন করে জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে।</li> <li>আর্থিক কঅগ্রগতির হার ২০% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ৩০%।</li> </ul>	বিসিক
০৬.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।	০৫/৩/২০১১ খ্রি.	<p>(১) <b>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম):</b> বন্ধ ঘোষিত খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ লি. এর অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নওপাজেকোর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা</p>	<p>(১) <b>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম):</b> ‡ খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিল লি. (কেএনএমএল) এর ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি ৫৮৬.৫২ কোটি টাকা (পাঁচ শত ছিয়াশি কোটি বায়ান্ন লক্ষ) মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে বিদ্যুৎ বিভাগ এর আওতাধীন নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশনকোম্পানি লি: (নওপাজেকো) কে হস্তান্তর করার বিষয়ে নওপাজেকো ও কেএনএমএল এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী নওপাজেকো কর্তৃক</p>	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৫৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে।</p> <p>উল্লেখ্য, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো) এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস লি. এর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জমি। উক্ত জমির মধ্যে ৫.২৬ একর জমিতে ১৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোড়াউন নির্মণ করা হবে।</p> <p><b>(২) দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</b></p> <p>‡ মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্য কৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করা" এর বিষয়ে শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</p> <p>‡ উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-</p>	<p>কেএনএমএল এর অনুকূলে ২০০ (দুইশত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর করা হয় এবং গত ২৫/০৫/২০১৯ তারিখে ৫৪.৪২ কোটি (চুয়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করা হয়। অবশিষ্ট ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ (৫৮৬.৫২ কোটি টাকা) পরিশোধ সাপেক্ষে কেএনএমএল কর্তৃক ৫০(পঞ্চাশ) একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা দলিল মূলে চূড়ান্তভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে।</p> <p>‡ নওপাজেকোর নিকট থেকে মূল্য প্রাপ্তিসাপেক্ষে সোনালী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের দায়দেনা পরিশোধ করে কেএনএমএল এর রেজিস্ট্রার্স দলিলসমূহ ব্যাংকের নিকট হতে অবমুক্ত করে কেএনএমএল এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস এর জমি একীভূত করে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোড়াউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটার সার্ভে রকাজ চলমান রয়েছে। সয়েল টেস্ট ও ডিজিটার সার্ভে রিপোর্ট পাওয়ার পর কনসালটেন্ট নিয়োগ করে ডিজাইন সম্পন্ন করা হবে।</p> <p><b>(২) দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</b></p> <p>‡ শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে গ্রহণকৃত ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি, এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্তে প্রতিষ্ঠানটির তফসিলভুক্ত ভূমির সম্ভাব্য বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য গত ০৩-১২-২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও খুলনা এবং বিসিআইসি বরাবর প্রেরণ করা হয়।</p> <p>‡ বিসিআইসি ও জেলা প্রশাসক, খুলনা হতে বর্তমান সম্ভাব্য বাজার মূল্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। জেলা প্রশাসক, ঢাকা হতে প্রতিবেদন অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। গত ২১/০১/২০১৯, ১৭/০২/২০১৯ ও ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর তাগিদ দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক, ঢাকা হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।</p>	

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়।</p> <p>‡ তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ২৩/০৭/২০১৮ তারিখের পত্রে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্দেশনা গ্রহণের জন্য সার-সংক্ষেপের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের নির্দেশনা দিয়ে সার-সংক্ষেপটি ফেরত প্রদান করে।</p> <p>‡ নির্দেশনামতে গত ০৯/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে :</p> <p>(ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে</p> <p>(খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে।</p> <p>প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.' এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্' এবং ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' এর দায়-দেনা বিষয়ে পর্যালোচনার নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেখা) সভাপতিত্বে ০৮/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে একটি সভা হয়। সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :</p> <p>ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. প্রতিষ্ঠানটির দায়-দেনার সর্বশেষ তথ্যসহ ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ এবং বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনার বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আগামী ১৫(পনের) কর্মদিবসের মধ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।</p>		
০৭.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াকরণজাত শিল্প	২২/০২/২০১১ খ্রি.	<p>বরগুনায় শীপ রি-সাইক্লিং শিল্প স্থাপন প্রকল্প গ্রহণঃ</p> <p>‡ স্থান পরিদর্শন হয়েছে</p>	<p>‡ গত ০৬.০৩.১৯ তারিখে EOI খোলা হয়েছে। মূল্যায়ন কাজ সম্পাদন করে সকল আগ্রহী প্রতিষ্ঠানকে RFP প্রদান করা হয়েছে। কাজের শতকরা হার ১০%।</p> <p>‡ পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (Environmental Impact Assessment)</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।		‡ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইয়ের PFS অনুমোদন হয়েছে। ‡ ডিপিপি প্রস্তুত হয়নি।	এর প্রতিবেদন গত ০৪.০৩.২০১৯ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পাওয়া গেছে। ‡ কারিগরী অর্থ নৈতিক সমীক্ষার জন্য ১.৬০ লক্ষ টাকা ছাড়ের অনাপত্তি পরিকল্পনা কমিশন হতে পাওয়া গেছে যা অর্থ বিভাগে অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। সম্পাদিত কাজের শতকরা হার ১৫%।	
০৮.	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন।	২৯/১২/২০১০ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯/০৫/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বাংলাদেশ অর্থ নৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, “মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না”।</li> <li>উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজা’র প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে আগামী ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</li> </ul>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিক
০৯.	বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	০৬/৫/২০১০ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>‡ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বরগুনা জেলার সদর উপজেলার কোরক মৌজায় ১০.২০ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ১১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।</li> </ul> <p>মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২০</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>মে ২০১৭ পর্যন্ত নিয়োজিত প্রাক্তন ঠিকাদারের মাধ্যমে ৭৫% মাটি ভরাট কাজ সমাপ্ত হয়।</li> <li>অবশিষ্ট ২৫% মাটি ভরাটসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ রেন্ট সিডিউল ২০১৮ অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধিসহ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের উপর ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে গত ২৪-০৪-২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্য বিবরণী এখনো পাওয়া যায়নি। ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে।</li> <li>প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪৩৮.৮৫ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৩৯.৩২% ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৩৯.০০%।</li> </ul>	বিসিক
১০.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন	২৯/০৩/২০১৮ খ্রি	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপনের পরিবর্তে নীলফামারী অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রস্তাবিত শিল্পপার্কটিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন।</p> <p>মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১</p>	<p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত বর্তমান জমির মৌজা রেন্ট ও তার ওপর সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করে এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালের পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ডিপিপি’র ওপর গত ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে উক্ত সভার কার্য বিবরণী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে জনবল নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত গত ০৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ একরের পরিবর্তে ৫০ একর আয়তনের শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবটি ফেরত আনা হয়।</p>	বিসিক

বাস্তবায়নধীন নির্দেশনাসমূহ

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	০৬/৯/২০১৬ খ্রি.	‡ নির্দেশন অনুযায়ী বেজার জমিতে জামালপুর ও নীলফামারী জেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	‡ জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ: ৫০ একর জমির মূল্যসহ বরাদ্দের সম্মতি পাওয়া গেছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। ‡ নীলফামারী বিসিক শিল্পনগরী: নীলফামারী জেলার অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০০ একর জমি প্রাপ্তির সম্মতি পাওয়া গেছে। বিসিকের পরিকল্পনা বিভাগ থেকে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই উক্ত কমিটি সরেজমিন পরিদর্শন নে যাবেন।	বিসিক
০২.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগগুলোর উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	১১/৫/২০১৬ খ্রি.	‡ মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫একর জমির উপর ৯.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১	<ul style="list-style-type: none"> <li>বর্গিত স্থানে আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রণীত ডিপিপি ওপর ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> <li>সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মধুপুরের পরিবর্তে মুক্তাগাছায় বিসিকের নিজস্ব জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।</li> <li>বর্তমানে ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।</li> </ul>	বিসিক
০৩.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<b>বিসিআইসি:</b> পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান্ট তৈরির উদ্দেশ্যে নির্গত বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণের কার্যক্রম গ্রহণ।	<b>(ক) বিসিআইসি:</b> ‡ টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করার ব্যবস্থা রয়েছে। উল্লেখ্য যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনানুযায়ী গত ১১-০৭-২০১৮ তারিখে কারখানায় অনুষ্ঠিত কারিগরি সভায় টিএসপিএল এর নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে $p^H$ , TS, TDS, SS প্রভৃতি DOE মানমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে ডেন ওয়াটার একটি পিটে নিয়ে যাওয়ার জন্য রিসিভিং পিট তৈরিসহ কন্সট্রাকশন ডেনে একটি স্লুইস গেট বসানো হয়েছে। বার্ষিক ও ভারহোলিং শেষে ইটিপি স্থাপনের কাজ পুনরায় এগিয়ে নেয়া হবে। পাশাপাশি টিএসপিএল-এ জিরো ডিসচার্জ সিস্টেম বাস্তবায়নের জন্য EDAC Engineering Ltd., India এর প্রতিষ্ঠানের বাংলাদেশী প্রতিনিধির সাথে গত ১০-০২-২০১৯ তারিখে কারখানায় এক সভা আয়োজন করা হয়। উক্ত সভায় টেকনিক্যাল প্রস্তাবসহ বাজেটেরী অফার প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে অনুরোধ জানানো হয়। এছাড়া গত ২৪-০২-২০১৯ তারিখে Ion Exchange Environment Management (BD) এর সাথে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় টেকনিক্যাল প্রস্তাবসহ বাজেটেরী অফার প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানটিকে অনুরোধ জানানো হয়। সে প্রেক্ষিতে ০৬-০৫-২০১৯ তারিখে Ion Exchange Environment Management (BD) হতে টেকনিক্যাল প্রস্তাবসহ বাজেটেরী অফার পাওয়া যায়।	বিসিআইসি/বিসিক/ বিএসএফআইসি চলমান প্রক্রিয়া

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>‡ কর্ণ ফুলী পেপার মিল(কেপিএম) লিঃ এ তরল বর্জ্য দূষণমুক্ত করার জন্য ছোট আকারে Effluent Treatment Plant(মাল্টি-স্টেজ লেগুন/পিট) রয়েছে।</p> <p>কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কারখানায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় In-Built ETP থাকবে।</p> <p><b>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</b></p> <p>‡ বিএসএফআইসির আওতাধীন '১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।</p> <p><b>বিসিক :</b></p> <p>নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</p>	<p>‡ কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি:</b></p> <p>RADP এর বরাদ্দ অনুমোদন প্রাপ্ত হয় এবং প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থে র বিভাজন অনুমোদন হয়। ৩য় কিস্তির টাকা অনুমোদন হয়েছে এবং অর্থ ছাড়ের জন্য প্রধান হিসাবরক্ষক কর্মকর্তা শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। DPP এর ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী সরাসরি ক্রয় পদ্ধতির মাধ্যমে সরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বুয়েটের BRTC এর সাথে consultancy কাজের চুক্তি হয়েছে। ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপন কাজের জন্য সাইট নির্বাচন চূড়ান্ত হয়েছে। ২১-০৪-২০১৯ তারিখে ১৩৬.৭৫ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে।</p> <p><b>বিসিক :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিসিকের মোট ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে ইটিপিযোগ্য শিল্প ইউনিট সংখ্যা ১৩৮টি। এর মধ্যে ৮২টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে।</li> <li>অবশিষ্ট ৫০টি ইউনিটে ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিসিকে কর্তৃক দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য শিল্পনগরী বিভাগ থেকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>অগ্রগতির হার ৫৯.৪২%।</li> </ul>	
০৪.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলা শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	নগরায়নের মাস্টার প্লানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক হতে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ১০টি জেলা (গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা,	<ul style="list-style-type: none"> <li>পাবনা বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ এ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হয়েছে।</li> <li>ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় বিসিক শিল্পনগরী বাস্তবায়নের কাজ চলছে। অগ্রগতির হার ৪১%।</li> <li>কুমিল্লা জেলায় খাদি শিল্পের ওপর শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</li> <li>গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, দিনাজপুরে শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।</li> </ul>	সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			দিনাজপুর, পাবনা) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। <b>মেয়াদ : জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০</b>		
০৫.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪খ্রি.	‡ আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার উৎপাদনের জন্য “ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টি লাইজারপ্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।	‡ প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) গত ০৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) and China National Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd. (CC-7) এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।  <u>প্রকল্পের অগ্রগতি</u>  ১। Loan Agreement স্বাক্ষর করার লক্ষ্যে অর্থ নৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।  ২। প্রকল্পের Site টি জুলাই ২০১৯-এর মধ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নিকট বুঝিয়ে দেয়ার লক্ষ্যে নিম্নে উল্লেখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছেঃ  ক) MHI কর্তৃক প্রকল্প এলাকায় মাটির গুনগত মান যাচাইয়ের জন্য Soil investigation ২৩-০৩-২০১৯ তারিখে শেষ হয়েছে।  খ) পিইউএফএল কারখানা ও কলোনী এর মধ্যবর্তী এলাকার মাঝে সাধারণ জনগণের চলাচলের জন্য ব্যবহৃত রাস্তা বন্ধ করে বাউন্ডারীর বাহির দিয়ে নতুন রাস্তা তৈরী করা এবং বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করার কাজ গত ০৬-০৪-২০১৯ তারিখে শুরু হয়েছে।  গ) Lagoon ভরাট করার জন্য গত ০৭-০৪-২০১৯ তারিখে পুনঃ দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়। কিন্তু ২য় দরপত্রে উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত দরের চেয়ে বেশী হওয়ায় পুনঃ প্রাক্কলন করে Fresh Tender আহ্বান করার প্রক্রিয়া চলমান আছে।  ঘ) নিম্নোক্ত কাজগুলি পেট্রোবাংলা, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে Depository Work হিসাবে করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।  ১) প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত তিতাসের অফিসার্স ও স্টাফ কলোনী অন্যত্র স্থানান্তর।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি।  বাস্তবায়নধীন



ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				২) প্রজেক্ট এরিয়ার মধ্যে অবস্থিত তিতাস গ্যাস লাইন সরানো। ৩) Overhead 33kv and 11kv High Tension Electrical Line সরানো।	
০৬.	বিসিক শিল্প নগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	‡ বিসিক শিল্পনগরীতে বাতিলকৃত ও পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ‡ শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	‡ বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে বাতিলকৃত এবং পুনঃবরাদ্দযোগ্য ১৮০টি শিল্প প্লটের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার জন্য ২১-১২-২০১৮ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে ৪৯৬টি শিল্প প্লটের তালিকা করে পুনরায় ২২/০৫/২০১৯ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ‡ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় কার্যালয় প্লট বরাদ্দের বিষয়ে ব্যবস্থা নিবে। এ বিষয়ে আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া জুন ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। ‡ শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থে রমাধ্যমে ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতায় ৮৪টি পূর্ত কাজ শুরু করা হয়েছে, যা জুন ২০১৯ সমাপ্ত হবে।	বিসিক
০৭.	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<b>বিটাক</b> “বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১।	<b>বিটাক</b> বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। “বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। গত ১২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাবের ওপর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের অনুসরণে সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠনকৃত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ২৫/০৪/২০১৯ তারিখে তা অনুমোদিত হয়।  • অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৭৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা।  <b>বিভাগীয় পর্যায় মহিলা হোস্টেলসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ</b> ০৫টি বিভাগে বিদ্যমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ব্যতিত অবশিষ্ট ৪টি বিভাগে যথাঃ সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে নারী হোস্টেলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে জমি বরাদ্দ/অধিগ্রহণের জন্য বিভিন্ন জেলায় পত্র প্রদান করা হয়েছে। সিলেট বিভাগের কেন্দ্রটি সুনামগঞ্জ জেলায় এবং ময়মনসিংহ বিভাগের কেন্দ্রটি জামালপুর জেলায় নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রংপুর বরিশাল ও জামালপুর জেলা প্রশাসক হতে জমির মৌজা ম্যাপসহ অধিগ্রহণের সম্ভাব্য মূল্যের পরিমাণ পাওয়া গেছে এবং গত ১৪/০২/২০১৯ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রাক্কলিত মূল্যসহ জমি অধিগ্রহণের একটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। প্রস্তাব অনুযায়ী ডিজিটাল সার্ভে র জন্য প্রস্তাব করা হবে। ডিজিটাল সার্ভে হওয়ার পর ০৪টি কেন্দ্র নির্মাণের জন্য একটি ডিপিপি প্রণয়ন করে ০৪টি কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম শুরু করা হবে।	বিটাক/বিআইএম

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p><b>বিআইএম</b></p> <p>“ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ” নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।</li> </ul>	<p><b>বিআইএম</b></p> <p>(ক) ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে।</p> <p>(খ) বিভাগীয় পর্যায়ের বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে।</p> <p>(গ) “ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ” প্রকল্পটি গত ০৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা।</li> <li>বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।</li> <li>২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৫৮৭.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>প্রকল্পের অনুকূলে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৬৯.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ১.১৪%।</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ কার্যক্রম এবং প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত লে-আউটে বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভাঙার কাজ চলছে। প্রকল্পের আওতায় গত ০১-১২ মার্চ ২০১৯ সময়ে একটি বৈদেশিক সফর সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০৮.	রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p>১। কর্ণ ফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স ‡ কেপিএম কারখানাটির বিএমআর এবং একটি নতুন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে M/S China National Machinery Imp. &amp; Exp. Corporation (CMC), China এর সাথে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে MOU স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গানে বিসিআইসি'র মালিকানায 'বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 'বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩২৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি: ২৩২৭৬৮.০০ (বৈদেশিক মুদ্রা 162156.০০ লক্ষ টাকা, Cash Foreign Exchange ) (স্থানীয় মুদ্রা 70612.০০ লক্ষ টাকা) নিজস্ব অর্থ: ০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত।</p> <p>৩। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের টেকেরঘাট এলাকায় পিপিপি মডেলে বিদ্যুৎ এবং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন: সৌদি আরবের Engineering</p>	<p>১। কর্ণ ফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স: Feasibility study করার লক্ষ্যে CMC, China এর প্রতিনিধি শীঘ্রই কেপিএম পরিদর্শন করবেন বলে গত ২৮-০৪-২০১৯ তারিখে ই-মেইল বার্তায় জানিয়েছেন। আরো উল্লেখ্য যে, সৌদি অ্যান্ডারসির মাধ্যমে সৌদি আরবের কোম্পানি (অনির্ধারিত) কেপিএম-এ পেপার মিল স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছে কিন্তু এ বিষয়ে সৌদি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে এখন পর্যন্ত লিখিত প্রস্তাব পাওয়া যায়নি।</p> <p>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) : গত ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। এছাড়াও সিসিসি-তে একটি সোডা অ্যাশ, কস্টিক সোডা কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের Yousif Al Rajhi Const. Est. থেকে গত ০৭/০১/২০১৯ তারিখে প্রাপ্ত খসড়া MOUটি সংশোধনপূর্বক গত ১৩/০১/২০১৯ তারিখে সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাসে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>৩। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের টেকেরঘাট এলাকায় পিপিপি মডেলে বিদ্যুৎ এবং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন: গত ১৪/০৩/২০১৯ তারিখে সংস্থার চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে CEO, ED এর সাক্ষাতে জানান যে, ED বাংলাদেশী কনসালট্যান্ট নিয়োগ করেছেন এবং উক্ত বাংলাদেশী কনসালট্যান্ট কর্তৃক Feasibility Study সম্পাদন</p>	সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্লিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p><b>৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):</b> (ডিএলসিএল): ‡ ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ্তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে।</p> <p><b>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.:</b> ‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ফোর্স বেইস স্থাপনের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী উপজেলা, পাবনা রেললাইনের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	<p>পূর্ব ক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এছাড়াও উক্ত ফ্যাক্টরি স্থাপনের নিমিত্ত কীচামাল হিসেবে ব্যবহৃতব্য চুনাপাথর (Limestone) পাওয়ার নিশ্চয়তার লক্ষ্যে Kommorah Limestone Mining Company (KLMC), India এর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।</p> <p><b>৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল):</b> ডিএলসিএল এর দখলে থাকা ১৮.০০ একর জমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশ শাবলীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ-জ) এর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ০২-০৪-২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে পত্র প্রদান করা হয়েছে। ফলে এ জমি ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেডের নিকট হস্তান্তরিত হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ে রেকর্ড ভুক্ত কিন্তু জমির মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টির ফলে বাজেট প্রভিশন থাকা সত্ত্বেও বিসিআইসি কর্তৃক জমির মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। ডিএলসিএল থেকে বিষয়টি Follow up করা হচ্ছে। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে</p> <p><b>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম):</b> বিসিআইসি'র ১০/০৩/২০১৯ তারিখের পত্রমতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি অধিশাখার ১১/০২/২০১৯ তারিখের ৩৬.০০.০০০০.০৬২.১৮.০০৭.০৮.(২খন্ড).১৩৩ সংখ্যক পত্রের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম) সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেনঃ</p> <p>“এ জায়গায় নতুন প্রকল্পের প্রয়োজন নেই। সেনাবাহিনীকে ভূমি হস্তান্তর করা হোক। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি বিধায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন বাহিনী সমন্বয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করা হচ্ছে, সে মোতাবেক ট্রেনিংও দেয়া হচ্ছে। এ জায়গাটা যতদূর সম্ভব সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হোক যাতে দ্রুত ফোর্স বেইজ নির্মাণ করা যায়।”</p> <p>উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী এনবিপিএম এর ১০০.৫১ একর জমি ও এর উপর সমুদয় স্থাপনার ১৪০৫.৩৪ কোটি টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে উক্ত জমি বুঝে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০৬/০৫/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p><b>৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.</b></p> <p>উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.: কারখানার ৬.১৭ একর জমিতে 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯৪১.৫১ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি: ৭৯৪১.৫১ (অনুদান) লক্ষ টাকা</p> <p>নিজস্ব অর্থ: ০.০০ লক্ষ টাকা</p> <p>প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: মার্চ, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২০খ্রি. পর্যন্ত</p>	<p><b>৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.</b></p> <p>উক্ত প্রকল্পটির ডিপিপি (Development Project Proposal) গত ৩০/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি(একনেক) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের কার্যক্রম চলমান আছে।</p>	
০৯.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p>‡ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একিভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।</p>	<p>‡ এ বিষয়ে ২৩/০১/২০১৯ তারিখের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের যৌথ সভায় দুটি প্রতিষ্ঠান একীভূতের পরিবর্তে লিংক ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে দুইটি অফিস শেয়ার করে কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম ইতোমধ্যে চালু করা হয়েছে।</p>	ডিপিডিটি
১০.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তাদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p><b>বিএসটিআই :</b></p> <p>বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে সংস্থার প্রারম্ভিক পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ।</p> <p><b>বিএসএইসি:</b></p> <p>বিএসএইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মেধাবী ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে বেশ কিছু মেধাবী ও</p>	<p><b>বিএসটিআই :</b></p> <p>‡ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি ক্যাটাগরির পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি), ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়।</p> <p>‡ ইতোমধ্যে এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উইং এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। বাস্তবায়ন উইং এর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।</p> <p><b>বিএসএইসি:</b></p> <p>বিএসএইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মেধাবী ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবসরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এদের মধ্যে বেশ কিছু</p>	সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চাকরিতে পুনঃবহাল বা পিআরএল বাতিল করত: চাকরি নিয়মিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p><b>বিএবি:</b> ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য বিএবিতে কর্ম রত সকল কর্ম কর্তা ও কর্মচারীকে পূর্ব বর্তী এক বছর কর্ম কালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p>	<p>মেধাবী ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চাকরিতে পুনঃবহাল বা পিআরএল বাতিল করত: চাকরি নিয়মিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p><b>বিএবি:</b> বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মুখিমুখে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য বিএবিতে কর্ম রত সকল কর্ম কর্তা ও কর্মচারীকে পূর্ব বর্তী এক বছর কর্ম কালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে প্রণোদনা প্রদান বিষয়ক কিছু তথ্য চাওয়া হয়। অর্থ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিএবিতে তথ্য/কাগজপত্রাদি প্রেরণের জন্য পত্র দেয়া হয়েছে। বিএবি হতে এখনো তথ্যাদি পাওয়া যায়নি।</p>	
১১.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে পুরো দিতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p><b>বিসিআইসি:</b> ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লোজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরো নিয়ন্ত্রণ।</p> <p><b>বিসিক:</b> শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি</p>	<p><b>বিসিআইসি:</b> ১। <b>বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লোজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ:</b> উৎপাদিত স্যানিটারীওয়্যারের মান উন্নয়নে মূলধনী খাতে স্বল্পমেয়াদী পুনর্বািসন কর্মসূচীর আওতায় ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৬টির সরবরাহ, Installation এবং Commissioning সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ১১টি মেশিনারিজের মধ্যে Universal Testing Machine কারখানায় পৌঁছানো হয়েছে। Installation এবং Commissioning এর ব্যাপারে প্রস্তুতকারকের স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। স্থানীয় প্রতিনিধি পত্রের মাধ্যমে কিছুদিন সময় চেয়েছে। এ পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন প্রায় ৪১%। ২। <b>কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরো নিয়ন্ত্রণ:</b> পেপারের মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। কারখানার বার্ষিক উৎপাদন উন্নীতকরণ/নতুন কাগজকল স্থাপনের লক্ষ্যে গত ০২-০৪-২০১৯ তারিখে M/S China National Machinery Import &amp; Export Corporation (CMC) এবং বিসিআইসি এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। Feasibility study এর লক্ষ্যে CMC, China এর প্রতিনিধি শীঘ্রই KPM পরিদর্শন করবেন বলে গত ২১-০৫-২০১৯ তারিখে ই-মেইল বার্তায় জানিয়েছেন। বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদৃত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না।</p> <p><b>বিসিক:</b> • শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮-</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p><b>বিএসটিআই:</b> আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব প্রদান করা।</p>	<p>২০১৯ অর্থ বছরে বিসিক দেশে ও বিদেশে মোট ৩৫টি মেলা ও ৪টি ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠান আয়োজন ও অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ইতোমধ্যে বিদেশে ৭টি এবং দেশে ১৬টি মেলায় অংশগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০১টি ক্রেতাবিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> </ul> <p><b>বিএসটিআই:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হয়ে আসছে।</li> <li>বর্তমানে বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরিসমূহে সম্পাদিত ৩৫ টি পণ্যের ৩০৫ টি পরীক্ষণ প্যারামিটারের ৪১১টি পরীক্ষণ পদ্ধতি BAB হতে আইএসও/আইইসি ১৭০২৫:২০১৫ অনুযায়ী ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত এ্যাক্রিডিটেশন-এর মেয়াদ রয়েছে।</li> <li>পাশাপাশি ১৪টি পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই হতে প্রদত্ত গুণগত মান সনদকে National Accreditation Board for certification Body (NABCB), India কর্তৃক প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশনের আন্তর্জাতিক মান আইএসও/আইইসি ১৭০৬৫:২০১২ অনুযায়ী ৯ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৮ জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত এ্যাক্রিডিটেশনএর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।</li> <li>উল্লেখ্য, Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) এ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ৩৫টি পণ্যের মধ্যে ২১টি পণ্যকে বিনা পরীক্ষায় ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান সংস্থার প্রণীত মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অথবা অনুসরণ করে পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন করা হয়। বিএসটিআই এ পর্যন্ত ৩৭৫৪টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে।</li> </ul> <p><b>বিএসইসি:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিএসইসি প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব-স্ব ফেসবুক একাউন্ট খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার করছে।</li> <li>ন্যাশনাল টিউবস লি. (এনটিএল) এর পাইপ কানাডায় রপ্তানির আগ্রহ পাওয়া গেছে। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে। একটি সুনির্ধারিত মার্কেটিং প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে।</li> </ul>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p><b>বিএসএফআইসি:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>কেবু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এর সাথে যোগাযোগ করা হয়।</li> <li>তিনি উক্ত ইউনিটের স্পিরিট আহরণের হার ও স্পিরিটের গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে এক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি প্রোজেক্ট প্রপোজাল ২৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কেবু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর প্রেরণ করেন।</li> <li>সে প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রোজেক্ট প্রপোজালটি করপোরেশনের ০৬-০২-২০১৯ তারিখে ২৪০০তম বোর্ড সভায় উপস্থাপনপূর্ব ক১২.৮০ লক্ষ টাকা অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ-কে কেবু অ্যান্ড কোং(বিডি) লি. এর সূত্র নম্বর: কেবু/ডিপ্টি/৩৯৭০, তারিখ: ১৩/০৫/২০১৯ খ্রি. মোতাবেক পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul>	
১২.	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা।	২০/৭/২০১৪ খ্রি.	<p><b>বিএসএফআইসি</b></p> <p>“ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।</p> <p><b>মেয়াদ :</b> জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯।</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>“ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পটি গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।</li> <li>অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৯৫.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>প্রকল্পের অনুকূলে মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৫৯.৩৬ লক্ষ টাকা।</li> <li>অগ্রগতির হারঃ আর্থিক কত.০১% এবং বাস্তব ১৭%।</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b></p> <p>Thakurgaon Sugar Mills (TSM) এর ৩টি প্যাকেজ TSM-1 এর জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গৃহীত দরপত্র বাতিল করার প্রেক্ষিতে ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলমান।</p>	বিএসএফআইসি
১৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		<p><b>শিল্প মন্ত্রণালয় :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>৪৩টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ১৬/০৫/২০১৯ তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।</li> </ul> <p><b>বিসিআইসি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>টেকনিক্যাল ক্যাডারে নির্বাচিত ৩৩ জনের মধ্যে ২৫ জনের পুলিশ</li> </ul>	শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা



ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p>ভেরিফিকেশন প্রাপ্তিতে ১৯ জনকে ৯ম গ্রেডে এবং ০৫ জনকে ১০ম গ্রেডে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। ১ জনের স্থায়ী ঠিকানা সঠিক না পাওয়ায় মন্তব্য ছাড়া ভেরিফিকেশন ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। বাকী ০৭ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্য ক্রমচলমান আছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>নন-টেকনিক্যাল ক্যাডারে ৮টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৫৬ জন (১০৫ জন ৯ম গ্রেড এবং ৫১ জন ১০ম গ্রেড) কর্মকর্তা নিয়োগের লক্ষ্যে মৌখিক সাক্ষাৎকার গত ১৭-০৪-২০১৯ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। পরবর্তী কার্য ক্রম চলমান আছে।</li> <li>১৩০ জন (৭০ জন ৯ম গ্রেড এবং ৬০ জন ১০ম গ্রেড) কর্মকর্তানিয়োগের জন্য ১৫-১০-২০১৮ তারিখে আবেদন পত্র গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। তাদের লিখিত পরীক্ষা সম্ভাব্য জুন, ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।</li> </ul> <p><b>বিসিক :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিসিক এর রাজস্ব কাঠামোর অধীন নিয়োগযোগ্য মহাব্যবস্থাপক ও সমমান (গ্রেড-৩) পদ হতে সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা(গ্রেড-১০) পর্যায়ের ৪৪ (চুয়াল্লিশ) ক্যাটাগরির ২০৯ (দুইশত নয়) টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য গত ০৯-১১-২০১৮ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> <li>২০-০১-২০১৯ তারিখে শুরু হয়ে ২০-০২-২০১৯ তারিখে সকল গ্রেডের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৪-০৩-২০১৯ তারিখে ৯ম গ্রেডের ১২৫ জন এবং ১০ম ও ১১তম গ্রেডের ৮ জন কর্মকর্তার নিয়োগ আদেশ জারী হয়।</li> </ul> <p><b>বিটাক :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>৩২টি পদে গত ২৬/০৫/২০১৯ তারিখ দৈনিক যুগান্তর এবং দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য।</li> </ul> <p><b>বিএসএফআইসি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>আর্থিক সংকটের কারণে বিএসএফআইসি-র শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি অনির্দিষ্ট রয়েছে।</li> </ul> <p><b>ডিপিডি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>২৬টি শূন্য পদের মধ্যে ১৫টি সরাসরি নিয়োগ ও ১১টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য।</li> <li>এক্সামিনারের ০২ টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হলে এক্সামিনার, পেটেন্টস (কৃষি) পদে একজন কর্মকর্তা যোগদান করেছেন।</li> <li>ক্যাশিয়ার ও ড্রপ্সিকিটিং মেশিন অপারেটর এবং এমএলএসএস পদে অনলাইনে নিয়োগের কার্য ক্রমগ্রহণ এবং পদোন্নতিযোগ্য পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে ১৯/১২/২০১৮ তারিখে বিভাগীয় নির্বাচন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত</li> </ul>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p>হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>The Gazetted and Non-Gazetted Staff (Government Transport Directorate) Recruitment Rules 1984 (Amendment 1995) এর কার্য কারিতা বর্তমানে না থাকায় এর অধীনে নিয়োগযোগ্য গাড়ি চালকের একটি পদে নিয়োগ স্থগিত হয়েছে।</li> <li>The Computer Personnel (Government Organisations) Recruitment Rules 1984 (Amendment 1995) এর কার্য কারিতা না থাকায় এর অধীনে নিয়োগযোগ্য ০৪টি শূন্য পদে (এসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার-০১টি, ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর- ০১টি এবং কম্পিউটার অপারেটর-০২) নিয়োগ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। ১৪/০২/২০১৯ তারিখে কম্পিউটার পার্সোনেল নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৯ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত বিধিমালায় আলোকে উল্লিখিত পদসমূহে নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।</li> </ul> <p><b>বিএসটিআই :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বিধি-বিধান অনুসরণ সাপেক্ষে গত ০৭-০১-২০১৯ তারিখে ৫১ জন জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। নিয়োগপ্রাপ্ত ৫১ জনের মধ্যে ০২ জন চাকরি হতে ইস্তফা প্রদান করেছে। বর্তমানে অবশিষ্ট ১৭০টি শূন্যপদের মধ্যে কিছু পদ পদোন্নতিযোগ্য। বাকী পদগুলোর মধ্যে জনপ্রশাসনের ১০% সংরক্ষণ করে অবশিষ্ট পদগুলো বাজেটে অ_@বরাদ্দ সাপেক্ষে আগামী অ_ধীনে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হবে।</li> </ul> <p><b>বিএসইসি :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>হিসাবরক্ষণ ও সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষ হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জেনারেল ক্যাডারে নিয়োগ পরীক্ষা এখনও গ্রহণ করা হয়নি।</li> </ul> <p><b>বিএবি:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>গত ২৮/০৩/২০১৯ তারিখে বিএবি'র জনবল নিয়োগ কমিটির ২য় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় পরীক্ষার মান <b>বণ্টন</b>, লিখিত, ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।</li> <li>উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী জুলাই ২০১৯ এর মধ্যে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিএবি এর মধ্যে গত ২৩/০৪/২০১৯ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।</li> </ul> <p><b>বিআইএম:</b></p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<ul style="list-style-type: none"> <li>মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক স্বগিতাদেশের প্রেক্ষিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত বন্ধ আছে।</li> </ul> <p><b>এনপিও :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>এনপিওর ১৫টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ০৩/০৫/২০১৯ তারিখে লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে।</li> </ul> <p><b>বয়লার :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>মোট শূন্য পদ ৯০টি। স্থায়ী পদ - ০৫ টি , নবসৃষ্ট-৮৫ মোট=৯০টি। স্থায়ী ০৫টি পদ পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান। নবসৃষ্ট ৪৫ টি পদের ছাড়পত্রের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।</li> </ul>	
১৪.	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা-জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রান্সমিটার ব্যবহার।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<p><b>বিএসইসি :</b></p> <p>বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিংসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হচ্ছে।</p> <p>প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (পিআইএল) এর কারখানার মাহিন্দ্র ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজন/উৎপাদনের পাশাপাশি এপ্রিল/২০১৯ মাসে ৩৮টি পাজারো জীপ সংযোজন/উৎপাদন এবং ৫টি পাজারো জীপ বিক্রয় করা হয়েছে।</p> <p>পিআইএল'র কারখানার মান সম্মত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ী সংযোজনের জন্য একটি নতুন অটোমেটিক সংযোজন কারখানা স্থাপন কাজ চলছে।</p>	<p><b>বিএসইসি :</b></p> <p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন/নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ঃ-</p> <p>‡ বিদেশস্থ বাংলাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রদূত বরাবর সচিব মহোদয় এর তরফ থেকে উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র দেয়া হয়েছে।</p> <p>‡ বিদ্যুৎ, বাণিজ্যসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থায় সরাসরি পত্রের কপি দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে।</p> <p>এছাড়া DG, CPTU কে সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংস্থা/দপ্তর/মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি :</b></p> <p>‡ চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন্ড সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়।</p> <p>‡ আর্থ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পদ্মা অয়েল কোং লিঃ হতে কীটনাশক ক্রয় করা হয়।</p> <p>‡ চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেগউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ, বিটা ক (ঢাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি মেরামত করা হয়।</p> <p>‡ নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।</p> <p>‡ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা
১৫.	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	‡ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর	<ul style="list-style-type: none"> <li>৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।</li> </ul>	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন।		জমির উপর প্রাথমিকভাবে ২১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পটি গৃহীত হয়। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৮ হতে - জুন ২০২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>• ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৯০০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>• প্রকল্পের অনুকূলে মে ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৪৮১.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>• অগ্রগতির হারঃ আর্থিক কভারজ ৬২%, বাস্তব অগ্রগতি ৩৫%।</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• উদ্যোক্তা তহবিলের আওতায় সিইটিপি নির্মাণের লক্ষ্যে বিএপিআই কর্তৃক ইতোমধ্যে ১টি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত করা হয়েছে।</li> </ul>	
১৬.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোষণাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	‡ দ্রুততম সময়ের মধ্যে পূর্ত কাজসহ যাবতীয় কর্ম কাজের উপর সময়সীমা পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৩ হতে - জুন ২০১৯	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ০৭ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।</li> <li>• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>• ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ ৭৪০০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>• প্রকল্পের অনুকূলে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৭২৫২.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>• অগ্রগতির হারঃ আর্থিক কভারজ ৭১.৬৬%।</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b></p> <p>চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোষণাগার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। নির্মিত কেন্দ্রীয় শোষণাগার প্রকল্পের ৪টি মডিউল চালু করা হয়েছে। চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২০টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে।</p>	বিসিক
১৭.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	‡ ৫ (পাঁচ) টি জেলা যথা: (১) ফরিদপুর, (২) রংপুর, (৩) ময়মনসিংহ, (৪) কক্সবাজার ও (৫) কুমিল্লায় বিএসটিআইএর আঞ্চলিক অফিস সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। <b>মেয়াদ :</b> জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯।	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।</li> <li>• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৫১৪৪.৫০ লক্ষ টাকা।</li> <li>• ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১৪২৫.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>• প্রকল্পের অনুকূলে এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭৬৯.১৭ লক্ষ টাকা।</li> <li>• অগ্রগতির হারঃ আর্থিক কভারজ ৭৩.২৭%।</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b></p> <p>প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ভবনসমূহের নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। ল্যাবরেটরিসমূহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কার্যক্রম চলছে। ফরিদপুর কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</p>	বিএসটিআই

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
১৮.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম।	<p>‡ খাদ্যের গুণগত মান যাতে যথাযথ হয় সেই লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট, সার্ভি ল্যাস্ টিম পরিচালনা করে অবৈধ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ বিভিন্ন স্থানের খোলা বাজার ও কারখানা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়।</p> <p>‡ বিএসটিআইতে বাধ্যতামূলক ১৯৪টি পণ্যের মধ্যে বিশেষ করে ৮০টি খাদ্য পণ্যের নমুনা বিএসটিআই'র বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষণপূর্ব কবিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (নিয়মিত মামলা দায়ের, শোকেজ প্রদান, পণ্যের লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি) গ্রহণসহ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এটা চলমান প্রক্রিয়া।</p>	বিএসটিআই।
১৯.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<p><b>(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি):</b> নিজস্ব উদ্যোগে কারখানাটি চালু করার বিষয়টি বিসিআইসি বোর্ডের অনুমোদনের পরে বিভিন্ন ইউনিটের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে এবং এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ১২-১১-২০১৮ এবং ১৩-১১-২০১৮ তারিখ সিসিসি সরেজমিনে পরিদর্শন করে। সিসিসি এর ইনহাউজ কমিটি গত ০২-১২-২০১৮ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে।</p> <p>প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ: জানুয়ারি, ২০১৯খ্রি. থেকে জুন, ২০২২খ্রি.।</p>	<p><b>(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>উক্ত দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্য্যালোচনা করে প্রণীত চূড়ান্ত প্রতিবেদন গত ২৭/০২/২০১৯ তারিখে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর পেশ করা হয়েছে।</li> <li>সিসিসি কোম্পানি বোর্ডের সিদ্ধান্ত গত ০৫/০৫/২০১৯ তারিখে সংস্থার পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ করে। কোম্পানি বোর্ডে রসিদ্ধান্ত মতে বিসিআইসি বোর্ডে উত্থাপনের প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মোতাবেক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</li> <li>চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গণে বিসিআইসি'র মালিকানায় 'বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন' প্রকল্প নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিসি সংশোধনের কাজ চলছে।</li> <li>উল্লেখ্য যে, 'বাংলাদেশ গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি' শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩২৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি: ২৩২৭৬৮.০০ (বেদেশিক মুদ্রা 162156.০০ লক্ষ টাকা, Cash Foreign Exchange) (স্থানীয় মুদ্রা 70612.০০ লক্ষ টাকা) নিজস্ব অর্থ: ০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>এছাড়াও সিসিসি-তে একটি সোডাঅ্যাশ, কস্টিক সোডা কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের Yousif Al Rajhi Const. Est. থেকে গত ০৭/০১/২০১৯ তারিখে প্রাপ্ত খসড়া MOU টি সংশোধনপূর্বক গত ১৩/০১/২০১৯ তারিখে সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাসে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul> <p><b>(২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি :</b> নির্দেশনা ০৮(৫) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p><b>(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম) :</b> প্রতিশ্রুতির ৬নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p><b>(৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. :</b></p>	বিসিআইসি/বিরা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				নির্দেশনার ০৮(৪) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে <b>(৫) বাংলাদেশ ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।</b> বিআইএসএফ-কে ঢাকার মিরপুর হতে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য গঠিত উপ-কমিটি গাজীপুর জেলায় খিলগাঁও ও নারায়নপুর মৌজায় ৪১.৩৪ একর জমি নির্বাচন করে। বিআইএসএফ এর ইনহাউস কমিটি গত ০২/০৪/২০১৮ তারিখে উক্ত জমিতে নতুন করে কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে আগামী ২০-২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব কিনা তা জানতে চেয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ন্যূনতম দৈনিক ২.২-২.৬ এমএমসিএফ গ্যাস আগামী ২০-২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ সম্ভব কিনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিসট্রিবিউশান কোম্পানি লি. কে গত ০২/০৪/২০১৮ তারিখে পত্র প্রদান করে। এ বিষয়ে বিআইএসএফ কর্তৃপক্ষ বিউবো ও তিতাস এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া নারায়নকুল ও খিলগাঁও মৌজায় দাগ নং, খতিয়ান নং এ ভুল থাকায় তা সংশোধনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ইতোপূর্বে বিআইএসএফ এর ইন-হাউস কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনটি সংশোধনপূর্বক জরুরিভিত্তিতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এর নিকট প্রেরণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআইএসএফ-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে বিআইএসএফ এর ইন-হাউস কমিটি কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
২০.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারি খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে।			অনুমোদিত ১ লক্ষ (°১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১০৭৭৯২.৭৯০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়েছে এবং বিপণন অব্যাহত আছে। ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে পর্যন্ত ৮২,৩৮৫.১৫০ মে.টন চিনি বিক্রয় করা হয়েছে। বর্তমান বিক্রয়ের জন্য চিনি মজুদ আছে ২৫,৪০৭.৬৪০ মে.টন।	বিএসএফআইসি
২১.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা।	১২/০৪/২০০৯	<b>মেয়াদ :</b> ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত।	<ul style="list-style-type: none"> <li>“নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কেমজেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি গত ০৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।</li> <li>অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ১১৯.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>প্রকল্পের অনুকূলে মে ২০১৯ পর্যন্ত স্ত্রুক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯২৫.১৬ লক্ষ টাকা।</li> <li>অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ক২.৮৫% এবং বাস্তব ১৬%।</li> </ul> <b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b> North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২টি প্যাকেজ NBSM-1 এর জন্য গত ১৩-০৯-২০১৮ তারিখ ও NBSM-2 এর জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গৃহীত দরপত্র বাতিল করার প্রেক্ষিতে ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়নের কাজ চলমান।	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
২২.	র-সুগার আমদানি।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		<p>‡ “ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” এবং “নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কোক জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন” প্রকল্পদ্বয়ের আওতায় বছরে প্রতিটিতে ৪০,০০০ মে.টন ধরে মোট ৮০,০০০ মে.টন পরিশোধিত চিনি উৎপাদনকল্পে প্রকল্প দুইটির কার্যক্রমচলমান রয়েছে।</p> <p>‡ ইতোমধ্যে ফরিদপুর চিনিকলে ও জয়পুরহাট চিনিকলে দুইটি ডুয়েলফুয়েল বয়লার স্থাপন করা হয়েছে। এই দুইটি চিনিকলে ডুয়েলফুয়েল বয়লারের মাধ্যমে অমৌসুমে র-সুগার আমদানি করে পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	বিএসএফআইসি
২৩.	রুগ্ন শিল্পের পূর্ণ বাসন	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরূপণ ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়।	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরূপণ ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিআইএম কর্তৃক খসড়া সমীক্ষা প্রস্তুতের কার্যক্রমচলমান আছে যা জুন, ২০১৯ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।
২৪.	“রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে।”	২২/০৫/২০১৮		<p><b>বিএসএফআইসি:</b></p> <p>বিএসএফআইসি'র অধীন কোন রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। বর্তমানে ১৫টি চিনিকল এবং ০১টি ইন্জিনিয়ারিং কারখানাসহ মোট ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে কেবু এন্ড কোং (বিডি) লি. এবং রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং (বিডি) লি. এ প্রতিষ্ঠান দুটো লাভজনক এবং বাকীগুলো অলাভজনক হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।</p> <p>‡ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করার লক্ষ্যে ডাইভারসিফাইড পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত ঠাকুরগাঁও চিনিকল এবং নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নধীন রয়েছে।</p> <p>‡ ০৬-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩৫৯ তম বোর্ড সভায় 'র' সুগার হতে চিনি উৎপাদনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে মোবারকগঞ্জ, জয়পুরহাট, পাবনা, জিলবাংলা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া চিনিকলসহ ৫টি চিনিকলে রিফাইনারি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।</p> <p>‡ “রাজশাহী চিনিকলে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বোতলজাতকরণ এবং পাল্প প্লান্ট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রমচলমান আছে।</p> <p>‡ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৫টি চিনিকলে প্রেসমাদ হতে সিএনজি উৎপাদন ও বোতলজাত করে বিপণনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।</p> <p>‡ এছাড়া মৎস চাষ, মাশরুম চাষ, গো-খাদ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন জাতের ফলের বাগান এবং ৫টি চিনিকলের কৃষি খামার ও অন্যান্য চিনিকলের আখ আবাদের অনুপযোগী পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসব্জি উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p><b>বিসিক:</b></p> <p>‡ বিসিকের বিদ্যমান ৭৬টি শিল্পনগরীতে ৫৮৭৪টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে মোট</p>	বিসিআইসি/বিসিক/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p>১০,১৮২টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭৫টি শিল্প ইউনিট মালিকানা দ্বন্দ্ব, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সমস্যা, আর্থিক সংকট মামলা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বন্ধ/রুগ্ন অবস্থায় আছে।</p> <p>‡ বন্ধ/রুগ্ন শিল্প ইউনিটের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণান্তে বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সম্ভাবনাময় নতুন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রতি ২ মাস অন্তর জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় পর্য্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এপ্রিল ২০১৯ মাসের প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।</p> <p><b>বিসিআইসিঃ</b>  রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের খালি/অব্যবহৃত জায়গায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিসিআইসি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছেঃ</p> <p>(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) : নির্দেশনার ১৯(১) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p>(২) নর্থ-বেঙ্গল পেপার মিল লি. (এনবিপিএম): নির্দেশনার ০৮(৫) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p>(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএমএল): প্রতিশ্রুতির ৬নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p>(৪) উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.: নির্দেশনার ০৮(৬) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p><b>বিএসইসি:</b> বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ০৩টি অলাভজনক হলেও এগুলোকে রুগ্ন শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেনি। তবে জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির জমিতে কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০-১২-২০১৮ তারিখে স্ট্রাটাজিক পার্টনারশীপচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০/০১/২০১৯ তারিখে 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন' এর অন্য একটি প্রতিনিধিদলের সাথে বিএসইসি বৈঠকে নিম্নের ০৩টি সিদ্ধান্ত হয়েছে-</p> <p>i. GEMCO will request to collect demand information from concerned organization like PDB, REB, DPDC, DESCO, NESCO etc. for coming 5 years.</p> <p>ii. BSEC will request a letter from Ministry of Industries to Power Division to assist information collection.</p> <p>iii. BSEC/MoI will collect and provide power sector Development Plan to Engineering Dimension.</p>	
২৫.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি	২২/৫/২০১৮ খ্রি.		আখের বিকল্প হিসেবে সুগারবিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী পাবনা কর্তৃক ২০১১-২০১২ মৌসুম হতে ১২ টি	বিএসএফআইসি



ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে।			<p>সুগার মিলের পরীক্ষামূলক খামারে এবং ননমিলজোনে সুগারবিট উৎপাদন কাজ বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশে চাষ উপযোগী ২টি সুগারবিটের জাত (শুভ্রা এবং কাভেরী) অবমুক্ত করেছে। সেইসাথে সুগারবিট চাষের কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে।</p> <p>‡ সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের জন্য ইতোমধ্যে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>‡ এ ছাড়াও অবশিষ্ট ১৪টি সুগারমিলে সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা পাওয়া গেছে, যা যথাসম্ভব বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।</p> <p>‡ ২০১৮-২০১৯ মৌসুমে ১৪টি সুগার মিলের পরীক্ষামূলকখামারে ০.৫০ একর করে মোট ৭.০০ একর জমিতে সুগারবিট চাষ করার কর্ম সূচি গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>‡ সুগারবিটের বীজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী পাবনা এর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।</p>	

বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/পুকুর/লেক/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৩.	“দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০৪.	যেসব জমি অনূর্ব : অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৫.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্ম সংস্থানসৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্ম সংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৬.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।			-	বাস্তবায়িত
০৭.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থ্রু স্ট্রেন্গেনিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ড স্ মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি – ফেজ-২।			-	বাস্তবায়িত
০৮.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিফিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর			-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	এ্যাক্রিডিটেশন।				
০৯.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডে ৩ নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।			-	বাস্তবায়িত
১০.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।			-	বাস্তবায়িত
১১.	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১২.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।			-	বাস্তবায়িত
১৩.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ম-কর্ম সংস্থানসৃষ্টি।			-	বাস্তবায়িত
১৪.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৫.	মঞ্জা এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৬.	রাষ্ট্রীয়ত্ব ২টি কারখানা পরিষ্কারকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৭.	"শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." এবং "নর্থ-ওয়েস্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
১৮.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।			-	বাস্তবায়িত
১৯.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
২০.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।			-	বাস্তবায়িত
২১.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২২.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২৩.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).			-	বাস্তবায়িত
২৪.	কারখানার শ্রমিকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।			-	বাস্তবায়িত
২৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
২৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
২৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।			-	বাস্তবায়িত
২৯.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।			-	বাস্তবায়িত
৩০.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশবেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
৩১.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত
৩২.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)।			-	বাস্তবায়িত