

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। উক্ত ১০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে বর্তমানে ১০টি প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়নাধীন। ৬০টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩২টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৮টি নির্দেশনাবর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-১)	৩০/৬/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাংগাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে প্রাথমিকভাবে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং "বিসিক শিল্প পার্ক, টাংগাইল (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৮ জুন ২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত	<ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ২৯৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৮২৬.০৪ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৭%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা:</p> <ul style="list-style-type: none"> ৫০ একর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের সমুদয় অর্থ জেলা প্রশাসক এর নিকট পরিশোধ করা হয়েছে। জমির মালিকদের জমির অর্থ প্রদান শুরু হয়েছে। এখনো জমির দখল পাওয়া যায়নি। বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যাপারে সম্মতি পাওয়া গেছে। তিতাস গ্যাস, কারওয়ান বাজার কার্য লয় থেকে গ্যাস সংযোগের প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। 	বিসিক
০২.	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ (প্রতিশ্রুতি নং-২)	২৫/০২/২০১২ খ্রি.	† মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থ নৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে।	† জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দরের অনাপত্তি পাওয়ার জন্য পায়রা বন্দর ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করা হয় এবং পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে। † প্রস্তাবিত জমির CS, RS, BS পর্চ ১ ও জমির তথ্য জেলা প্রশাসক পটুয়াখালী-এর কার্য লয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। † নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। † বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপকতা অনেক বেশী বিধায় কারিগরি কমিটির মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করা সম্ভব নয় এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন করার জন্য সুপারিশ করেছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০৩.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ড্রাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে (প্রতিশ্রুতি নং-৩)	২২/০২/২০১১ খ্রি.	(১) জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন: ‡ বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য "Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত (২) ড্রাইডক শিল্প স্থাপন : ‡ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার চরনিশানবাড়ীয়া ও মধুপাড়া মৌজায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	(১) জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃ প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন: • অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা। • ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৩৩৮.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১০২.০৫ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৩০.১৯% এবং বাস্তব ৪০%। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা: ‡ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Zentech Engineering, Korea এর স্থানীয় প্রতিনিধি Turbo Machinerics এর সহিত গত ১৭-০৬-২০১৯ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ‡ ২৫-০৬-২০১৯ তারিখে বিএসইসিতে কিক অফ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ‡ ২৬-০৬-২০১৯ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করেছে এবং ৩০/০৮/১৯ তারিখ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প এলাকায় সার্ভে ও EIA কার্যক্রম শুরু করেছে। তাছাড়াও প্রকল্পের অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (২) ড্রাইডক শিল্প স্থাপন : এ বিষয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক নিম্নলিখিত সুপারিশ শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়: (ক) জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কার্যক্রমের ব্যাপকতায় অনেক বেশী হওয়ায় কারিগরি কমিটির মাধ্যমে সম্পাদন করা সম্ভব নয়। (খ) জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে সম্পাদন করা জরুরী।	শিল্প মন্ত্রণালয়
০৪.	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-৪)	১৮/০২/২০১২ খ্রি.	■ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে ১০.০০ একর জমি নিয়ে ২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১	‡ জেলা প্রশাসন হতে গত ২৮-০২-২০১৯ তারিখে জমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে জনবল কাঠামো সংশোধনপূর্বক গত ০৬-০২-২০১৯ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পের জনবল নির্ধারণী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হচ্ছে।	বিসিক
০৫.	রাজশাহী বিসিক শিল্প নগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা (প্রতিশ্রুতি নং-৫)	২৪/১১/২০১১ খ্রি.	● প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার কচুয়াডোল - ললিতাহার মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে ১৩১.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২" শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং "রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ (বিশেষ সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৩ জুলাই ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।	● অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ১৩১৭৪.২৪ লক্ষ টাকা। ● ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ১৭০০.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯০৫.২২ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৬৮%। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা: প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়নসহ নির্মাণকাজের দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। অনুমোদিত ডিপিপির সংস্থান অনুযায়ী যোগ্য দরদাতা পাওয়া যায়নি বিধায়, স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি গত ১৬ জুন ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			মেয়াদ: জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১	করা হয়েছে। গত ০৫ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	
০৬.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা (প্রতিশ্রুতি নং-৬)	০৯/০৪/২০১১ খ্রি.	<p>■ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগ্রাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমি নিয়ে মোট ৬২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২য় সংশোধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১</p>	<p>■ অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৬২৮১০.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>■ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৬৭৫.০০ লক্ষ টাকা।</p> <p>■ প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪২৫৯.৭৭ লক্ষ টাকা।</p> <p>■ আর্থিক কঅগ্রগতির হার ২২.৭০% , বাস্তব অগ্রগতির হার ৩০%।</p> <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা:</p> <p>বর্তমানে প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট ও ডাইক নির্মাণ কাজ চলছে। মাটি ভরাটের অগ্রগতি ৩০% এবং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি গত ২৬/০৫/২০১৯ তারিখ পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	বিসিক
০৭.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ (প্রতিশ্রুতি নং-৭)	০৫/৩/২০১১ খ্রি.	<p>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম):</p> <p>বন্ধ ঘোষিত খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ লি. এর অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৫৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে।</p> <p>উল্লেখ্য, নওপাজেকো এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০) = ৩৭.৬১ একর জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস্ লি. এর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+ ৯.৯৬) = ৪৭.৫৭ একর জমি। উক্ত জমির মধ্যে ৫.২৬ একর জমিতে ১৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ অবশিষ্ট ৪২.৩১ একর জমিতে একটি নতুন পেপার মিল স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	<p>(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএম):</p> <p>‡ নওপাজেকোর নিকট থেকে মূল্য প্রাপ্তিসাপেক্ষে সোনালী ব্যাংকসহ অন্যান্য ব্যাংকের দায়দেনা পরিশোধ করে কেএনএমএল এর রেজিস্ট্রার্স দলিলসমূহ ব্যাংকের নিকট হতে অবমুক্ত করে কেএনএমএল এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস্ এর জমি একীভূত করে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড গোডাউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে কনসালটেন্ট নিয়োগের লক্ষ্যে EOI (Expression Of Interest) আহবানের কার্যক্রম চলমান আছে।</p>	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>(২) <u>দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</u></p> <p>‡ মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মে রমাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্য কৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার বিষয়ে শিল্প সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</p> <p>‡ উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্দেশনা গ্রহণের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গেছে।</p> <p>‡ নির্দেশনা মতেগত ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে :</p> <p>(ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে;</p> <p>(খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব</p>	<p>(২) <u>দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</u></p> <p>‡ বিসিআইসি এবং জেলা প্রশাসক, খুলনা ও জেলা প্রশাসক, ঢাকা হতে বর্তমান সম্ভাব্য বাজার মূল্য সংক্রান্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেখা) মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত প্রতিবেদনসমূহ পর্য লোচনান্তে করণীয় নির্ধারণের জন্য একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় উপস্থিত সকল পক্ষের মতামত ও বক্তব্য পর্য লোচনান্তে সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নোক্তপাঠিশসমূহ গৃহীত হয় :</p> <p>(ক) বিসিআইসি ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দ্বারা অডিট সম্পন্ন করিয়ে অডিট রিপোর্ট ৪৫ দিনের মধ্যে এ'মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবে।</p> <p>(খ) অডিট ফার্ম তাদের রিপোর্টে সরকারের প্রচলিত বিধি অনুসারে জমির মূল্যের বিষয়টিও উল্লেখ করবে।</p> <p>(গ) অগ্রণী ব্যাংকের নিকট ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর দায়-দেনা নিরূপন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের লক্ষ্যে আগামী ০১(এক) মাসের মধ্যে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি ও অগ্রণী ব্যাংক সভা করে পরবর্তী ব্যবস্থা নিবে।</p> <p>(ঘ) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এ সরকারী স্বার্থ বিদ্যমান থাকায় প্রতিষ্ঠানের পাশ্বেবর্তী ৩.৬৯ একর খাস জমিতে আইসিটি বিভাগ কর্তৃক আইটি পার্ক স্থাপনের সময় দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এর পণ্য পরিবহনের রাস্তার জন্য জেলা প্রশাসক, খুলনা পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা রাখার ব্যবস্থা করবেন।</p> <p>উপর্যুক্ত 'ক' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করে অডিট ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়া শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।</p> <p>'গ' সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি ও অগ্রণী ব্যাংকের মধ্যে ১ম সভা গত ০৪/০৮/২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>প্রেরণ করবে।</p> <p>প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.' এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্' এবং ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' এর দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকা, খুলনা ও বিসিআইসি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p>		
০৮.	<p>মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন</p> <p>(প্রতিশ্রুতি নং-৮)</p>	২৯/১২/২০১০ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে নির্দেশনা জন্য চাওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্য লয়হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। 	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশ অর্থ নৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ(বেজা) এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়েরসাবেক মুখ্য সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না"। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়হতে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজা'র প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (বিসিক)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। উক্ত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয় হতে এ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। 	বিসিক
০৯.	<p>বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন</p> <p>(প্রতিশ্রুতি নং-৯)</p>	০৬/৫/২০১০ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বরগুনা জেলার সদর উপজেলার কোরক মৌজায় ১০.২০ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ১১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে 'বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় এবং "বিসিক শিল্প নগরী, বরগুনা (২য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি গত ২০ জুন ২০১৯ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২০ 	<ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ১৮০৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৮৫৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৪৯.২৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : আর্থিক ৩০ %। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা:</p> <ul style="list-style-type: none"> মাটি ভরাটের কাজ শেষ হয়েছে। বাউন্ডারী, অফিস ভবন, রাস্তা, ড্রেন নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বানের জন্য ডকুমেন্ট প্রস্তুতির কাজ চলছে। 	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
১০.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন (প্রতিশ্রুতি নং-১০)	২৯/০৩/২০১৮ খ্রি	‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫ একর জমি পরবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত বর্তমান জমির মৌজা রেট ও তার ওপর সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ডিপিপি'র ওপর গত ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত গত ০৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ১৫ একরের পরিবর্তে ৫০ একর আয়তনের শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবটি ফেরত আনা হয়। বর্তমান অবস্থা : ইতোমধ্যে ৫০ একর জমি প্রাপ্তির বিষয়ে ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় যে, প্রস্তাবিত জমি প্রাপ্যতা সম্ভব। এই বিষয়ে চিহ্নিত জমি পরিদর্শন নপূর্বক জমির মৌজা ম্যাপ, জমির শ্রেণি, মৌজা রেট ইত্যাদি তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি অচিরেই সরজমিনে পরিদর্শন নপূর্বক সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন দাখিল করবে। পরবর্তীতে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু করা হবে।	বিসিক

বাস্তবায়নাধীন নির্দেশনাসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিকজোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে (নির্দেশনা নং১)	০৬/৯/২০১৬ খ্রি.	‡ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দেশের প্রত্যেক অর্থনৈতিক জোনে জায়গা বরাদ্দ নিয়ে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ: <ul style="list-style-type: none"> জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিসিকের শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে ৫০ একর জমির মূল্যসহ বরাদ্দের সম্মতি পাওয়া গেছে। সে প্রেক্ষিতে ডিপিপি প্রণয়ন করে ২৩-০৫-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে গত ২৩-০৬-২০১৯ তারিখে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। নীলফামারী বিসিক শিল্পনগরী : নীলফামারী জেলার অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১০০ একর জমি প্রাপ্তির সম্মতি পাওয়া গেছে। বিসিক হতে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। শীঘ্রই উক্ত কমিটি সরেজমিন পরিদর্শনে যাবেন। কমিটির সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন তৈরি করা হবে।	বিসিক
০২.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫একর জমির উপর ৯.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।	১১/৫/২০১৬ খ্রি.	‡ মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫একর জমির উপর ৯.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রণীত ডিপিপি ওপর ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক মধুপুরের পরিবর্তে মুক্তাগাছায় বিসিকের নিজস্ব জমিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের পুনর্বিবেচনা ডিপিপি গত ১৯ জুন ২০১৯ তারিখে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের 	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	গড়ে তুলতে হবে (নির্দেশন নং২)		মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১	নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	
০৩.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে (নির্দেশন নং৩)	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিসিআইসি : ‡ বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৭টিতে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থায় বিআইএসএফ, ইউজিএসএফ ও সিসিসি কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করা হয়। উল্লেখ্য যে, পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্দেশনামুযায়ী গত ১১/০৭/২০১৮খ্রি. তারিখে কারখানায় অনুষ্ঠিত কারিগরি সভায় টিএসপিসিএল এর নিজস্ব উদ্যোগে ইটিপি স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে প্রেক্ষিতে লাইম স্লারী প্রিপারেশন ট্যাংক, একটি লাইম স্লারী স্টোরেজ ট্যাংক, লাইম কনভেইং বেল্ট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ‡ কর্ণ ফুলী পেপার মিল(কেপিএম) লিঃ এ তরল বর্জ্য দূষণমুক্ত করার জন্য ছোট আকারে Effluent Treatment Plant(মাল্টি- স্টেজ লেগুন/পিট) রয়েছে। ‡ কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কারখানায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় In-Built ETP থাকবে। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ‡ বিএসএফআইসির আওতাধীন '১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে	বিসিআইসি : ● গত ১৭/০৬/২০১৯খ্রি. তারিখে EDAC Engineering Ltd., India এর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও টিএসপিসিএল এর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে কারখানার সম্মেলন কক্ষে এক যৌথ সভায় EDAC কর্তৃক কারখানায় Effluent Management Scheme এর বাজেটরী অফার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন ● অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা। ● ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ২০১৯.০০ লক্ষ টাকা।	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি চলমান প্রক্রিয়া

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			<p>৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।</p> <p>মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত</p> <p>বিসিক: নতুন শিল্প-কারখানায় শুরুর থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩০৯.২৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক কত.৬৩%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা: প্রকল্পের আওতায় সংশ্লিষ্ট সুগার মিলস গুলোর মাধ্যমে প্রকল্পের সাইট অফিস ও ভূমি উন্নয়ন (আংশিক) কাজের প্রক্রিয়া (টেন্ডার কার্যক্রম) চলছে।</p> <p>বিসিক: ‡ বিসিকের মোট ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে ইটিপিযোগ্য শিল্প ইউনিট সংখ্যা ১৩৮টি। এর মধ্যে ৮২টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। ‡ ৬টি ইটিপি নির্মাণাধীন নির্মাণাধীন ৬টি ইটিপি স্থাপন সম্পন্ন করতে আঞ্চলিক কার্যালয়ের তদারকী জোরদার করতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ‡ অবশিষ্ট ৫০টি ইউনিটে ইটিপি দ্রুত স্থাপনের লক্ষ্যে সময়াবদ্ধ কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ‡ অগ্রগতির হার ৫৯.৪২%।</p>	
০৪.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্ম সংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	নগরায়নের মাস্টার প্লানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষরে টিওআরসহ পরিকল্পনা বিভাগ থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ১০টি জেলা (গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, পাবনা) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> পাবনা বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ এ প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হয়েছে। ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলায়ও শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন। কুমিল্লা জেলায় খাদি শিল্পের ওপর শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, দিনাজপুরে শিল্পনগরী স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। আরও ৪১টি প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয়/পরিকল্পনা কমিশনে রয়েছে ১১টি। প্রাথমিক পর্যায়ে স্টাডি লেভেলে রয়েছে ১১টি। কাজ শুরু হয়নি ১৯টি প্রকল্পের। 	সকল দপ্তর/সংস্থা
০৫.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন	২৪/৮/২০১৪খ্রি.	‡ পরিবেশ সম্মত, আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানী সাশ্রয়ী সার উৎপাদনের লক্ষ্যে ১০,৪৬০.৯১ কোটি টাকা ব্যয়ে বার্ষিক ৯,২৪০০০ মে.টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন “ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার প্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং গত ০৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে একনেক	<ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের প্রাক্কলিত মোট ব্যয় ১০৪৬০৯১.০০ লক্ষ টাকা ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ ৩৭৭৯৪৭.০০ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি ১০,০০০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প ৩৬৭৯৪৭.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে জুলাই, ২০১৯ মাসে ব্যয় হয়েছে ১৮১.৫১ লক্ষ টাকা যা বরাদ্দের ০.০৫%। প্রকল্পের শুরুর থেকে জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৮৩১.৫১ লক্ষ টাকা এবং জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ০.২০%। গত ০৭/১১/২০১৮ তারিখে প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক বাণিজ্যিক ঋণের প্রস্তাবটি Standing 	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিসিআইসি। বাস্তবায়নাধীন

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	<p>যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে</p> <p>(নির্দেশনা নং৫)</p>		<p>কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> গত ২৪/১০/২০১৮ তারিখে Mitsubishi Heavy Industries (MHI), জাপান এবং China National Chemical Construction Co. Ltd.7 (CC7) এর সাথে প্রকল্পের বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। 	<p>Committee on Non-Concessional Loan (SCNCL) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> Loan Agreement করার লক্ষ্যে MIGA Application ও অন্যান্য Processing Fee প্রদান করা হয়েছে। Lender দের প্রদত্ত Schedule অনুযায়ী Loan Processing এর কাজ চলছে। Local Consultant ও Foreign Consultant নিয়োগের লক্ষ্যে টেন্ডার মূল্যায়নের কাজ চলছে। প্রকল্প Site টি সাধারণ ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের নিকট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য নিম্নে উল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে : <ul style="list-style-type: none"> প্রকল্প এলাকায় Soil Test শেষ হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে গত ০৯/০৭/২০১৯খ্রি. তারিখ EIA ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। নতুন রাস্তা তৈরী করার কাজ প্রায় ৯০% এবং বাউন্ডারী ওয়াল নির্মানের কাজ প্রায় ৯৫% শেষ হয়েছে Lagoon ভরাট করার কাজ প্রায় ৯০% শেষ হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত তিতাস গ্যাস লাইন সরানোর কাজ Depository Work হিসাবে করার জন্য পেট্রোবাংলা কর্তৃক ডিম্যান্ডকৃত অর্থ জমা দেয়া হয়েছে। Design and Layout এর কাজ চলছে। প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের Overhead 33Kv High tension Electrical Line সরানোর কাজ Depository Work হিসাবে করার জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ডিম্যান্ডকৃত অর্থ জমা দেয়া হয়েছে। Design and Layout এর কাজ চলছে। প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ এর ২টি Overhead 11KV High tension Electrical Line সরানোর কাজ Depository Work হিসাবে করার জন্য নরসিংদী পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১ কর্তৃক ডিম্যান্ডকৃত অর্থ জমা দেয়া হয়েছে। টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পকালীন কর্মরত স্থানীয় ও বৈদেশিক জনবলের পানির চাহিদা মেটানোর লক্ষ্যে প্রকল্প এলাকায় Deep Tube Well স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। প্রকল্প এলাকায় অবস্থিত তিতাসের অফিসার্স ও স্টাফ কলোনী অন্যত্র স্থানান্তরের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। 	
০৬.	<p>বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে</p>	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p>‡ বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।</p>	<ul style="list-style-type: none"> বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে বাতিলকৃত এবং পুনঃবরাদ্দযোগ্য ৪৯৬টি শিল্প প্লটের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার জন্য ২২-০৫-২০১৯ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় কার্যালয়প্লট বরাদ্দের বিষয়ে ব্যবস্থা নিবে। এ বিষয়ে আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ৩ মাসের অধিক সময় প্রয়োজন হবে। বরাদ্দযোগ্য প্লটের সংখ্যা ৪৯৬টি। আবেদনপত্র এসেছে ১৫৩টি। তবে মাদারীপুর, শরীয়তপুর, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, পাবনা ও গাইবান্ধা থেকে কোনো আবেদনপত্র পাওয়া 	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	(নির্দেশনা নং৬)		‡ শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্য্য ১৭ বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	যায়নি। প্লট বরাদ্দে ব্যাপারে কার্যক্রম চলমান। ■ শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতায় ৮৪টি পূর্ত কাজের মধ্যে ৭১টি সমাপ্ত এবং ১৩টি কাজ চলছে।	
০৭.	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে (নির্দেশনা নং৭)	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিটাক “বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। “বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি ১৭/০৭/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির আওতায় ৫ তলা ভিতসহ লিফটবিহীনভাবে ৫ তলা নির্মাণের পরিবর্তে ১০ তলা ভিত ও লিফটসহ ১০ তলা ভবন নির্মাণে লক্ষ্যে সংশোধন করা হয় এবং ১ম সংশোধন প্রস্তাব গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১।	বিটাক ● ১ম সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৭৪৫৯.৭৮ লক্ষ টাকা। ● ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ৬৫.০০ লক্ষ টাকা। ● প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্য্য স্ত্র ক্রমপঞ্জিত ব্যয় ৬৪.৫০ লক্ষ টাকা। ● অগ্রগতির হার আর্থিক ০.৮৬%। (আরএডিপি বরাদ্দের ৯৯.২৩%) বর্তমান অবস্থা: চট্টগ্রাম, খুলনা এবং বগুড়া গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক ইতোমধ্যে প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে এবং শীঘ্রই ভবন নির্মাণের দর পত্র আহবান করা হবে। বিভাগীয় পর্য্যায়ে মহিলা হোস্টেলসহ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ অবশিষ্ট ৪টি বিভাগে যথাঃ সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে নারী হোস্টেলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে সিলেট বিভাগের কেন্দ্রটি সুনামগঞ্জ জেলায় এবং ময়মনসিংহ বিভাগের কেন্দ্রটি জামালপুর জেলায় নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। রংপুর বরিশাল ও জামালপুর জেলা প্রশাসক হতে জমির মৌজা ম্যাপসহ অধিগ্রহণের সম্ভাব্য মূল্যের পরিমাণ পাওয়া গেছে এবং গত ১৪/০২/২০১৯ তারিখে সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে প্রাক্কলিত মূল্যসহ জমি অধিগ্রহণের একটি প্রস্তাব পাওয়া গেছে। গত ২১-০৬-২০১৯ তারিখ মহাপরিচালক, বিটাক কর্তৃক সুনামগঞ্জ কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত জমির বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনের সময় মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ৫(পাঁচ) একর জমি নিয়েই একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তদানুযায়ী সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত জয়কলস মৌজায় ৩(তিন) একর জমির পরিবর্তে ৫(পাঁচ) একর জমি নির্ধারণ করে জায়গার নক্সা দাগসূচি ও অধিগ্রহণের সম্ভাব্য মূল্য প্রেরণের জন্য গত ২৫-০৬-২০১৯ তারিখ জেলা প্রশাসক সুনামগঞ্জকে পত্র দেয়া হয়। গত ১৩-০৭-২০১৯, ১৪-০৭-২০১৯ এবং ২০-০৭-২০১৯ তারিখ মহাপরিচালক, বিটাক কর্তৃক জামালপুর, রংপুর এবং বরিশালের প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শনকালে দেখা যায় প্রস্তাবিত জায়গাগুলো প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করার উপযোগী নয়। ফলে স্ব-স্ব জেলার সার্ভেয়ারকে সংগে নিয়ে মহাপরিচালক আরো ২/৩টি স্থান পরিদর্শন করেন। এর মধ্যে “জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চলে ৫ (পাঁচ) একর জমি নিয়ে জামালপুর কেন্দ্র, রংপুর জেলার সদর উপজেলায় তালুক ধর্ম দাস মৌজায় ৫ (পাঁচ) একর জমি নিয়ে রংপুর কেন্দ্র এবং বরিশাল সদর উপজেলার কর্ণ ক্বী মৌজায় ৮ (আট) একর জমি নিয়ে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।	বিটাক/বিআইএম

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			<p>বিআইএম</p> <p>“ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ” নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়।</p> <p>(ক) ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রী করার লক্ষে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে।</p> <p>(খ) বিভাগীয় পর্যায়ে বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে।</p> <p>(গ) “ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ” প্রকল্পটি বাস্তবায়নধীন আছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। 	<p>বিআইএম</p> <ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৪০.০৩ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থি ক ২.৯৭%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা:</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত লে-আউটে বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভাংগার কার্যক্রম এবং স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১টি জীপ ও ১টি মাইক্রোবাস ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্পের আওতায় গত ০২-০৪ আগস্ট ২০১৯ মেয়াদে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের জন্য একটি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর নাগাদ নতুন ভবন তৈরির টেন্ডার ইজিপি প্রকাশ হবে। <p>বিসিআইসি:</p> <p>‡ দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে বিসিআইসি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টিআইসিআই) সংস্থার বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কারিগরী সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ছাত্রীদের স্বল্প মেয়াদী বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
০৮.	রাষ্ট্রীয়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে (নির্দেশনা নং৮)	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিসিআইসি : ১। কর্ণ ফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স ‡ কর্ণ ফুলী পেপার মিলস(কেপিএম) লি. এর জমিতে একটি নতুন কারখানা স্থাপন এবং কেপিএম-এর বিএমআর করণের লক্ষ্যে M/S China National Machinery Imp. & Exp. Corporation (CMC), China এর সাথে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে MOU স্বাক্ষরিত হয়। ২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) ‡চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) প্রাঙ্গনে বিসিআইসি'র মালিকানায় 'বাংলাদেশ গ্লাস ফ্যাক্টরি স্থাপন' নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ‡ প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত। ক্রোরো-অ্যালকালি প্ল্যান্ট স্থাপন: সিসিসি'র অবশিষ্ট জায়গায় সময়ের বাস্তবতার নিরাশ্রয় ও সরকারের শিল্প নীতির আলোকে আনুমানিক ৪৫০.০০ কোটি অথবা ৬০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে যথাক্রমে দৈনিক ৮০ মে.টন অথবা দৈনিক ১২০ মে.টন কস্টিক উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন ক্রোরো- এ্যালকালী প্ল্যান্ট/কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ।	শিল্প পার্ক তৈরীর বিষয়ে বিসিআইসি'র আপাতত কোন পরিকল্পনা নেই। তবে নিম্ন বর্ণিত পদক্ষেপ সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে : ১। কর্ণ ফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স ● গত ২৪/০৭/২০১৯ তারিখ Feasibility study করার লক্ষ্যে CMC, China এর প্রতিনিধিদল কেপিএম পরিদর্শন করেছেন ● সৌদি অ্যাথাসির মাধ্যমে সৌদি আরবের কোম্পানি (অনির্ধারিত) কেপিএম-এ পেপার মিল স্থাপনের আগ্রহ প্রকাশ করেছে কিন্তু এ বিষয়ে সৌদি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে এখন পর্যন্ত বিস্তারিত প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। ২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) : ‡ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩২৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা। ‡ গত ১৫/০৪/২০১৯ তারিখে উক্ত প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)'র সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে। ‡ এছাড়াও সিসিসি-তে একটি সোডাঅ্যাশ, কস্টিক সোডা কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের Yousif Al Rajhi Const. Est. থেকে গত ০৭/০১/২০১৯ তারিখে প্রাপ্ত খসড়া MOUটি সংশোধনপূর্বক গত ১৩/০১/২০১৯ তারিখে সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাসে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। ক্রোরো-অ্যালকালি প্ল্যান্ট স্থাপন: ‡ সিসিসি'র অবশিষ্ট জায়গায় দৈনিক ১২০ মে.টন কস্টিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন নতুন ক্রোরো-অ্যালকালি প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য বাজার জরিপসহ Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের নিমিত্ত বুয়েটের নিকট থেকে দরপত্র পাওয়া গেছে। দরপত্র যাচাই-বাছাই চলছে।	সকল সংস্থা দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			<p>৩। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের টেকেরঘাট এলাকায় পিপিপি মডেলে বিদ্যুৎ এবং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন: সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্রিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল): ‡ ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে।</p> <p>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.: ‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ফোর্স বেইস স্থাপনের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী</p>	<p>৩। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের টেকেরঘাট এলাকায় পিপিপি মডেলে বিদ্যুৎ এবং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন: ED এর সাথে স্বাক্ষরিত Strategic Partnership Agreementটি চূড়ান্তরূপ পাওয়ার লক্ষ্যে ভেটিং-এর জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক Dispute settlement অন্তর্ভুক্ত করে উক্ত Draft Agreement প্রস্তুত করা হয়। গত ১৮/০৬/২০১৯ তারিখে এ বিষয়ে একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক Draft Agreementটি সংশোধন করা হয়েছে। Draft Agreement চূড়ান্ত করার জন্য ED এর স্থানীয় প্রতিনিধি Feasibility Study কার্যক্রম গ্রহণ করেছেন। ED এর স্থানীয় প্রতিনিধি উক্ত কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত চেয়ে একটি ডাটা শীট বিসিআইসি বরাবর প্রেরণ করেন। বিসিআইসি কর্তৃক তথ্য সংগ্রহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>৪। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল): ডিএলসিএল এর দখলে থাকা ১৮.০০ একর জমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশ শাবলীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ-জ) এর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেড এর অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ০১-০৪-২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক, ঢাকা-কে পত্র প্রদান করা হয়েছে। ফলে এ জমি ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেডের নিকট হস্তান্তরিত হিসেবে ভূমি মন্ত্রণালয়ে রেকর্ড ভুক্ত কিন্তু জমির মূল্য পরিশোধের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টির ফলে বাজেট প্রভিশন থাকা সত্ত্বেও বিসিআইসি কর্তৃক জমির মূল্য পরিশোধ করা সম্ভব হয়নি। ডিএলসিএল এর জমি হস্তান্তরের বিষয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকাসহ সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ১৭/০৭/২০১৯ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ঢাকা লেদার কোম্পানি লিমিটেড এর ১৮ (আঠারো) একর জমি সরকারি আইন ও নিয়মনীতি অনুসরণ করে বিসিআইসি'র অধীনে আনার বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত জমিতে একটি আধুনিক লেদার ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিসিআইসি কর্তৃক আগামী ০১ (এক) মাসের মধ্যে ডিপিপি তৈরি করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণেরও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>উক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি গত ১৮/০৮/২০১৯ তারিখের পত্রে প্রস্তাবিত ট্রেনিং কমপ্লেক্স এর পূর্ণ আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদনপূর্ব কডিপিপি প্রণয়ন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য ৩ (তিন) মাস সময় চাওয়া হয়েছে।</p> <p>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম): বিসিআইসি'র ১০/০৩/২০১৯ তারিখের পত্রমতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি অধিশাখার ১১/০২/২০১৯ তারিখের ৩৬.০০.০০০০.০৬২.১৮.০০৭.০৮.(২খন্ড).১৩৩ সংখ্যক পত্রের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি.(এনবিপিএম) সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেনঃ “এ জায়গায় নতুন প্রকল্পের প্রয়োজন নেই। সেনাবাহিনীকে ভূমি হস্তান্তর করা হোক।</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			<p>উপজেলা, পাবনা রেললাইনের উত্তর পাশে অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লি. এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.</p> <p>উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.: কারখানার ৬.১৭ একর জমিতে 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ নামে সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রকল্প গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। 'অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৯৪১.৫১ লক্ষ টাকা। যার মধ্যে জিওবি: ৭৯৪১.৫১ (অনুদান) লক্ষ টাকা</p> <p>নিজস্ব অর্থ: ০.০০ লক্ষ টাকা</p> <p>প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাল: মার্চ, ২০১৯ খ্রি. থেকে জুন, ২০২০ খ্রি. পর্যন্ত</p>	<p>পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরি বিষয়ে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিভিন্ন বাহিনী সমন্বয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করা হচ্ছে, সে মোতাবেক ট্রেনিংও দেয়া হচ্ছে। এ জায়গাটা যতদূর সম্ভব সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হোক যাতে দ্রুত ফোর্স বেইজ নির্মাণ করা যায়।"</p> <p>উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী এনবিপিএম এর ১০০.৫১ একর জমি ও এর উপর সমুদয় স্থাপনার ১৪০৫.৩৪ কোটি টাকা পরিশোধ সাপেক্ষে উক্ত জমি বুঝে নেয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ০৬/০৫/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।</p> <p>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন ও নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এনবিপিএম এর ১০০.৫১ একর জমি প্রতীকী মূল্যে (১০০১ টাকা) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের নিকট হস্তান্তরক্রমে পারমাণবিক নিরাপত্তা ও ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা সেল (এনএসপিএস) এর নিকট বুঝিয়ে দেয়ার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় হতে শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে উক্ত পত্রের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিসিআইসি-কে বলা হয়েছে।</p> <p>৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.</p> <p>উক্ত প্রকল্পটির ডিপিপি (Development Project Proposal) গত ৩০/০৪/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থ নৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি(একনেক) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৩/০৬/২০১৯ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> গত ৩০-০৭-২০১৯ তারিখে দু'টি প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটি (PSC) ও বাস্তবায়ন কমিটি (PIC) গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পটির সকল তথ্য PMIS এ এন্ট্রি করার কাজ চলমান আছে। 	
০৯.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	‡ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একিভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের	যৌথ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম ইতোমধ্যে চালু হয়েছে।	ডিপিডি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
	মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে (নির্দেশন নং৯)		সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্য ক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ডিপিডি হতে প্রতুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।		
১০.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্ম কর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্ম কর্তা কর্ম চারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে (নির্দেশন নং১০)	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিএসটিআই : ‡ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্ম কর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি ক্যাটাগরির পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি), ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিএবি: বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য বিএবিতে কর্ম রত সকল কর্ম কর্তা ও কর্ম চারীকে পূর্ব বর্তী এক বছর কর্ম কালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।	বিএসটিআই : ‡ ইতোমধ্যে এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব উইং এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। বাস্তবায়ন উইং এর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। বিএবি: বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ খাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে প্রণোদনা প্রদান বিষয়ক কিছু তথ্য চাওয়া হয়। অর্থ বিভাগের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের কার্য ক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	সকল দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
১১.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে (নির্দেশনা নং ১১)	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিসিআইসি: ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লোজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ। বিসিক: শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বিএসটিআই: আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব প্রদান করা।	বিসিআইসি: ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লোজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ: উৎপাদিত স্যানিটারীওয়্যারের মান উন্নয়নে মূলধনী খাতে স্বল্পমেয়াদী পুনর্বািনস কর্মসূচীর আওতায় ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৬টির সরবরাহ, Installation এবং Commissioning সম্পন্ন হয়েছে। বাকী ১১টি মেশিনারিজের মধ্যে Universal Testing Machine কারখানায় পৌঁছানো হয়েছে। Installation এবং Commissioning এর ব্যাপারে প্রস্তুতকারকের স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। স্থানীয় প্রতিনিধি পত্রের মাধ্যমে কিছুদিন সময় চেয়েছে। এ পর্যন্ত স্তকাজ সম্পন্ন প্রায় ৪১%। ২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ: পেপারের মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। কারখানার বার্ষিক উৎপাদন উন্নীতকরণ/নতুন কাগজকল স্থাপনের লক্ষ্যে গত ০২-০৪-২০১৯ তারিখে M/S China National Machinery Import & Export Corporation (CMC) এবং বিসিআইসি এর মধ্যে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। Feasibility study এর লক্ষ্যে CMC, China এর প্রতিনিধি শীঘ্রই KPM পরিদর্শন করবেন বলে জানিয়েছেন। বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না। বিসিক: ‡ শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বিসিক কর্তৃক ১৩৬টি মেলায় অংশগ্রহণ, ১৪টি মেলার আয়োজন, ৪টি ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজন, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় অংশগ্রহণ এবং ১০টি বৈদেশিক মেলায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিএসটিআই: • আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হয়ে আসছে। • বর্তমানে বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরিসমূহে সম্পাদিত ৩৫ টি পণ্যের ৩০৫ টি পরীক্ষণ প্যারামিটারের ৪১১টি পরীক্ষণ পদ্ধতি BAB হতে আইএসও/আইইসি ১৭০২৫:২০১৫ অনুযায়ী ডিসেম্বর, ২০২০ পর্যন্ত এ্যাক্রিডিটেশনএর মেয়াদ রয়েছে। • পাশাপাশি ১৪টি পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই হতে প্রদত্ত গুণগত মান সনদকে National Accreditation Board for certification Body (NABCB), India কর্তৃক প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশনের আন্তর্জাতিক মান	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			<p>বিএসইসি: ‡ গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য গবেষণা সেল কাজ করে যাচ্ছে। তাছাড়া গবেষণাখাতে ২টি প্রকল্প পাওয়া গেছে। সে বিষয়ে কার্যক্রম চলছে। সুনির্দিষ্ট মার্কেটিং কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে তাতে রপ্তানী করার কৌশল রাখা হচ্ছে। বিএসইসি'র অধীনস্থ পণ্য রপ্তানীর জন্য অনলাইনে মার্কেটিং প্ল্যাটফর্মে বিদেশে বাজার খোঁজা হচ্ছে।</p> <p>বিএসএফআইসি: কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এর সাথে গত ০১/০৮/২০১৯ তারিখে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।</p>	<p>আইএসও/আইইসি ১৭০৬৫:২০১২ অনুযায়ী ৯ জানুয়ারি, ২০১৯ হতে ৮ জানুয়ারি, ২০২১ পর্যন্ত এ্যাক্রিডিটেশন-এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।</p> <p>বিএসইসি: ‡ শিল্প পণ্যের ভাবমূর্তি উন্নয়নে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণপূর্ব্ব কণ্যা প্রদর্শন করা হয়। এছাড়া বিএসইসি থেকে ১টি নিউজ লেটারের মাধ্যমেও প্রচার করা হয়। বর্তমানে বিএসইসি'র উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডপ্রচারের জন্য বিএসইসিকে প্রচ্ছদ করে ১টি গার্ডিয়ান ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য ম্যাগাজিনও প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়।</p> <p>‡ বিএসইসি প্রধান কার্যালয়সহনিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব-স্ব ফেজ বুক পেজ খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মকর্তাকর্মচারীস্ব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রমপ্রচার করছে।</p> <p>বিএসএফআইসি:</p> <ul style="list-style-type: none"> ড. আবু ইউসুফ কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের স্পিরিট আহরণের হার ও স্পিরিটের গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে এক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি প্রোজেক্ট প্রপোজাল ২৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কেরু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর প্রেরণ করেন। সে প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রোজেক্ট প্রপোজালটি করপোরেশনের ০৬-০২-২০১৯ তারিখে ২৪০০তম বোর্ড সভায় উপস্থাপনপূর্ব্ব ৯২.৮০ লক্ষ টাকা অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। চুক্তিপত্র অনুযায়ী গবেষণা কাজ চলছে যাতে সম্ভাব্য ০১ (এক) বছর সময় প্রয়োজন হবে। 	
১২.	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা	২০/৭/২০১৪ খ্রি.	<p>বিএসএফআইসি “ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।</p> <p>মেয়াদ : জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২০।</p>	<ul style="list-style-type: none"> “ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পটি গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৫১৬.৪০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থি কত.১২% এবং বাস্তব ১৭%। 	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				<p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ Thakurgaon Sugar Mills (TSM) এর ৩টি প্যাকেজ TSM-1 এর জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গৃহীত দরপত্র বাতিল করার প্রেক্ষিতে ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাক্রমে ০৯ মে ২০১৯ এবং ১২ মে ২০১৯ দরপত্র জমাদানের সময় নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং দরপত্র মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।</p>	
১৩.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ (নির্দেশনা নং ১৩)	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		<p>শিল্প মন্ত্রণালয় :</p> <ul style="list-style-type: none"> ৪৩টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ১৬/০৫/২০১৯ তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গত ২৬/০৭/২০১৯ তারিখ এমসিকিউ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল আগস্ট ২০১৯ মাসের ১ম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়েছে এবং গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। <p>বিসিআইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> টেকনিক্যাল ক্যাডারে নির্বাচিত ৩৩ জনের মধ্যে ২৯ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন প্রাপ্তিতে ২১ জনকে ৯ম গ্রেডে এবং ০৭ জনকে ১০ম গ্রেডে নিয়োগপত্র প্রদান করা হয়েছে। ১ জনের স্থায়ী ঠিকানা সঠিক না পাওয়ায় মন্তব্য ছাড়া ভেরিফিকেশন ফেরৎ প্রদান করা হয়েছে। বাকী ০৪ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান আছে। নন-টেকনিক্যাল ক্যাডারে ৮টি ক্যাটাগরিতে মোট ১৬২ (১০৯ জন ৯ম গ্রেড এবং ৫৩ জন ১০ম গ্রেড) জনকে চূড়ান্ত করে গত ৩০/০৫/২০১৯ তারিখে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্ন পর নিয়োগপত্র ইস্যু করা হবে। ১৩০ জন (৭০ জন ৯ম গ্রেড এবং ৬০ জন ১০ম গ্রেড) কর্মকর্তা নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা গত ১৯/০৭/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। <p>বিসিক :</p> <ul style="list-style-type: none"> রাজস্ব খাতের বিভিন্ন গ্রেডের মোট ৩২৫টি পদে নিয়োগ দানের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে ০৩-০৬-২০১৯ তারিখে টেলিটক বাংলাদেশ লি: কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে শীঘ্রই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে। <p>বিটাক :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিটাকে বর্তমানে ১১৮টি পদ শূন্য আছে। তন্মধ্যে সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৩২টি পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১ম শ্রেণির ০৪টি, ২য় শ্রেণির ০২টি, ৩য় শ্রেণির ১০টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১১ সহ মোট ২৭টি পদের নিয়োগপত্র জারী করা হয়েছে। যোগ্যপ্রার্থী না পাওয়া সরাসরি নিয়োগযোগ্য ৫টি পদ শূন্য রয়েছে। এছাড়া, পদোন্নতি যোগ্য শূন্য পদে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে <p>বিএসএফআইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> আর্থিক সংকটের কারণে বিএসএফআইসি-র শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি আপাতত স্থগিত রয়েছে। 	শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				<p>ডিপিডি :</p> <ul style="list-style-type: none"> ২৭টি শূন্য পদের মধ্যে ১৩টি সরাসরি নিয়োগ ও ১৪টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। এক্সামিনারের ০১টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। The Gazetted and Non-Gazetted Staff (Government Transport Directorate) Recruitment Rules 1984 (Amendment 1995) এর কার্য কারিতা বর্তমানে না থাকায় এর অধীনে নিয়োগযোগ্য গাড়ি চালকের একটি পদে নিয়োগ স্থগিত হয়েছে। <p>বিএসটিআই :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিএসটিআই'র ৬০৭টি অনুমোদিত পদের মধ্যে কর্মরত ৪৪৫ জন। সম্প্রতি ১৫/০৭/২০১৯ তারিখে অপেক্ষমান তালিকা থেকে ২৮ জনকে নিয়োগপত্র প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে ১৫ জন নতুন কর্মকর্তা যোগদান করেন। বর্তমানে ১৬২টি পদ শূন্য রয়েছে। বাকী পদগুলোর মধ্যে জনপ্রশাসনের ১০% সংরক্ষণ করে অবশিষ্ট পদগুলো বাজেটে বরাদ্দ সাপেক্ষে বর্তমান অ_ধীনে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। <p>বিএসইসি :</p> <ul style="list-style-type: none"> হিসাবরক্ষণ ও সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ শেষ হয়েছে। ইতোমধ্যে সহকারী প্রকৌশলী ও উপ সহকারী প্রকৌশলী ৩৬টি পদের নিয়োগ পত্র ইস্যু করা হয়েছে। হিসাব ক্যাডারের মৌখিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জেনারেল ক্যাডারে নিয়োগ পরীক্ষা যথাশীঘ্র সম্ভব গ্রহণ করা হবে। <p>বিএবি:</p> <ul style="list-style-type: none"> বিএবি'র ০৫টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা গত ২৬/০৭/২০১৯ তারিখে গ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (MIS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তি সাপেক্ষে ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। <p>বিআইএম:</p> <ul style="list-style-type: none"> মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এর হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক স্থগিতাদেশের প্রেক্ষিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বন্ধ ছিল। শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। <p>এনপিও :</p> <p><u>সরাসরি পূরণযোগ্য:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ৯ম গ্রেডের শূন্য ৪টি পদ পিএসসি কর্তৃক পূরণযোগ্য। ইতিমধ্যে ৩টি পদের জন্য পিএসসি কর্তৃক মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। অপর ১টি পদ ২৬/০৬/২০১৯ তারিখে ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। ১৪তম এবং ১৬তম গ্রেডের ২টি পদের ছাড়পত্রের কার্যক্রম চলমান। 	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				<p><u>পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ৬ষ্ঠ গ্রেডের ১টি পদে অতিরিক্ত দায়িত্ব পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে এবং ৯ম গ্রেডের ২টি পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। ১৪তম গ্রেডের ১টি পদে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছিল কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্ম চারী ৩১/০৭/২০১৯ তারিখ হতে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করেছেন। <p>বয়লার :</p> <ul style="list-style-type: none"> স্থায়ী শূন্য পদ - ০৫ টি, নবসৃষ্ট-১২০টি। মোট শূন্য পদ - ১২৫টি। স্থায়ী ০৫টি শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান। নবসৃষ্ট পদের নিয়োগের বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে। 	
১৪.	<p>সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা- জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রান্সমিটার ব্যবহার</p> <p>(নির্দেশনা নং ১৪)</p>	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<p>বিএসইসি : বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিৎসুবিসি পাজেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হচ্ছে।</p> <p>প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (পিআইএল) এর কারখানার মান সম্মত ও পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ী সংযোজনের জন্য একটি নতুন অটোমেটিক সংযোজন কারখানা স্থাপন কাজ চলছে।</p>	<p>বিএসইসি : মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন/নির্দেশনাবাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ‡ বিদেশস্থ বাংলাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রদূত বরাবর সচিব মহোদয় এর তরফ থেকে উপ-আনুষ্ঠানিক পত্র দেয়া হয়েছে। ‡ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থায় সরাসরি পত্রের কপি দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ‡ DG, CPTU কে সরকারি পরিপত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংস্থা/দপ্তর/মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাদেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। ‡ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) জীপ ও গ্র্যান্ডুলেপসহ অন্যান্য সকল গাড়ি ক্রয় করার অনুরোধ জানিয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে গত ১১/৪/২০১৯ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। এছাড়াও, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিএমএসডি কর্তৃক আহ্বানকৃত উন্মুক্ত দরপত্র বাতিল করে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. হতে সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (ডিপিএম) জীপ ও গ্র্যান্ডুলেপসহ অন্যান্য গাড়ি ক্রয় করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর কার্য লিফেট ২৫/৪/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ‡ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. (পিআইএল) এর কারখানার মাহিন্দ্র ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজন/উৎপাদনের পাশাপাশি জুন/২০১৯ মাসে ৪১টি পাজারো জীপ সংযোজন/উৎপাদন এবং ৩১টি পাজারো জীপ বিক্রয় করা হয়েছে। ‡ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. কর্তৃক আমদানিকৃত/আমদানিতব্য এসইউভি জীপ ও ডাবল কেবিন পিক-আপ এর সিকিউরিটি পণ্যের সংজ্ঞা সংশোধন/নির্ধারণকরার জন্য গত ২০/৫/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় রাজস্ববোর্ডে পত্র প্রেরণ করেছে। ‡ ফিজিবিলাটি স্টাডির জন্য আহ্বানকৃত EOI, Shortlist করে গত ৭-০৫-২০১৯ তারিখে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে RFP প্রদান করা হয়েছে যা জমাদানের শেষ তারিখ ছিল ২৫/৬/২০১৯। ২টি পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হতে প্রস্তাব পাওয়া গেছে।</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			<p>বিএসএফআইসি :</p> <p>কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশনা দেয়া আছে।</p>	<p>বিএসএফআইসি :</p> <p>‡ চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন্ড সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়।</p> <p>‡ আর্থ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পদ্মা অয়েল কোং লিঃ হতে কীটনাশক ক্রয় করা হয়।</p> <p>‡ চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেগউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ, বিটাক (ঢাকা, খুলনা) ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরীমেরামত করা হয়।</p> <p>‡ নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনা দেয়া আছে এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।</p>	
১৫.	<p>মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন</p> <p>(নির্দেশনা নং ১৫)</p>	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<p>‡ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ২১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পটি স্থাপিত হয় এবং ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ১৬ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন।</p> <p>মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৮ হতে - জুন ২০২০</p>	<ul style="list-style-type: none"> • অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩৮১০০.০০ লক্ষ টাকা। • ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২৩৯৬.৫৬ লক্ষ টাকা। <p>অগ্রগতির হার : আর্থিক অগ্রগতির হার ৭৭% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ৮৯% (জিওবি)।</p> <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে ৪১টি প্লটের পজিশন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের সিইটিপি এবং আউটলেন ড্রেন ব্যতীত সকল ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ■ উদ্যোক্তা তহবিলে সিইটিপি ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি (বিএপিআই) ভারতীয় একটি কোম্পানিকে কার্যাদেশপ্রদান করেছে। এ বিষয়ে বিসিক ও বিএপিআই কর্তৃক ইতিপূর্বে স্বাক্ষরিত দ্বিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী বিএপিআই API Industrial Park Services Ltd. নামে একটি কোম্পানি গঠন করেছে। উক্ত কোম্পানি সিইটিপি, ডাম্পিং ইয়ার্ড ও ইনসিনারেটর নির্মাণ কাজের পেমেন্টসহ যাবতীয় কার্যাদিসম্পাদন করবে। ■ বিসিক থেকে অনুমোদন নিয়ে ২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণকাজ শুরু করেছে। আরো ২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান নির্মাণকাজ শুরু করার নিমিত্ত ডিজাইন ড্রইং অনুমোদনের জন্য জমা দিয়েছে। 	বিসিক
১৬.	<p>চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধানাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ</p> <p>(নির্দেশনা নং ১৬)</p>	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> • "চামড়া শিল্প নগরী, ঢাকা (৩য় সংশোধিত)" প্রকল্পটি বাস্তবায়নধীন আছে। • চামড়া ও চামড়া জাত শিল্পের বিকাশে হাজারীবাগস্থ ট্যানারি শিল্প সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১২৩টি ট্যানারি 	<ul style="list-style-type: none"> • অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা। • ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭৯২১০.৭৬ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হার : আর্থিক ৭৩.৪৩%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</p> <p>চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধানাগার নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায় রয়েছে। নির্মিত কেন্দ্রীয় শোধানাগার প্রকল্পের ৪টি মডিউল চালু করা হয়েছে। সর্বশেষ ৫ম এলসি'র মাধ্যমে ৩টি শিপমেন্ট এর মধ্যে ২টি শিপমেন্ট চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে, যা খালাসের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</p>	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে প্রকল্পটি উদ্বোধন করেছেন। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৩ হতে জুন ২০১৯	সিইটিপি পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গত ৩০ জুন ২০১৯ তারিখে কোম্পানী গঠন করা হয়েছে। প্রকল্পের ৪র্থ সংশোধিত ডিপিপি ০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভায় অনুমোদনের সুপারিশ করা হয়।	
১৭.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা) (নির্দেশনা নং ১৭)	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> ৫ (পাঁচ) টি জেলা যথা: (১) ফরিদপুর, (২) রংপুর, (৩) ময়মনসিংহ, (৪) কক্সবাজার ও (৫) কুমিল্লায় বিএসটিআইএর আঞ্চলিক অফিস সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং ৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৯।	<ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত মোট প্রকল্প ব্যয় ৫১৪৪.৫০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ১.০০ লক্ষ টাকা (উপযোজন)। প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪১৫৯.৮১ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থি কচ ০.৯৫%, বাস্তব ৯৫%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা:</p> প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ভবনসমূহের নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে ল্যাবরেটরিসমূহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কার্যক্রম চলছে। ফরিদপুর কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেছেন। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় কক্সবাজারে নির্মিত অফিস ভবন গত ০৪ জুলাই ২০১৯ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। প্রকল্পটির মেয়াদ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত স্তব্ধ করা হয়েছে।	বিএসটিআই।
১৮.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ (নির্দেশনা নং ১৮)	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	বিএসটিআই ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের ২৯টি বাংলাদেশ মান প্রণয়ন করেছে। উল্লেখ্য, বিএসটিআই সরকার নির্ধারিত ১৮১টি পণ্যের মধ্যে কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্য ৭৬টি। এছাড়া, কৃষি ও খাদ্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের কার্যক্রমে আওতায় গত জানুয়ারি, ২০১৯ থেকে জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত বিএসটিআই স্বীকৃত কার্যক্রমের বিবরণ নিম্নরূপ <ul style="list-style-type: none"> মোবাইল কোর্ট/সার্ভি লাইন্স টিম পরিচালনার সংখ্যা - ১৫৯৯টি কারখানার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা দায়ের - ৮৪৫টি নোংরা/নন-ফুড গ্রেড জার জন্ড/ধ্বংস - ৬৪ হাজার ১২ শত টি পরীক্ষার জন্য বাজার থেকে নমুনা সংগ্রহ - ২২৪৫টি প্রাপ্ত পরীক্ষার প্রতিবেদন - ১২৯২টি মানসম্মত পাওয়া গেছে - ১১৪১টি নিম্নমানের পাওয়া গেছে - ১৫১টি নমুনা পরীক্ষাধীন - ৯৫৩টি মৌসুমী ফলমূলে ফরমালিনের ব্যবহার প্রতিরোধ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২৬৫টি বিভিন্ন ধরনের নমুনা বাজার থেকে ক্রয় করে ফরমালিনের উপস্থিতি পরীক্ষা করা হয়েছে। কোনটিতে ফরমালিনের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি।	বিএসটিআই।

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
১৯.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ (নির্দেশন নং ১৯)	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<p>চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি): নিজস্ব উদ্যোগে কারখানাটি চালু করার বিষয়টি বিসিআইসি বোর্ডের অনুমোদনের পরে বিভিন্ন ইউনিটের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে এবং এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ১২-১১-২০১৮ এবং ১৩-১১-২০১৮ তারিখ সিসিসি সরেজমিনে পরিদর্শন করে। সিসিসি এর ইনহাউজ কমিটি গত ০২-১২-২০১৮ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে।</p> <p>বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা: বিআইএসএফ-কে ঢাকার মিরপুর হতে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য গঠিত উপ-কমিটি গাজীপুর জেলায় খিলগাঁও ও নারায়নপুর মৌজায় ৪১.৩৪ একর জমি নির্বাচন করে।</p>	<p>(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি): নির্দেশন নং ০৮(২) নং ক্রমিক অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p>(২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি.: নির্দেশন নং ০৮(৫) নং ক্রমিক অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p>(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএম): প্রতিশ্রুতির ৭নং ক্রমিক অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p>(৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি লি.: নির্দেশন নং ০৮(৪) নং ক্রমিক অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p>(৫) বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর ও স্যানিটারিওয়্যার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা। আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে কারখানা পর্যায় একটি ইন হাউজ কমিটি এবং পরবর্তীতে বিসিআইসি হতে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কাজের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ জমি বিষয়কঃ বিআইএসএফ ইন হাউজ কমিটি গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্গত তখিলগাঁও ও নারায়নকুল মৌজায় (২৯.৩ + ১৩.৪৯) = ৪২.৭৯ একর (কম/বেশি) জমি নির্বাচন করে। গত ১৮/০৯/২০১৮ তারিখে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা প্রস্তাবিত ৪২.৭৯ একর জমির মৌজা ম্যাপসহ পূর্ণাঙ্গ তফসিল প্রদান করে ও জমির মূল্য বাবদ ৩৭১.৪৬ কোটি টাকা প্রস্তাব করেন। বিদ্যুৎ বিষয়কঃ প্রস্তাবিত জায়গায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের সম্মতি পত্র গাজীপুর পবিস-১ (গাজীপুর পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১) অফিস হতে সংগ্রহ করা হয়। গ্যাস বিষয়কঃ প্রস্তাবিত জায়গায় গ্যাস সংযোগের সম্মতি পত্র তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লি. এর প্রধান কার্যালয় ও গাজীপুর জেলার টঙ্গী গ্যাস অফিসের সহায়তায় সংগ্রহ করা হয়। কাঁচা মাল (বিজয়পুর সাদা মাটি) সম্পর্কিত তথ্যাদি: (১) গত ০৭-১১-২০১৮ তারিখে জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন “খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো” হতে “ইনস্যুরেটর ও স্যানিটারিওয়্যার তৈরীর কাঁচামাল প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা” সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের অনুরোধ জানিয়ে সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। (২) বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবী সমিতি “বেলা” কর্তৃক মামলা করার কারণে বিজয়পুর খনি হতে সাদামাটি উত্তোলনে আদালতের নিষেধাজ্ঞায় মাটি উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। তবে বর্তমানে বিআইএসএফ লি. কর্তৃক সাদামাটি উত্তোলনে আদালতের নিষেধাজ্ঞা নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা</p>	বিসিআইসি/বির

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				<p>হচ্ছে। আদালতের অনুমোদনক্রমে পূর্বে উত্তোলিত মাটি কারখানায় আনা হয়েছে যা দ্বারা আগামী ২/৩ বছর কারখানায় উৎপাদন চলবে।</p> <p><u>পরিবেশ ছাড়পত্র বিষয়কঃ</u></p> <p>পরিবেশের ছাড়পত্র পরিবেশ অধিদপ্তর হতে গ্রহণের জন্য বিআইএসএফ লি. কর্তৃপক্ষকে পত্র মারফত অনুরোধ করা হয়েছে। ইহা ছাড়াও বিআইএসএফ লি. হতে নির্গত পানি ও বায়ু কি পরিমাণ দূষণ করে বা ভবিষ্যতে করতে পারে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্রকল্পের উপর EMP এবং EIA রিপোর্ট প্রণয়নের কাজ চলছে। এছাড়াও বাংলাদেশের বিজয়পুর ব্যতীত অন্য কোন উৎস থেকে সাদামাটি সংগ্রহ করা যায় কিনা সে বিষয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। উক্ত রিপোর্টে রউপর ভিত্তি করে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।</p> <p>বিজয়পুর থেকে মাটি উত্তোলনের নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে মাননীয় অ্যাটর্নী জেনারেলের মাধ্যমে প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। আদালত কর্তৃক মাটি উত্তোলনের অনুমোদন পাওয়া গেলে আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রণয়ন করা সম্ভব হবে।</p>	
২০.	<p>চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রমগ্রহণ করবে</p> <p>(নির্দেশনা নং২০)</p>			<p>অনুমোদিত ১ লক্ষ (° ১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১০৭৭৯২.৭৯০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়। এ পর্যন্ত চিনি বিক্রয় ১০৭৫৬৪.২ মে.টন। ২৯-০৭-২০১৯ তারিখ পর্যন্ত অবশিষ্ট চিনি মজুত (ছুইপিং চিনি হিসেবে) ২২৮.৫৯০ মে.টন যা বিক্রির জন্য টেন্ডার করা হয়েছে ২১-৮-২০১৯ তারিখে টেন্ডার গ্রহণ ও ২২-৮-২০১৯ তারিখে টেন্ডার খোলা হয়। প্রাপ্ত দর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য BSFIC সদর দপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	বিএসএফআইসি
২১.	<p>চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা</p> <p>(নির্দেশনা নং২১)</p>	১২/০৪/২০০৯	<ul style="list-style-type: none"> “নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কোম্পানি জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্প বাস্তবায়নধীন আছে 	<ul style="list-style-type: none"> অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে আগস্ট ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৭৮.১৫ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৩.০১% এবং বাস্তব ১৬%। <p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা:</p> <p>North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২টি প্যাকেজ NBSM-1 এর জন্য গত ১৩-০৯-২০১৮ তারিখ ও NBSM-2 এর জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গৃহীত দরপত্র বাতিল করার প্রেক্ষিতে ১০ মার্চ ২০১৯ তারিখে পুনরায় দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানের আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাক্রমে ০৯ মে ২০১৯ এবং ১২ মে ২০১৯ দরপত্র জমাধানের সময় নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে দরপত্র উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং দরপত্র মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।</p>	বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
২২.	র-সুগার আমদানি (নির্দেশনা নং২২)	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		<p>‡ “ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” এবং “নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কেমজেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন” প্রকল্পদ্বয়ের আওতায় বছরে প্রতিটিতে ৪০,০০০ মে.টন ধরে মোট ৮০,০০০ মে.টন পরিশোধিত চিনি উৎপাদনকল্পে প্রকল্প দুইটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>‡ ইতোমধ্যে ফরিদপুর চিনিকলে ও জয়পুরহাট চিনিকলে দুইটি ডুয়েলফুয়েল বয়লার স্থাপন করা হয়েছে। এই দুইটি চিনিকলে ডুয়েলফুয়েল বয়লারের মাধ্যমে অমৌসুমে র-সুগার আমদানি করে পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	বিএসএফআইসি
২৩.	রুগ্ন শিল্পের পূর্ণ বাস- (নির্দেশনা নং২৩)	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরূপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকৃত রুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরূপণ ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিআইএম কর্তৃক খসড়া সমীক্ষা প্রস্তুতের কার্যক্রমপ্রক্রিয়াধীন আছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।
২৪.	“রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে” (নির্দেশনা নং২৪)	২২/০৫/২০১৮		<p>বিএসএফআইসি: বিএসএফআইসি’র অধীন কোন রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। বর্তমানে ১৫টি চিনিকল এবং ০১টি ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানাসহ মোট ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে কেবু এন্ড কোং (বিডি) লি. এবং রেনউইক, যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং (বিডি) লি. এ প্রতিষ্ঠান দু’টো লাভজনক এবং বাকীগুলো অলাভজনক হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।</p> <p>‡ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করার লক্ষ্যে ডাইভারসিফাইড পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত ঠাকুরগাঁও চিনিকল এবং নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।</p> <p>‡ ০৬-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩৫৯ তম বোর্ড সভায় ‘র’ সুগার হতে চিনি উৎপাদনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে মোবারকগঞ্জ, জয়পুরহাট, পাবনা, জিলবাংলা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া চিনিকলসহ ৫টি চিনিকলে রিফাইনারি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।</p> <p>‡ “রাজশাহী চিনিকলে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বোতলজাতকরণ এবং পাল্প প্লান্ট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রমচলমান আছে।</p> <p>‡ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৫টি চিনিকলে প্রেসমাড হতে সিএনজি উৎপাদন ও বোতলজাত করে বিপণনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।</p> <p>‡ এছাড়া মৎস চাষ, মাশরুম চাষ, গো-খাদ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন জাতের ফলের বাগান এবং ৫টি চিনিকলের কৃষি খামার ও অন্যান্য চিনিকলের আখ আবাদের অনুপযোগী পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসজি উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রমচলমান আছে।</p> <p>বিসিক: ‡ বিসিকের বিদ্যমান ৭৬টি শিল্পনগরীতে ৫৮৭৪টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে মোট ১০,১৩৬টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭৭টি শিল্প ইউনিট মালিকানা দ্বন্দ্ব, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সমস্যা,</p>	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				<p>আর্থিক সংকট, মামলা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বন্ধ/রুগ্ন অবস্থায় আছে।</p> <p>‡ বন্ধ /রুগ্ন শিল্প ইউনিটের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণান্তে বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সম্ভাবনাময় নতুন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রতি ২ মাস অন্তর জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় পর্য্যালোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ২২-০৫-২০১৯ তারিখে প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।</p> <p>বিসিআইসি: রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের খালি/অব্যবহৃত জায়গায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিসিআইসি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছেঃ</p> <p>(১) বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর ও স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা: নির্দেশনার ১৯(৫) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p>(২) “ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ” প্রকল্প:</p> <p>‡ সরকারি মালিকানাধীন ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ (সিসিসিএল) কারখানাকে শক্তি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও অধিকতর উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন কারখানায় উন্নীত করার লক্ষ্যে জরুরি ভিত্তিতে বিদ্যমান ওয়েট প্রসেস এর পরিবর্তে আধুনিক প্রযুক্তি সম্বলিত ড্রাই প্রসেস (Dry Process) কিলন স্থাপন করাসহ আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করার জন্য “ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লিঃ এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ” নামে একটি প্রকল্প সরকার হাতে নেয়। প্রকল্পটি গত ০৮-০৩-২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং প্রকল্পটির ১ম সংশোধন গত ০৪-১১-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। সংশোধিত প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে জানুয়ারী, ২০১৬ হতে ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৮৯০.১১ কোটি টাকা (সম্পূর্ণ জিওসি। অর্থ ১৭ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়ন বাস্তবায়িত হবে।</p> <ul style="list-style-type: none"> • ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে প্রকল্পটির জন্য ৬৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে এখন পর্যন্ত কোন অর্থ অবমুক্ত হয়নি তাই কোন অর্থ ব্যয় হয়নি। প্রকল্পের শুরু থেকে জুলাই, ২০১৯ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ২৬.২২ কোটি টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি হয়েছে ২৪.৫০%। <p>‡ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গত ২৯-০৭-২০১৯ তারিখে BCIC এর সাথে EPC কন্ট্রাক্টর M/S Nanjing C-HOPE Cement Engineering Group Co. Ltd., China এর চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
				<p>(৩) কেপিএম কারখানাটির বিএমআর এবং একটি নতুন কারখানা স্থাপন:</p> <p>নির্দেশন নং(১) নং ক্রমিকে অগ্রগতি বর্ণনা করা হয়েছে।</p> <p>বিএসইসি: বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ০৩টি অলাভজনক হলেও এগুলোকে রুগ্ন শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেনি। তবে জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানির জমিতে কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০-১২-২০১৮ তারিখে স্ট্রাটোজিক পার্টনারশীপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০/০১/২০১৯ তারিখে 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন'এর অন্য একটি প্রতিনিধিদলের সাথে বিএসইসি বৈঠকে নিম্নের ০৩টি সিদ্ধান্ত হয়েছে-</p> <p>i. GEMCO will request to collect demand information from concerned organization like PDB, REB, DPDC, DESCO, NESCO etc. for coming 5 years.</p> <p>ii. BSEC will request a letter from Ministry of Industries to Power Division to assist information collection.</p> <p>iii. BSEC/MoI will collect and provide power sector Development Plan to Engineering Dimension.</p>	
২৫.	<p>আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে।</p> <p>(নির্দেশন নং ২৫)</p>	২২/৫/২০১৮ খ্রি.	<p>‡ সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের জন্য ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	<p>‡ সুগারবিটের বীজ উৎপাদনের মেশিন আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>‡ তাছাড়া সুগারবিটের বীজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী পাবনা এর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।</p>	বিএসএফআইসি
২৬.	<p>রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন</p> <p>(নির্দেশন নং ২৬)</p>	০৭/১১/২০১৭	<p>বেজার মিরেরসরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর হতে ১০০ একর জমিতে লেদার শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু রাজশাহীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় বিসিক হতে পুঠিয়া উপজেলায় বেলপুকুর ইউনিয়নস্থ স্বরূপনগর ও খাদাসভুইয়া পাড়া মৌজায় ১০০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর উপর নির্মিত</p>	<p>বেজার মিরেরসরাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগর হতে ১০০ একর জমিতে লেদার শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য জমি বরাদ্দের সম্মতি গত ২৮/০৩/২০১৯ তারিখে বেজা নিকট থেকে পাওয়া গেছে। লেদার শিল্প পার্ক স্থাপনের জন্য বেজার নির্ধারিত স্থানটি পরিদর্শন করে ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>কিন্তু রাজশাহীতে বেজার অর্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় বিসিক হতে পুঠিয়া উপজেলায় বেলপুকুর ইউনিয়নস্থ স্বরূপনগর ও খাদাসভুইয়া পাড়া মৌজায় ১০০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। একইসঙ্গে সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদীর উপর নির্মিত ক্রসবারও ও ৪ এর মধ্যবর্তী স্থানে ৮টি মৌজায় ১০৮৩.৯৭ একর জমিতে বিসিক মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিরাজগঞ্জ-২ নামে প্রকল্প স্থাপনের লক্ষ্যে মোট ২২৮৬.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৯-জুন ২০২১ পর্যন্ত ২ বছর</p>	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩		৫	৬
			ক্রসবার ৩ ও ৪ এর মধ্যবর্তী স্থানে ৮টি মৌজায় ১০৮৩.৯৭ একর জমিতে বিসিক মাল্টিসেক্টরাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, সিরাজগঞ্জ-২ নামে প্রকল্প স্থাপনের উদ্যোগ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে মোট ১০টি জোন থেকে রাজশাহী অঞ্চলের চামড়া শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য একটি ট্যানারী জোনে সংস্থান রাখা হবে।	মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ডিপিপি প্রণীত ডিপিপি'র ওপর সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্বি ন্যাসকৃত ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে মোট ১০টি জোন থেকে রাজশাহী অঞ্চলের চামড়া শিল্প কারখানা স্থাপনের জন্য একটি ট্যানারী জোনের সংস্থান রাখা হবে। ফলে রাজশাহী অঞ্চলের চামড়া শিল্পনগরী স্থাপনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।	
২৭.	সাতার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ (নির্দেশনা নং ২৭)	০৬/১১/২০১৮	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে "চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা-২" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে "চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা-২" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে। ১৯/০৬/২০১৯ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পের জনবল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্বি ন্যাসের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	বিসিক
২৮.	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ (নির্দেশনা নং ২৮)	০৬/১১/২০১৮	এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা অনুবিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, "চামড়া শিল্পনগরী, ঢাকা-২" শীর্ষক প্রকল্পে ডিপিপি-তে এ খাতে ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা আছে। বিসিক প্রতিনিধি বলেন, নিরাপদ ও মানসম্মত মাংস প্রাপ্তি এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নিখুঁতভাবে চামড়া ছাড়ানোর বিষয়ে প্রাণীসম্পদ অধিদপ্তর থেকে কসাইদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ বিষয়ে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর বরাবরে অনুরোধ জানিয়ে গত ০২/০৪/২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বিসিক

বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/পুকুর/লেক/ খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৩.	“দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৪.	যেসব জমি অনুর্ব অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৫.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্ম সংস্থানসৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্ম সংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৬.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।			-	বাস্তবায়িত
০৭.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থ্রু স্ট্রেন্ডেনিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ড সূ মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি ফেজ-২।			-	বাস্তবায়িত
০৮.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিফিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।			-	বাস্তবায়িত
০৯.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডের নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।			-	বাস্তবায়িত
১০.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।			-	বাস্তবায়িত
১১.	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১২.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।			-	বাস্তবায়িত
১৩.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রমসম্প্রসারণ পূর্ব কআন্ন-কর্ম সংস্থানসৃষ্টি।			-	বাস্তবায়িত
১৪.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশনা	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
১৫.	মঞ্জা এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৬.	রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষ ব প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৭.	"শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." এবং "নর্থ-ওয়েস্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লি." শীর্ষ ক প্রকল্প গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৮.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ট্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।			-	বাস্তবায়িত
১৯.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
২০.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।			-	বাস্তবায়িত
২১.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২২.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই'র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২৩.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).			-	বাস্তবায়িত
২৪.	কারখানার শ্রমিকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।			-	বাস্তবায়িত
২৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
২৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।			-	বাস্তবায়িত
২৯.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।			-	বাস্তবায়িত
৩০.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশ্বেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
৩১.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত
৩২.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)।			-	বাস্তবায়িত