

প্রধানমন্ত্রীর কার্য ক্যালেন্ডারের সাইটে প্রদর্শিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনাবাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

জানুয়ারি/২০২৩

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা ১০টি এবং নির্দেশনার সংখ্যা ৬০টি। উক্ত ১০টি প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৮টি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ৬০টি নির্দেশনার মধ্যে ইতিমধ্যে ৩৫টি বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ২৫টি নির্দেশনা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।

বাস্তবায়নাধীন ৮টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০১.	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন। (প্রতিশ্রুতি নং-১) ৩০/৬/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্পপার্ক টাংগাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৪৯.৩৫ একর জমি নিয়ে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য গত ১৮-০৬-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধন অনুমোদিত হয় এবং সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ২৯৫.৭৫ কোটি টাকা। মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত পিইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন/২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়। 	<ul style="list-style-type: none"> ১ম সংশোধিত অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অধিগ্রহণকৃত জায়গায় বিদ্যমান গাছপালা নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়। বিক্রয়কৃত অর্থ বিসিক তহবিলে জমা দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের জমিতে অবস্থিত ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ অপসারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধিসহ সংশোধন প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে ১৬-০১-২০২৩ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত পিইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের শুরু হতে এ পর্যন্ত ক্রমগুঞ্জিত ব্যয় ২৩৫৬৭.৪৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ১৪.২৮% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৭৯.৬৯%। 	বিসিক
০২.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাত্তে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। পায়রা বন্দরের নিকট ডাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (প্রতিশ্রুতি নং-২) ২২/০২/২০১১ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলার ছোট নিশানবাড়িয়া মৌজায় আধুনিক ও টেকসই পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপনের জন্য ১০৫.৫০ একর জমি চিহ্নিত করা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, বরগুনা বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। বরগুনায় সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য "Feasibility Study of Environment Friendly Ship Re-cycling Industry at Taltali Upazila in Barguna District" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর অবশিষ্ট অংশ সম্পূর্ণ করার জন্য গত ২৪/১১/২০২২ তারিখে Institute of Water Modeling (IWM) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। 	<ul style="list-style-type: none"> বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশ বান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত ফিজিবিলাটি স্টাডি যাচাই বাছাই এর জন্য গত ২৭/০৩/২০২২ তারিখ বুয়েটে প্রেরণ করা হলে বুয়েট হতে প্রাপ্ত Revised ToR অনুযায়ী সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করতে হলে আনুমানিক ১৫ কোটি টাকা প্রয়োজন হয়। বুয়েটের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার ফি বেশী হওয়ায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের আগস্ট ২০২২ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অবশিষ্ট সম্ভাব্যতা যাচাই কাজের জন্য বিএসইসি কর্তৃক গত ২০/০৯/২০২২ তারিখে IWM এর নিকট আর্থিক প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পত্র প্রদান করা হয়। নেগোসিয়েশন সভায় IWM কর্তৃক ২,৯৮.৪৫,০৯৭.০০ টাকার সংশোধিত আর্থিক প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলায় পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ক্রটিপূর্ণ/অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য বিএসইসি এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর সহিত ২৪-১১-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। IWM কে প্রকল্প এলাকা বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে IWM কর্তৃক Inception Report প্রেরণ করা হয়েছে এবং বিএসইসি কর্তৃক গঠিত কমিটি Inception Report মূল্যায়নের কাজ সম্পন্ন করেছে। 	বিএসইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০৩.	কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারারচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ (প্রতিশ্রুতি নং-৩) ২৫/০২/২০১২ খ্রি.	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত একজন সভায় 'কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন বাংলাদেশ ইম্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর অনুকূলে প্রশাসনিক আদেশ দেয়া হয়েছে। ● জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। প্রস্তাবিত জমির CS, RS, BS পর্চ ১৩ জমির তথ্য জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী-এর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গেছে। ● নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্বক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা বন্দর এলাকায় জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনঃ ● পটুয়াখালীতে একটি আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে Gentium Damen Consortium (GDC)-কর্তৃক সম্পাদিত ফিজিবিলিটিস্টাডি মূল্যায়নের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ● কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিএসইসি কর্তৃক ১টি কারিগরি ও ১টি আর্থিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। ● গত ২৬/০৭/২০২২ তারিখে বিএসইসি'র সভাকক্ষে বিএসইসি, GDC এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধির মধ্যে আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে GDC ও BSEC এর সংগে JV কোম্পানি গঠনের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।	বিএসইসি
০৪.	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন। (প্রতিশ্রুতি নং-৪) ১৮/০২/২০১২ খ্রি.	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নের জমিটি দুই ফসলী হওয়ায় সন্দ্বীপ উপজেলার অন্যত্র অধিগ্রহণ উপযোগী জমি পুনঃনির্ধারণের জন্য প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত কমিটি গঠন করা হয়। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।	● প্রকল্পটির বিষয়ে ২১-০৩-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ● পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নতুন করে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইকরণের নিমিত্ত গঠিত কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। পরবর্তীতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিদল প্রস্তাবিত প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত স্থানটি দুই ফসলি হওয়ায় একই উপজেলার নতুন জায়গা নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়। ● সন্দ্বীপ উপজেলার অন্য কোন স্থানের অধিগ্রহণ উপযোগী জমি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় পুনঃনির্ধারণের জন্য কমিটিগঠন করা হয়েছে। ● কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মগধরা মৌজায় ১০.৩৩ একর জমি বরাদ্দের সম্মতি প্রদানের লক্ষ্যে ০৮-১১-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ● নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া সাপেক্ষে ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান আছে।	বিসিক
০৫.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা। (প্রতিশ্রুতি নং-৬) ০৯/০৪/২০১১ খ্রি.	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্পপার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগ্রাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমি নিয়ে মোট ৭১৯.২১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩য় সংশোধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে। মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।	● প্রকল্পের আওতায় মাটি ভরাট কাজ ১০০%, বাউন্ডারি ওয়াল ৮৩%, লেক রিজার্ভার নির্মাণ কাজ ৫০%, অফিস ভবন নির্মাণ কাজ ৯৮%, ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ কাজ ৭৭%, পাম্প ড্রাইভার কোয়ার্টার (পাম্প হাউজসহ) নির্মাণ কাজ ৭৪%, ডেন নির্মাণ কাজ ৩৩%, পানির পাইপ লাইন নির্মাণ কাজ ৮৫%, গভীর নলকূপ নির্মাণ কাজ ৭০%, রাস্তা নির্মাণ কাজ ৪২%, বাউন্ডারি ওয়ালের অবশিষ্ট অংশের নির্মাণ ৬০% সম্পন্ন হয়েছে। ● প্রকল্পের মেইন গেইট নির্মাণ কাজের কার্যাদেশপ্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই নির্মাণকাজ শুরু হবে। ● গ্যাস লাইন স্থাপনের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে বিসিক হতে ৭৫.৮৩,০৫,০০০.০০ (পঁচাত্তর কোটি তিরিশি লক্ষ	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
			<p>পাঁচ হাজার) টাকা পশ্চিমাঞ্চল গ্যাস কোম্পানী বরাবর ডিপোজিট করা হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন কাজের জন্য ২০২১-২২ অর্থ বছরে ৫০,০০,০০,০০০.০০ (পঞ্চাশ কোটি) নেসকো বরাবর ডিপোজিট করা হয়েছে।</p> <ul style="list-style-type: none"> • প্রকল্পের ক্রমপঞ্জিত ব্যয় ৪৯৯.৯৫ কোটি টাকা। • আর্থিক অগ্রগতির হার ৬৯.৫১% এবং ভৌত অগ্রগতির হার ৮৪%। 	
০৬.	<p>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।</p> <p>(প্রতিশ্রুতি নং-৭) ০৫/৩/২০১১ খ্রি.</p>	<p>(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি.: বন্ধ ঘোষিত খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. এর অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোং লি. (নওপাজেকো)-এর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস্ লি. এর অনুকূলে ২৫৪.৪২ কোটি (দুইশত চুয়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয় ৫৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূল্যে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে। উল্লেখ্য, নওপাজেকো এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০) = ৩৭.৬১ একর জমি।</p> <p>(২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস : মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফর্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্য কৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করার বিষয়ে শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। • উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা গ্রহণের পরিস্থিতিতে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের জন্য নির্দেশনা পাওয়া গেছে।</p>	<p>(১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি.: • কেএনএমএল এবং নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড (নওপাজেকো) এর মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক মোট ৫৮৬.৫২ কোটি টাকা পরিশোধ করার কথা থাকলেও নওপাজেকো ২৫৪.৪২ কোটি টাকা পরিশোধ করেছে। • অবশিষ্ট ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা পরিশোধের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একাধিকবার পত্র প্রেরণ করা হয়। এ ছাড়া অর্থ পরিশোধের জন্য কেএনএম থেকে ০২-০১-২০২৩ তারিখে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নওপাজেকো বরাবর তাগিদ পত্র (২৫তম) প্রেরণ করা হয়েছে। • নওপাজেকো-এর নিকট বিক্রির পর খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ এর ৩৭.৬১ একর জমি ও হার্ড বোর্ড মিলের অবশিষ্ট ৪.৭০ একর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+৪.৭০)= ৪২.৩১ একর। উক্ত জমিতে নতুন নিয়োক্ত কারখানা নির্মাণের লক্ষ্যে Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। • 1. Integrated Paper Mill or 2. Starch Factory or 3. API Complex এ লক্ষ্যে Expression of Interest (EoI) আহবানের পরিপ্রেক্ষিতে প্রাপ্ত প্রজাবনাসমূহের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে (QCBS) সর্বেচ্ছার অর্জনকারী প্রতিষ্ঠান WASO Engineers & Consultants (BD) Ltd. এর সাথে গত ০৪-১২-২০২২ তারিখে Contract Agreement স্বাক্ষরিত হয়। গত ১৫-১২-২০২২ তারিখ থেকে পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম শুরু করেছে।</p> <p>(২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস : ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিঃ এর বিষয়ে নিয়োক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহীত হয়ঃ “ক” ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ এর ঢাকা ও খুলনাস্থ জমি দুটির বর্তমান বাজার দর হালনাগাদ দায়-দেনা/ব্যাংক ঋণ, এ কোম্পানি/প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত মামলাসমূহের সর্ব শেষ অবস্থা কোম্পানিটি চলমান অবস্থায় সর্ব শেষ অডিট রিপোর্ট এবং এর বর্তমান অডিট রিপোর্ট অতিদ্রুত সংগ্রহ করতে হবে। “খ” ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ এর বেসরকারি শেয়ারহোল্ডার কর্তৃক দাখিলকৃত ফিজিবিলিটি রিপোর্ট সংক্রান্ত বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির স্বার্থে বেসরকারি শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্পের জয়েন্ট ভেঞ্চারে বাস্তবায়ন ও প্রকল্পের অনুমোদনে এ মন্ত্রণালয় নীতিগত ভাবে সম্মত কিনা সে বিষয়ে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ-কে জানানো যেতে পারে। ২০ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার “ক” সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিসিআইসি কর্তৃক ইতোমধ্যে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ, অগ্রনী ব্যাংক লিঃ, সাব-রেজিস্ট্রার ডেমরা/খুলনা সদর/রূপসা-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে সাব-রেজিস্ট্রার, রূপসা ও ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লিঃ হতে চাহিত তথ্য পাওয়া গেছে। সাব-রেজিস্ট্রার, খুলনা; সাব-রেজিস্ট্রার, ডেমরা ও অগ্রনী ব্যাংক লিঃ হতে চাহিত তথ্য না পাওয়ায় পুনরায় তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<ul style="list-style-type: none"> নির্দেশনা মতে গত ০৯/০৮/২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে: (ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে (খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.'-এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস' এবং ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' এর দায়-দেনা নিরূপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে এবং বাজার মূল্য নির্ধারণের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকা, খুলনা ও বিসিআইসিকে জানানো হয়েছে। 		
০৭.	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্পপার্কে স্থাপন। (প্রতিশ্রুতি নং-৮) ২৯/১২/২০১০ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্পপার্কে স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক-কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের নির্দেশনা জন্য চাওয়া হয়েছে এবং উক্ত কার্য লয় হতে যে নির্দেশনা প্রদান করা হবে সে অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। 	<ul style="list-style-type: none"> বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের সাবেক মুখ্য সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, "মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না"। উপর্যুক্ত সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্পপার্কে স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক-কে জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কিনা সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের নির্দেশনা চেয়ে গত ২৩-০৪-২০১৯ ও ২৯-০৫-২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয় হতে ৩০-০৫-২০১৯ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উক্ত জমির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, বেজার প্রতিনিধি, প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ের পরিচালক-১ এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক-কে যৌথভাবে সরেজমিনে পরিদর্শন করে ০৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত সচিব (বিসিক)-কে মনোনয়ন প্রদান করা হয়। উক্ত কমিটি গত ২২/০৭/২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্য লয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। 	বিসিক
০৮.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন। (প্রতিশ্রুতি নং-১০) ২৯/০৩/২০১৮ খ্রি	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রথমে ১৫ একর জমি পরবর্তী ৫০ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ৯৮৬১.০০ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়নের মেয়াদ: জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৪ পর্যন্ত। 	<ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি 'বিসিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী, ঠাকুরগাঁও' শীর্ষক প্রকল্পে ০৩ এপ্রিল ২০২২ তারিখে প্রকল্প পরিচালক যোগদান করেন। ভূমি অধিগ্রহণের স্থান নির্বাচন কমিটি ও ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা হয়েছে এবং ভূমি অধিগ্রহণের ৪ ধারা নোটিশ জারি করা হয়েছে। যৌথ ফিল্ডবুক প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ চূরাত্ত অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদনের পর ৭ ধারা জারি করা হবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানিয়েছেন। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে অফিস ভাড়া, গাড়ি ভাড়া, আউটসোর্সিং ফার্ম নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে এবং কোটেশন পদ্ধতিতে অফিস সরঞ্জামাদি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, কম্পিউটার ও আসবাবপত্র ক্রয় সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৪৭.২৩ কোটি টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৪৭.৯৩%। 	বিসিক

বাস্তবায়নাধীন ২৫টি নির্দেশনাসমূহ

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
০১.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। (নির্দেশনা নং-১) ০৬/৯/২০১৬ খ্রি.	বিভিন্ন এলাকায় বিসিকের নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে/ হবে। বাস্তবায়নের মেয়াদ : জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।	জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল হতে ৫০ একর জমিতে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্ত 'জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে জমি অধিগ্রহণের প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। <ul style="list-style-type: none"> দেশব্যাপী বিভিন্ন এলাকায় বিসিকের নতুন শিল্প নগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ অর্থনৈতিক জোন হতে প্লট কিনে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বগুড়া, নীলফামারী, যশোর, শরীয়তপুরের জাজিরা, চট্টগ্রামের মিরসরাই বেঙ্গা হতে বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার জন্য জমি চাওয়া হয়েছে। যে সব এলাকায় বেঙ্গার কর্মকাণ্ড নেই বা বেঙ্গা থেকে জমি পাওয়া যাচ্ছে না সে সব এলাকায় বিসিকের শিল্পপার্শ্ব স্থাপনের নিমিত্ত বেঙ্গা বাদে অন্যত্র জমি অধিগ্রহণ বেঙ্গার অনাপত্তিপত্র সংগ্রহ করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বেঙ্গার অনাপত্তিপত্র পেতে বিলম্ব হওয়ায় প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণে দীর্ঘ সূত্রিতদেখা দেয়া। 	বিসিক
০২.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগগুলোর উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক 'বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারসসহ কৃষিগণ্য প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্পগ্রহণের কার্যক্রম চলমান। বাস্তবায়নের মেয়াদ : জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত। (নির্দেশনা নং-২) ১১/৫/২০১৬ খ্রি.	মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক 'বিসিক মধুপুর শিল্প পার্ক (আনারসসহ কৃষিগণ্য প্রক্রিয়াকরণ), টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্পগ্রহণের কার্যক্রম চলমান। বাস্তবায়নের মেয়াদ : জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।	<ul style="list-style-type: none"> ০৩-১০-২০১৯ তারিখে পিইসি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তানুসারে মধুপুর উপজেলায় মতবিনিময় সভার অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভার সুপারিশ অনুযায়ী স্থানীয় উদ্যোগীদের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিসিকের নিজস্ব জায়গা মুক্তগাছা, ময়মনসিংহের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে মধুপুর, টাঙ্গাইলে জায়গা নির্বাচনের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথমে মধুপুর উপজেলার বেরিবাইদ মৌজায় এবং পরবর্তীতে মধুপুর উপজেলার গারোবাজার সংলগ্ন মহিষমারা মৌজায় জায়গা নির্বাচন করা হলেও বন বিভাগের আপত্তির জন্য জায়গা পাওয়া যায়নি। এ প্রেক্ষিতে পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), বিসিক মধুপুর উপজেলার মধুপুর পৌরসভা সংলগ্ন আলোকদিয়া ইউনিয়নের আশুরা-শীতারাম-কালামারি মৌজার ১০০ (একশত) একর জমি পরিদর্শন করেন। উক্ত জমি বরাদ্দের সম্মতি প্রদানসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রেরণের জন্য জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। নতুন জায়গার সম্মতি পাওয়া ও ফিজিবিলাইট স্টাডি সম্পাদন সাপেক্ষে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হবে। 	বিসিক
০৩.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে। (নির্দেশনা নং-৩) ২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	বিসিআইসি : <ul style="list-style-type: none"> বিসিআইসি'র সকল কারখানা স্থাপনা পরিকল্পনায় বর্জ্য শোধনাগার ও পরিবেশ আইন মেনে শিল্প কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করে আসছে। বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১০টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৫টিতে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থায় বিআইএসএফ ও ইউজিএসএফ কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। 	বিসিআইসি : <ul style="list-style-type: none"> (ক) শাহজালাল ফার্টি লাইজারকাঃ লিঃ, সিলেট; যমুনা ফার্টি লাইজারকাঃ লিঃ, জামালপুর; আশুগঞ্জ ফার্টি লাইজার এন্ড কেমিক্যাল কোঃ লিঃ, বি.বাড়ীয়া; চিটাগাং ইউরিয়া ফার্টি লাইজারকাঃ লিঃ, চট্টগ্রাম; আধুনিক ইটিপি রয়েছে। (খ) ডিএপি ফার্টি লাইজারকাঃ লিঃ, চট্টগ্রাম- In-Built System এ Effluent Treatment এর ব্যবস্থা রয়েছে। (গ) টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করা হচ্ছে। (ঘ) কর্ণ ফুলী পেপার মিলস্ লিঃ, রাঙ্গামাটি-কেপিএম লিঃ এ In-Built effluent treatment ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু বর্তমানে পরিবেশ দূষণকারী কোন তরল বর্জ্য নির্গত হয় না। (ঙ) ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ, সুনামগঞ্জ, উসমানিয়া গ্রাস শীট ফ্যাক্টরী লিঃ, চট্টগ্রাম এবং বিআইএসএফএল, ঢাকা - পরিবেশ দূষণকারী কোন তরল বর্জ্য নির্গত হয় না বিধায় ETP এর প্রয়োজন নেই। (চ) বাস্তবায়নাধীন জিপিইউএফপি, পলাশ- আধুনিক ইটিপি অন্তর্ভুক্ত আছে। ৩টি Pond এর Earth Excavation, Dyke নির্মাণ Floor Casting শেষ হয়েছে। ইটিপি সংলগ্ন পিট সমূহের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি pond এর side wall এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। 	বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫
		<p>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন-</p> <p>বিএসএফআইসির আওতাধীন '১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মোট বরাদ্দ ৮১৮৪.৩৫ লক্ষ টাকা। মেয়াদ: জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>বিসিক :</p> <ul style="list-style-type: none"> নতুনভাবে স্থাপিত শিল্পনগরীসমূহে শিল্প উদ্যোক্তাগণ কারখানার চাহিদা মোতাবেক নিজস্ব অর্থায়নে বরাদ্দকৃত প্লটে ইটিপি স্থাপন করবেন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। শিল্প কারখানার উদ্যোক্তাদের লে-আউট প্লানে ইটিপি স্থাপনের প্রয়োজনীয় জায়গা রেখে লে-আউট প্লান অনুমোদন দেয়ার জন্য আঞ্চলিক পরিচালকদের অবহিত করা হয়েছে। বিসিক শিল্পনগরীসমূহে স্থাপিত লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহে ইটিপি স্থাপন বাধ্যতামূলক। বিসিকের সকল জেলা কার্যালয় ও শিল্পনগরীর আওতাধীন লাল ও কমলা শিল্প কারখানাসমূহের ইটিপি স্থাপন বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কার্যালয়কে নির্দেশনাদেয়া হয়েছে। 	<p>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন-</p> <ul style="list-style-type: none"> প্রকল্পের আওতায় ১৪টি চিনিকলের মধ্যে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, সেতাবসঞ্জ, জয়পুরহাট, রংপুর, জিলবাংলা, নর্থ বেঙ্গল কেবু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. ও মোবারকগঞ্জ চিনিকলের অর্থাৎ ৯টি চিনিকলের ইটিপি নির্মাণ কাজ এবং প্লান্ট-মেশিনারিজ স্থাপন কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ১১-০১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের ৩টি চিনিকলের ইটিপি প্ল্যান্টের স্থাপন কার্যক্রম (শ্যামপুর, কুষ্টিয়া ও পাবনা চিনিকল) অসমাপ্ত অবস্থায় সমাপ্ত করে অবশিষ্ট ১১টি চিনিকলের ইটিপি স্থাপন কাজ সমাপ্তকরণের নিমিত্ত ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে তা ২২-০৬-২০২২ তারিখে ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়। জিলবাংলা চিনিকলের ইটিপি ড্রায়াল রান গত মৌসুমে সম্পন্ন হয়েছে এবং এ মৌসুমে অপারেশন চলছে। নর্থ বেঙ্গল ফরিদপুর, জয়পুরহাট, মোবারকগঞ্জ ও কেবু অ্যান্ড কোং ও ঠাকুরগাঁও চিনিকলের ইটিপি চলতি মৌসুমে ড্রায়াল রান সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের অসমাপ্ত কাজগুলো চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে শেষ হবে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ব্যয় ৫৬৬৩.০৭৭ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৬৯.১৯% ও ভৌত অগ্রগতি ৮৫%। <p>বিসিক :</p> <ul style="list-style-type: none"> বিসিকের ৮০ টি শিল্পনগরীসমূহে স্থাপনযোগ্য তরল বর্জ্য নির্গমকরী শিল্প ইউনিটের সংখ্যা-১৯৪ টি, ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে ১৫২ টি, চালু আছে ১৪৪ টি, বন্ধ আছে ০৮ টি, ইটিপি নির্মাণাধীন ১০ টি। অবশিষ্ট ৩২ টি ইটিপি স্থাপনের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক কার্যালয়কে বক ইটিপি চালু, ইটিপি স্থাপনযোগ্য শিল্প প্রতিষ্ঠানে ইটিপি স্থাপন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা ও নির্মাণাধীন ইটিপির নির্মাণকাজ দ্রুত সমাপ্ত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মালিকানা হস্তান্তর এবং নতুন শিল্প প্লট বরাদ্দের মাধ্যমে স্থাপিত কারখানাগুলো ইটিপি স্থাপনযোগ্য হলে নিজ উদ্যোগ ও খরচে ইটিপি স্থাপনের শর্তে অনুমোদন দেয়া হয়। যেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেনি এবং যেসকল শিল্প ইটিপি বন্ধ রেখে পরিবেশ দূষণ করছে সেসকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইটিপি স্থাপনযোগ্য যে সকল প্রতিষ্ঠান ইটিপি স্থাপন করেননি সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে দ্রুত ইটিপি নির্মাণের জন্য বিসিকের স্থানীয় কার্যালয়হতে নিয়মিত তাগাদা দেয়া হচ্ছে। 	

১

০৪.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলায় শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ, শিল্প বর্জ্য নিষ্কাশনের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে। (নির্দেশনা নং৪) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	নগরায়নের মাস্টার প্ল্যানের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান এর স্বাক্ষরে টিওআরসহ পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭ টি জেলা (ঢাকা, ময়মনসিংহ, নরসিংদী, রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, মৌলভীবাজার, মাদারিপুর, ফরিদপুর, মুন্সিগঞ্জ, যশোর, পিরোজপুর, মাগুরা, নাড়াইল, ঝিনাইদহ কক্সবাজার) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে।	<ul style="list-style-type: none"> সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে বিসিকের রূপকল্প এবং লক্ষ্যকে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সাথে সমান্তরালে রেখে মৌলিক, যুগোপযোগী, বাস্তবসম্মত এবং ফলপ্রসূ ১৩ (তেরো) টি ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচিসহ একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ বিষয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধনের কাজ চলমান আছে। ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম কর্মসূচি হলো 'সারাদেশব্যাপী ১০০ টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ও পরিবেশবান্ধব শিল্পপার্ক স্থাপন'। এ কর্মসূচির আওতায় ২০৪১ সালের মধ্যে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) একর জমিতে ১০০ টি শিল্পপার্ক নির্মাণের মাধ্যমে ২ কোটি লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হবে। ১০০টি প্রকল্পের মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের এডিপিতে ১০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ১৫টি প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। 	সকল দপ্তর/সংস্থ
০৫.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জ্বালানি সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে। (নির্দেশনা নং৫) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.	ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টি লাইজার প্রকল্পঃ ইউএফএফএল ও পিইউএফএফএল এর প্রতি টন ইউরিয়া উৎপাদনে গ্যাসের ব্যবহার, ডাউন টাইম (কারিগরি) এবং রক্ষণাবেক্ষণ পুনরাবৃত্তির হার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে পিইউএফএফএল এর খালি জায়গায় দৈনিক ২৮০০ মে. টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন আধুনিক সার কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ বিসিআইসি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ০৯-১০-২০১৮ তারিখে 'ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টি লাইজার প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পটি ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়। বরাদ্দ: (সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী) ১৫৫০০২০.৯০ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৪৫৮০২০.৯০ লক্ষ টাকা বৈদেশিক ঋণ: ১০৯২০০০.০০ লক্ষ টাকা) ব্যয়: ৯২৫৫২৮.৮১ লক্ষ টাকা (জিওবি: ৭৩৮৭৩.৬৪ লক্ষ টাকা বৈদেশিক ঋণ: ৮৫১৬৫৫.১৭ লক্ষ টাকা) প্রকল্পের মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বাস্তবায়ন কাল: বর্তমানে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।	<ul style="list-style-type: none"> • Casting – ৮৬.৩৩%, Under Ground Pipe Fabrication – ৯৯.১২%, Under Ground Pipe Erection– ৯৯.২৩%, Above Ground Pipe Erection– ৭০.০৩%, Equipment Installation– ৯১.৪৭% শেষ হয়েছে। • প্রকল্পের বিভিন্ন মালামাল (যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ) প্রকল্প এলাকায় ধারাবাহিক ভাবে আসছে। • Steel Structure Erection (৭৯.১৯% সম্পন্ন), Motor Installation (৫০.৯৯% সম্পন্ন), Transformer Installation (৮৭.৫০% সম্পন্ন), Earthing Cable Installation (৯৫.০৯% সম্পন্ন) সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্য ক্রমচলমান রয়েছে। • প্রকল্পের প্রি-কমিশনিং কার্য ক্রমচলমান রয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত ত্বাস্তবায়ন অগ্রগতি: আর্থি কঅগ্রগতি: ৯২৫৫২৮.৮১ লক্ষ টাকা (৫৯.৭১%) বাস্তব অগ্রগতি: ৭৩.৬৭% 	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিসিআইসি বাস্তবায়নাধীন
০৬.	বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।	<ul style="list-style-type: none"> • বিসিক শিল্পনগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে পুন:বরাদ্দযোগ্য শিল্প প্রটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। • শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। 	<ul style="list-style-type: none"> • বিসিক শিল্পনগরীতে প্রট বরাদ্দ নিয়ে যারা শিল্প স্থাপন করছেন না জেলা প্রট বরাদ্দ কমিটির মাধ্যমে তাদের প্রট বাতিল করে সম্ভাবনাময় উদ্যোক্তাদের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে। • ২০২১-২০২২ অর্থ বছরেও পর্যাপ্ত মোট ১৬৫ টি প্রট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। • ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জানুয়ারি ২০২৩ মাসে সিলেট-০২, হবিগঞ্জ-০১, খাগড়াছড়ি-০৩, রাঙ্গামাটি-০৩, সর্ব মোট ০৯ টি প্রট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৪৩ টি শিল্প প্রট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। 	বিসিক

	(নির্দেশনা নং-৬) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.			
০৭.	<p>দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং-৭) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.</p>	<p>বিটাক</p> <p>(ক) বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক) কর্তৃক "বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রের ১০ তলা বিশিষ্ট মোট ৩ টি নারী হোস্টেল স্থাপন "(২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>(খ) বিটাক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "হাতে কলমে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্ম সংস্থানসৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (ফেজ-২)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।</p> <p>প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ: অক্টোবর ২০২০ হতে সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত।</p> <p>(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিটাক কর্তৃক অক্টোবর ২০১১ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে মোট ১১৩২৬১.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের ৬ টি কেন্দ্র স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৫/০১/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয় এবং গত ১৫/০৩/২০২২ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়।</p>	<p>বিসিআইসি:</p> <ul style="list-style-type: none"> দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে সংস্থা এবং সংস্থাধীন কারখানাসমূহে কর্মরত কর্মকর্তাকর্মচারীগণকে বিআইএম, এনএপিডি, আরপিএটিসি, সিপিটিইউ সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে বহরব্যাপী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে প্রেরণ করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বিষয়ে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঘোড়াশাল, নরসিংদিতে স্থাপিত বিসিআইসি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান "ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ (টিআইসিআই)" সংস্থার বিভিন্ন কারখানার শ্রমিক/কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সহ বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। নতুন নিয়োগ প্রাপ্ত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাকর্মচারী ও শ্রমিকদের নিয়মিত ভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে স্বল্প মেয়াদী বাস্তব প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। <p>বিটাক :</p> <p>(ক) প্রকল্পটি জুন ২০২২ এ সমাপ্ত হয়েছে।</p> <p>(খ) "হাতে কলমে মহিলাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্বক আত্ম-কর্ম সংস্থানসৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (ফেজ-২)" শীর্ষক প্রকল্প</p> <ul style="list-style-type: none"> ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (২৫% সংরক্ষণ করে) রাজস্ব খাতে ৯০০.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ৬০০.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ১ম-২য় কিস্তিতে মোট ৭৪৪.০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থ হতে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৩৭১৮.১১ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের শুরু থেকে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক কাম ১৬.৯৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ২০.৩২%। প্রকল্পের শুরু হতে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ১৪০১ জন নারী ও ১২৭১ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ২৬৭২ জনকে বিভিন্ন কারিগরি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৮০৭ জন নারী ও ৫৪২ জন পুরুষ প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ১৩৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। (গ) "গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর, জামালপুর ও যশোর জেলায় বিটাকের ৬ টি কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (২৫% সংরক্ষণ করে) রাজস্ব খাতে ৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং মূলধন খাতে ১৪৫৫.০০ লক্ষ টাকাসহ সর্বমোট ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত বরাদ্দ হতে ১ম-৩য় কিস্তিতে মোট ১১১৭.৫৩ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। ছাড়কৃত অর্থ হতে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৫৪৬.৭৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে iBAS++ সিস্টেমযোগে অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সুনামগঞ্জ ও বরিশালের কেন্দ্রের জমির হস্তান্তর ও দখল বুঝিয়ে পাওয়া গেছে। এছাড়া গোপালগঞ্জ, রংপুর ও যশোর কেন্দ্রের জমির হস্তান্তর ও দখল বুঝিয়ে দেয়ার কাজটি চূড়ান্ত পর্যায়ের হয়েছে। বিটাক জামালপুর কেন্দ্রের জন্য ৫ একর জমির লীজ প্রাপ্তির বিষয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর সহিত Land Lease Agreement (LLA) স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় পূর্ত কাজের প্রকল্পের আওতায় গোপালগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, বরিশাল, রংপুর ও জামালপুর কেন্দ্রের জন্য রেন্ট সিডিউল-২০২২ অনুসারে প্রাক্কলন প্রস্তুতপূর্বক প্যাকেজ ভিত্তিক ২টি করে একাডেমিক ও ওয়ার্কশপ ভবনের প্রাক্কলন অনুমোদনপূর্বক ইতোমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদিত প্রাক্কলন অনুযায়ী গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ত কাজের টেন্ডার আহবানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 	বিসিআইসি/ বিটাক/বিআইএম

		<p>বিআইএম ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মোট প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা। বাস্তবায়ন মেয়াদ : এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত।</p> <p>এসএমই ফাউন্ডেশন: ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে এসএমই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সহজ শর্তে সিঙ্গেল ডিজিট সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণ, উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার ও প্রসারে বাজার সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে মেলা আয়োজন ও অংশগ্রহণ, উদ্যোক্তাদের জন্য বিভিন্ন সেমিনার আয়োজনের মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি, এসএমই বিষয়ে গবেষণা প্রণয়ন, অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদানসহ ইত্যাদি বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা। মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত।</p>	<p>বিআইএম : বিআইএম-কে শক্তিশালীকরণ প্রকল্পঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> • প্রকল্পের মেয়াদঃ ০৩ (তিন) বছর (এপ্রিল/২০১৮ – জুন/২০২১) ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ০১ বছর (জুন/২০২২ পর্যন্ত) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। • ২ তলা বেসমেন্টসহ মোট ১২ তলা ভবনের পূর্ত কাজ প্রায় শেষ পর্যন্ত হয়েছে। • ইলেকট্রিক্যাল, ইউটিলিটি, ফার্নিচার ইন্টেরিয়র ইত্যাদি কাজের জন্য জুন/২০২৩ পর্যন্ত ত্তপ্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি সংশোধিত হয়েছে। • ভৌত অবকাঠামো: ৭০% আর্থিক ৩৯.৯২%। • প্রকল্পের মোট বরাদ্দঃ ১৫,৫৮৬.১৫ লক্ষ টাকা। এ যাবৎ ব্যয়ঃ ৬,২২২.০১ লক্ষ টাকা। <p>বিভাগীয় পর্যায়ের বিআইএম-এর বিকেন্দ্রীকরণঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> • গত ০৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে বিআইএম একটি কমিটি গঠন করে। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য কমিটির সদস্যগণ ইতোমধ্যে ৫টি বিভাগে সফর করে সম্ভাব্য স্থান নির্বাচন অংশীজনের অংশগ্রহণে সমন্বয় সভা, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গে রমতামত গ্রহণ ও প্রাথমিক সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। • পরিকল্পনা কমিশন হতে তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই করা বাধাবাধকতা থাকায় গত ২৮/০৪/২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। <p>এসএমই ফাউন্ডেশন:</p> <ul style="list-style-type: none"> • উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ ১৬টি; প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা-৪৬৩ জন। • নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং প্রশিক্ষণ ০৩টি; প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তা-১৬০ জন। • প্রযুক্তি উন্নয়ন উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ০১টি; অংশগ্রহণকারী-৪১ জন। • আইসিটি বিষয়ক কর্মসূচি ০৭টি; অংশগ্রহণকারী-২০২ জন। • অ্যাডভাইজরি সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে মোট ১১০ জন উদ্যোক্তা পরামর্শ সেবা গ্রহণ করেছেন। • জানুয়ারি ২০২৩ মাসে বিভিন্ন বিষয়ে মোট ২০ টি প্রশিক্ষণের আওতায় ৬৬৪ জন উদ্যোক্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সার্ভিস কভারেজ ৭৬ জন উদ্যোক্তা ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচী দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। 	
--	--	---	--	--

	<p>৩। খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস্‌ ডি (কেএইচবিএমএল): বাস্তবায়নের মেয়াদ : ৩১-১২-২০২২খ্রি. মোট বরাদ্দ: ৬০০০.০০ লক্ষ</p> <p>৪। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি: (সিসিসিএল) . সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি.(সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্রিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১৭/১০/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০/১২/২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>৫। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল): • ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোক্তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত জমিতে একটি আধুনিক লেদার ইন্সটিটিউট স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।</p>	<p>৩। খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস্‌ ডি(কেএইচবিএমএল): খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস্‌ লি. (কেএইচবিএমএল) এর খালি জায়গায় বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফেব্রিকেটেড স্টিল স্ট্রাকচার বাফার গোডাউন নির্মাণের লক্ষ্যে ২১-০১-২০২১ তারিখের কার্যাদেশমোতাবেক মেসার্স সৃজনী উপদেষ্টা লি. কর্তৃক সার্ভে ও প্রিলিমিনারী মাস্টার প্লান তৈরির কাজ করা হয়েছে এবং সয়েল টেস্টের কাজ শেষ হয়েছে। অবকাঠামোগত সার্ভি কবিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের নাম প্রস্তাব করা হয়েছে।</p> <p>৪। ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) কর্তৃক ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. (সিসিসিএল) এর জায়গায় একটি সিমেন্ট-ক্রিংকার ফ্যাক্টরি স্থাপনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে গত ১৭-১০-২০১৮ তারিখে ED এর সাথে MoU স্বাক্ষরিত হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় গত ২০-১২-২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়। • Engineering Dimension International Investment LLC (EDII) এর সাথে গত ২৯-০৬-২০২০ তারিখে জয়েন্ট ভেঞ্চার এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। জয়েন্ট ভেঞ্চার কোম্পানির কাজ এগিয়ে নেয়ার নিমিত্ত ০২(দুই)টি কমিটি গঠন করা হয়েছে; (১) Land Demarcation Committee এবং (২) প্রোগ্রেস মনিটরিং কমিটি। Saudi Bangla Integrated Cement Company Limited (SBICCL) নামক কোম্পানি গঠন গত ২৮-০৬-২০২১খ্রি. তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। • Long Belt Conveyer (LBC) স্থাপনের বিষয়ে প্রণীত Techno Economic Feasibility Report পর্যালোচনা পূর্ব ক্রমত সম্বলিত পত্র গত ০৬-০৯-২০২২খ্রি. তারিখে চেয়ারম্যান, EDII বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। Long Belt Conveyer (LBC) স্থাপনের জন্য Engineering Procurement Construction Finance (EPCF) পদ্ধতিতে Tender আহ্বান করা হয়েছে। Tender মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে। • প্রাপ্ত Techno Economic Feasibility Report ও Tender-এ কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকায় তা নিরসনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। • ১৮ কি.মি. দীর্ঘ Long Belt Conveyer (LBC) স্থাপনের নিমিত্ত SBICCL কর্তৃপক্ষ ১২-০৬-২০২২খ্রি. তারিখ পর্যন্ত ছুটেন্ডার জমা দেয়ার সর্ব শেষতারিখ নির্ধারণ করে বি-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল। (BOE) Consulting Firm দ্বারা সম্পন্ন Feasibility Study, LBC এর Tender এবং আরো কিছু বিষয়ে BCIC ও EDII এর মধ্যে কিছু জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এ জটিলতাগুলো নিরসনকল্পে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। <p>৫। ঢাকা লেদার কো. লি (ডিএলসিএল): ১১-১০-২০২২খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ১৬৬তম ডিএলসিএল-এর কোম্পানী বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিসিআইসি'র সার কারখানাসমূহে ব্যবহৃত বিপুল সংখ্যক ব্যাগের চাহিদা বিবেচনায় ডিএলসিএল এর ১৮(আঠারো) একর জায়গায় একটি ওভেন পলিপ্ৰোপাইলিন ব্যাগ (ডেরিউপিপি) কারখানা স্থাপনের নিমিত্তে BUET এর সাথে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরকরত: প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা রয়েছে। উক্ত নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য বিসিআইসি হতে নিম্নবর্ণিত তথ্যক্রম ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।</p> <p>ক) আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা সম্পাদনের লক্ষ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের নিমিত্ত Expression of Interest (EoI) দলিলাদি প্রস্তুত করার জন্য কমিটি কর্তৃক Terms of reference (ToR) প্রস্তুত করা হয়।</p> <p>খ) ২৩-১০-২০২২ তারিখে বুয়েটের সাথে একটি Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়।</p> <p>গ) কমিটি কর্তৃক ToR অনুযায়ী বাস্তবসম্মত দাপ্তরিক ব্যয় প্রাঙ্গলন করা হয়েছে।</p>	
--	---	---	--

		<p>৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. :</p> <ul style="list-style-type: none"> নিম্নলিখিত দুর্ঘটনা ও চুড়িহাটা দুর্ঘটনার মত ভবিষ্যতে যে কোন দুর্ঘটনা রোধকল্পে পুরাতন ঢাকায় বিদ্যমান সকল রাসায়নিক কারখানা ও গুদাম জুরুরিভিত্তিতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। (সময়: ৩০-০৪-২০১৯) অস্থায়ী ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ৩০-০৪-২০১৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নধীন রয়েছে। <p>বাস্তবায়ন কাল : মার্চ ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২খ্রি. বরাদ্দ: ৭১৪৪.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়: ৫৩৭৯.৫১ লক্ষ টাকা</p>	<p>ঘ) আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদনের নিমিত্ত দর প্রস্তাব চেয়ে বুয়েটে গত ০৩-০১-২০২৩ পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>৬। উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি. :</p> <ul style="list-style-type: none"> মোট ৫৪টি গুদামের মধ্যে ৫৪টির নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া বিসিআইসি অফিস (১ তলা ভবন), গোডাউন অফিস- ০১ ও ০২, সিকিউরিটি অফিস, ওভারহেড ওয়াটার ট্যাংক, ডিপ টিউবওয়েল- ১ ও ২, নিউট্রালাইজেশন পল্ড, বাউন্ডারী ওয়াল, Storm Drain, RCC Internal Road, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার ট্যাংক, সেফটি ট্যাংক, সোক ওয়েল এবং পাবলিক টয়লেট এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। মসজিদ: civil work এর কাজ শেষ হয়েছে। সিকিউরিটি পোস্ট: সিকিউরিটি পোস্ট এর ৫ টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। Electrical ও ফায়ার ফাইটিং: সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জানুয়ারি, ২০২৩ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি : আর্থিক অগ্রগতি: ৫৩৭৯.৫১ লক্ষ টাকা (৭৫.৩০%) , বাস্তব অগ্রগতি: ৯৮.০০% <p>বিএসইসি:</p> <ul style="list-style-type: none"> মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সৌদি আরবে সফরকালে (১৭-১৯ অক্টোবর, ২০১৮) বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন (বিএসইসি) এবং সৌদি আরবের 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন (ইডি)' নামক প্রতিষ্ঠান-এর সহিত গত ১৭-১০-২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে সৌদি আরবের রিয়াদে একটি MoU স্বাক্ষরিত হয়। ২০-১২-২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে ED ও GEMCO-এর মধ্যে Strategic Partnership চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তির ধারাবাহিকতায় Registrar of Joint Stock Companies এ Saudi General Electric Manufacturing Company Limited (SGEMCO) নামে কোম্পানি গঠন করা হয়। প্রথম ফেজে বিনিয়োগের নিমিত্ত ট্রান্সফরমার উৎপাদন/সংযোজনের প্রয়োজনীয় মেশিনারীজ ও ইকুইপমেন্টস চীন হতে ইডি কর্তৃক এসজিইএমকো এর ফ্যাক্টরীতে গত ১২-১১-২০১৯ হতে ১৪-১১-২০১৯ তারিখে গৌছে। চীনের কারিগরি দল কর্তৃক Installation, Commissioning শেষ হয়েছে। যৌথ বিনিয়োগে বাংলাদেশ সরকারের শেয়ার হবে ৪৯% এবং ED এর শেয়ার হবে ৫১%। ইডি ও জিইএমকো'র মধ্যে স্বাক্ষরিত চুক্তির বিষয়ে ০৬-০৯-২০২২ তারিখ এবং ০৯-০১-২০২৩ তারিখে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। 	
০৯.	<p>কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে (নির্দেশনা নং ৯) ২৪/৮/২০১৪খ্রি.</p>	<p>• সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একীভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ডিপিডিটি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।</p>	<p>ডিপিডিটি:</p> <ul style="list-style-type: none"> মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে ০৪-০৮-২০২১ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়: <ul style="list-style-type: none"> (ক) একটি সমন্বিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এর মাধ্যমে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কপিরাইট অফিস সমন্বিতভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং এক্ষেত্রে পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর এবং কপিরাইট অফিসের কার্যক্রমকে একীভূত করে পৃথক কোন সংস্থা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়বে না এবং নতুন করে আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন পড়বে না। (খ) দু'টি সংস্থার সফটওয়্যার এবং ডেটাবেজ সমন্বয়ের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। ডিপিডিটির সফটওয়্যারে কপিরাইট অফিস থেকে ব্যবহার করা গেলেও কপিরাইট অফিস এখনো প্রস্তুত নয় বিধায় তাদের সফটওয়্যারে ডিপিডিটির অফিস থেকে ব্যবহার করা যাচ্ছেনা। পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরের নির্মিত ভবনের জন্য নির্ধারিত জমির বিষয়ে মহামান্য উচ্চ আদালতে মামলা চলমান থাকায় নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ডিপিডিটির জমির বিষয়ে চলমান মামলা দ্রুততম সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে মামলা মোকাবেলার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 	ডিপিডিটি

			<p>এসএমই ফাউন্ডেশন: এনপিও ভবন বিষয়ক সামলার শুনানী কার্যক্রমসহ ০৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। মামলাটি রায়ের জন্য অপেক্ষাধীন রয়েছে।</p>	
১০.	<p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তাকর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।</p> <p>(নির্দেশনা নং ১০) ২৪/৮/২০১৪খি.</p>	<p>বিএসটিআই:</p> <p>• শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে বিএসটিআই'র কারিগরী ক্যাটাগরির ১০ম ও ১১তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ৩ (তিন)টি পদের যথা:-পরীক্ষক (৬৯টি), ফিল্ড অফিসার (৭৫টি), পরিদর্শক (৭৫টি) সর্বমোট ১১০ জন কর্মকর্তার পদমর্যাদা ও বেতন স্কেলসম গ্রেডে উন্নীত হয়েছে।</p> <p>বিএবি: বিএবি'র ৩৬তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিক্রমে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য বিএবিতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারিকে পূর্ব কী এক বছর কর্মকালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদনা হিসাবে প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।</p> <p>বিএসএফআইসি: বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এবং আওতাধীন মিল/প্রতিষ্ঠানে ২০১৫ সাল হতে দীর্ঘ মেয়াদী আর্থিক সমস্যার কারণে জনবল নিয়োগ বন্ধ রয়েছে। সংস্থার অধীন মিল/প্রতিষ্ঠানগুলোর বর্তমান আর্থিক সংকট উত্তারণ হলে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তাকর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদানের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।</p>	<p>বিএসটিআই: বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে কারিগরী ক্যাটাগরির ১০ম ও ১১তম গ্রেডের (দ্বিতীয় শ্রেণীর) ৩ (তিন)টি পদ যথা:-পরীক্ষক-৬৯টি, ফিল্ড অফিসার-৭৫টি, পরিদর্শক-৭৫টি পদের বেতন স্কেলসম গ্রেডে উন্নীত করা হয়েছে।</p> <p>বিএবি:</p> <ul style="list-style-type: none"> • বিষয়টিতে আর্থিক সংশ্লেষ থাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ে গত ১৮/০৩/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে সম্মতির জন্য পত্র প্রেরণ করা পরবর্তীতে ১৭/০৪/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ থেকে প্রণোদনা প্রদান বিষয়ক কিছু তথ্য চাওয়া হয়। • গত ২২/০১/২০২০ তারিখে অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক চাহিত বিস্তারিত তথ্যাদি শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক গত ১৯/০৩/২০২০ তারিখের ৩৮ নং স্মারকের মাধ্যমে এ বিষয়ে অসম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। • বিষয়টি পুনর্বিবেচনার জন্য যৌক্তিকতাসহ পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। <p>বিটাক:</p> <ul style="list-style-type: none"> • বিটাকের মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান বেতন কাঠামোর তুলনায় একধাপ উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিটাকের বিদ্যমান বেতন স্কেল আপগ্রেডের বিষয়টি ইতোমধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। • বিটাকে কর্মকর্তাকর্মচারীদেরকে কাজে উৎসাহ প্রদানের জন্য নিজস্ব আয় হতে প্রতি বছর মূল বেতনের সমপরিমাণ অতিরিক্ত ২টি প্রণোদনা জাত প্রদানের প্রস্তাব করা হয়। কার্যক্রমপ্রক্রিয়াধীন আছে। <p>ডিপিডি: সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক কর্মপরিকল্পনা ও প্রস্তাবনা শিল্প মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট শাখায় প্রেরণ করা হলে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে জানানো হয়েছে যে, ডিপিডিতে কর্মরত কর্মকর্তাকর্মচারীগণ দৈনন্দিন রুটিন দায়িত্ব পালন করে থাকেন। রুটিন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিকপ্রণোদনা প্রদানের কোন সুযোগ নেই।</p> <p>বিএসএফআইসি: সংস্থার অধীন মিল/প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্তমান আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে আপাতত পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তাকর্মচারীদের প্রণোদনা হিসেবে প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।</p>	সকল দপ্তর/ সংস্থা
১১.	<p>শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে।</p> <p>(নির্দেশনা নং ১১) ২৪/৮/২০১৪খি.</p>	<p>বিসিআইসি:</p> <p>১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লোজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ।</p>	<p>বিসিআইসি:</p> <p>১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গ্লোজের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ। কারখানায় উৎপাদিত স্যানিটারিওয়্যারের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ম্যানুয়াল পদ্ধতির পরিবর্তে ব্যাটারী কাস্টিং ও অটো-গ্লোজিংসহ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য বিআইএসএফএল এর মূলধনী খাতে স্বল্পমেয়াদী পুনর্বািন কর্মসূচীর আওতায় ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৭টি মেশিন ক্রয় করা হয় যথাঃ</p> <p>১। Crank press machine (for insulator plant) ২। Diafragm pump (for casting shop) ৩। De-dusting chamber (for finishing section) ৪। Change/modification of existing electric switch gear ৫। Jigging machine for insulator ৬। Distribution line for steam ৭। Universal testing machine for insulator এবং কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে।</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/ বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআইসি

	<p>২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুনুৎপাদন নিয়ন্ত্রণ।</p> <p>বিসিক: শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রমচলমান রয়েছে।</p> <p>বিএসইসি: সুনির্দিষ্ট মার্কেটিং কৌশলপত্র প্রণয়ন কার্যক্রমচলমান।</p> <p>এসএমই ফাউন্ডেশন: রাজশাহী সদরে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজনের লক্ষ্যে আগ্রহী উদ্যোক্তাদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়েছে। মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত</p>	<p>২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুনুৎপাদন নিয়ন্ত্রণ। ফরেন পাল্প, প্রয়োজনীয় কেমিক্যালস্ এবং প্রসেস উন্নয়নে কিছু পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে এনসিটিবির চাহিদাকৃত বিনির্দেশ মোতাবেক উৎপাদিত কাগজের উজ্জ্বলতা 85% (ISO -International Standard Organization মোতাবেক) অর্জন সম্ভব হয়েছে যা পূর্বে নিজস্ব পাল্প দিয়ে উৎপাদিত কাগজের উজ্জ্বলতা ছিলো 76%)। পেপারের মান উন্নয়নে যত্নপাতি প্রতিস্থাপন/সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার আর্থিক সংকটের কারণে তা সম্ভব হচ্ছে না। বিসিআইসি'র কারখানাসমূহে উৎপাদিত পণ্য দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকে না বিধায় রপ্তানি করা হয় না।</p> <p>বিসিক:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ মুজিব জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন জেলায় মোট ৯৩টি মেলা অনলাইনে সম্পন্ন হয়েছে। তাছাড়া, ৩৫টি মেলা স্বশরীরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ■ বিসিকের কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও দেশ-বিদেশে বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে “বিসিক অনলাইন মার্কেট” (www.bscic-emarket.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে এবং তা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে উদ্বোধন হয়েছে। ■ ২৯-৩১ মার্চ ২০২২ তারিখে দুবাই এ আয়োজিত Expo-Dubai ২০২০ এর Annual Investment Congress (AIM) এ মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর নেতৃত্বে বিসিক ও শিল্প মন্ত্রণালয় অংশগ্রহণ করে। ■ বিভিন্ন জেলায় অনলাইনে ৫২টি মেলা এবং স্বশরীরে ৪৮টি মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৪ টি আঞ্চলিক কার্যক্রম ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ■ চলতি অর্থ বছরে জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১০৪ টি “বিসিক উদ্যোক্তা মেলা” অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন জানুয়ারি/২৩ পর্যন্ত ১৫৬ টি মেলায় উদ্যোক্তারা অংশগ্রহণ করেছে। <p>বিএসইসি:</p> <p>১। গত ৪ জুলাই ২০২২ তারিখে ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড-এর সাথে চীনের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান চায়না ন্যাশনাল টেকনিক্যাল ইমপোর্ট এন্ড এক্সপোর্ট কর্পোরেশন (সিএনটিআইসি)-এর ৪২ লক্ষ মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানির জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির অনুকূলে ১০.৫০ লক্ষ মার্কিন ডলারের পণ্যের শিপমেন্ট ২১-১২-২০২২ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।</p> <p>২। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে গত ২৪ নভেম্বর হতে ০৩ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত ১০ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলায় ২০২২-এ বিএসইসি'র চারটি প্রতিষ্ঠান যথা: ক) ন্যাশনাল টিউবস লিমিটেড খ) ইস্টার্ন টিউবস লিমিটেড গ) ইস্টার্ন কেবলস লিমিটেড ও ঘ) গাজী ওয়ারাস লিমিটেড সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করেছে। উক্ত মেলায় বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন শ্রেষ্ঠ স্টল পুরস্কার অর্জন করেছে।</p> <p>৩। বিএসইসি'র বিভিন্ন কার্যক্রমপ্রচারের নিমিত্ত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত মেলায় অংশগ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া বিএসইসি'র উৎপাদিত পণ্যের প্রচারের জন্য বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক, টিভি চ্যানেল, সোশ্যাল মিডিয়াসহ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে।</p> <p>এসএমই ফাউন্ডেশন:</p> <ul style="list-style-type: none"> • রাজশাহী (১২-১৮ জানুয়ারি; ২০২৩), বরিশাল (১-৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩), সিলেট (১৬-২২ ফেব্রুয়ারি; ২০২৩)-এ আঞ্চলিক এসএমই পণ্যমেলা আয়োজন করা হয়। এছাড়া দিনাজপুর (সম্ভাব্য সময় ১-৭ মার্চ, ২০২৩), খুলনা (সম্ভাব্য সময় ৫-১১ মার্চ, ২০২৩) ও জামালপুরে আঞ্চলিক এসএমই পণ্যমেলা আয়োজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
--	--	--

৩

<p>১২.</p>	<p>দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা।</p> <p>(নির্দেশনা নং ১২) ২০/৭/২০১৪খ্রি.</p>	<p>“ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটির উপর ০৯-১২-২০২০ ও ১৪-১২-২০২০ তারিখে পিইসি সভা হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে ঠাকুরগাঁও চিনিকলকে একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষার (Feasibility study) করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।</p> <p>(প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত)</p>	<p>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা :</p> <ul style="list-style-type: none"> উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও বিট সুগার প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ (প্রাক্কলিত ব্যয়: ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: এপ্রিল ২০২২ - জুন ২০২৩ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়। ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পূর্ণগঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনামোতাবেক প্রকল্পটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হলে অর্থ মন্ত্রণালয় অসম্মতি জ্ঞাপন করে। 	<p>বিএসএফআইসি</p>												
<p>১৩.</p>	<p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।</p> <p>(নির্দেশনা নং ১৩) ১২/৪/২০০৯ খ্রি.</p>	<p>বিসিআইসি :</p> <table border="1" data-bbox="533 614 907 699"> <thead> <tr> <th>অনুমোদিত পদ</th> <th>পুরণকৃত পদ</th> <th>মোট শূন্য পদ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>১২২৫৪</td> <td>১০৯৯৯</td> <td>১২৫৫</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ- ৮৪৯ জন এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ-৪০৬ টি; বিসিআইসি জনবলের শূন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে <p>বিসিক :</p> <table border="1" data-bbox="533 906 907 991"> <thead> <tr> <th>অনুমোদিত পদ</th> <th>পুরণকৃত পদ</th> <th>মোট শূন্য পদ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>২,৪১৪</td> <td>১,৫০২</td> <td>৯১২</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> বিসিকের জনবলের শূন্যপদের সংখ্যা নির্ধারণ ও নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে 	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ	১২২৫৪	১০৯৯৯	১২৫৫	অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ	২,৪১৪	১,৫০২	৯১২	<p>বিসিআইসি:</p> <ul style="list-style-type: none"> সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদের সংখ্যা (জানুয়ারি ২০২৩খ্রি. তারিখ পর্যন্ত (৯ম গ্রেড-৬ জন এবং ১০ম গ্রেড-৪৪ জন) = ৫০ জন+ কর্মচারী ও শ্রমিক ৩৫৬ জন = ৪০৬ জন। (১) ৫৭ জন (৩য় থেকে ৬ষ্ঠ গ্রেড) উর্ধ্বতন টেকনিক্যাল (অপারেশন) কর্মকর্তা নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম: ৩য় গ্রেডে টেকনিক্যাল ৩ জন, ৪র্থ গ্রেডে টেকনিক্যাল ১৬ জন, ৫ম গ্রেডে টেকনিক্যাল ৮ জন ও ৬ষ্ঠ গ্রেডে টেকনিক্যাল ৩০ জন মোট ৫৭ জনের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণের কার্যক্রম চলমান। (২) ৬২ জন সহকারী শিক্ষক, মান-২ নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম: ১১ তম গ্রেডে নন-টেকনিক্যাল-৬২ জনের গত ০৫-০৮-২০২২ তারিখে আবেদন পত্র গ্রহণ শেষ হয়েছে। (৩) কর্মচারী ও শ্রমিক নিয়োগের গৃহীত কার্যক্রম: স্থায়ী কর্মচারী ও শ্রমিক (১৫২০+৩০৯৮) = ৪৬১৮ জন ও দৈনিক তিতিক (No work no pay) এবং আনসার আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে মোট ৪১৬৩ জন (৪৬১৮+৪১৬৩) = ৮৭৮১ জন নিয়োজিত আছে। মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা কর্মচারী ও শ্রমিক (৪২০২+ ৪৯৩৫) = ৯১৩৭ জন। খালি পদের সংখ্যা (৯১৩৭-৮৭৮১) = ৩৫৬ জন। <p>বিসিক :</p> <ul style="list-style-type: none"> পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য প্রকৃত শূন্যপদ ২০৩টি ও অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ৬১টি (অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ) মোট পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ (২০৩+৬১) = ২৬৪টি; সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য প্রকৃত শূন্যপদ ৫৫২টি ও অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ৯৬টি (১০% সংরক্ষণ)। মোট সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ (৫৫২+৯৬) = ৬৪৮টি। মোট শূন্যপদ ৯১২টি এর মধ্যে প্রকৃত পূরণযোগ্য শূন্যপদ ৭৫৫টি (৫৫২টি সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য ও ২০৩টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য) এবং অপূরণযোগ্য শূন্যপদ ১৫৭টি (১০% সংরক্ষণ হিসেবে ৯৬টি ও অস্থায়ী পদোন্নতিযোগ্য শূন্যপদ ৬১টি)। <p>সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণযোগ্য ৪৯২টি শূন্যপদ পূরণের গৃহীত কার্যক্রম:</p> <p>১) ২০২১ সালের প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৩য়-৫ম গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির ১৯টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৪২ জন প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা ২৭, ৩০ ও ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ গ্রহণ করা হয়। তবে ০৪ জন প্রার্থী মহামান্য হাইকোর্টে মামলা করে এবং মহামান্য হাইকোর্ট ০৮.০১.২০২৩ তারিখ নিয়োগ কার্যক্রমের উপর ০৬ মাসের জন্য স্থগিত আদেশ প্রদান করেন।</p>	<p>শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থ</p>
অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ														
১২২৫৪	১০৯৯৯	১২৫৫														
অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ														
২,৪১৪	১,৫০২	৯১২														



২) ০২ আগস্ট ২০২২ তারিখ প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির ৬ষ্ঠ-১০ম গ্রেডের ৯ ক্যাটাগরির ৯৩টি শূন্যপদের বিপরীতে প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার গ্রহণের জন্য সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত ০৫টি প্রতিষ্ঠান হতে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৩) শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখ ৭০টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। ১৯ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ৮৯টি শূন্যপদ পূরণের ছাড়পত্রের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

৪) ১৬-২০ গ্রেডের ১৩ ক্যাটাগরি ২২৩টি শূন্যপদ আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে সেবা গ্রহণের আওতাভুক্ত। এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।

- পদোন্নতিযোগ্য ১৫৯টি শূন্যপদ যোগ্য প্রার্থী প্রাপ্তি সাপেক্ষে পূরণ করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বিটাক :

• রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে ৭৮ (আটাত্তর) টি পদ সৃজনের মঞ্জুরী জ্ঞাপন করা হয়েছে। সে অনুযায়ী বর্তমানে বিটাক-এর মঞ্জুরীকৃত পদ সংখ্যা ৬৭৯ এবং শূন্য পদের সংখ্যা ১৬৮টি।

• ১৬৮ টি শূন্য পদের মধ্যে ৫১টি (১ম শ্রেণির ১৪টি, ২য় শ্রেণির ১৫টি, তৃতীয় শ্রেণির ২০টি ও ৪র্থ শ্রেণির ২২টি পদ) সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ এবং ১১৭টি (১ম শ্রেণির ১৫টি, ২য় শ্রেণির ৩৯টি এবং তৃতীয় শ্রেণির ৬৩টি) পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। বিটাকের পরিধানমালা ইতোমধ্যে অনুমোদন লাভ করেছে এবং বিটাকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিপিডি :

• পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ১১টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ৩৪টি;

• ১ম শ্রেণির ১৪টি পদ পূরণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিপিএসসিতে চাহিদাপত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

• ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ২৪টি পদ পূরণের লক্ষ্যে জ্যেষ্ঠতার তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে এবং নিয়োগ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

• ২২৬ জন জনবল বৃদ্ধির জন্য সংশোধিত অর্গানোগ্রাম চূড়ান্তকরণের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং এ বিষয়ে গত ১৪/১২/২০২২ তারিখে একটি সভা হয়েছে।

বিএসটিআই :

• বিএসটিআই'র শূন্যপদ পূরণের বিষয়টি চলমান। ইতোমধ্যে গ্রেড-১১, ১৬, ১৮ ও ২০ এর ২১টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া, ৯ম গ্রেডের চূড়ান্তভাবে সুপারিশকৃত প্রার্থীর মধ্যে ৯১ জন প্রার্থীর অনুকূলে নিয়োগপত্র ইস্যু করা হলে গত ১১-১২-২০২২ তারিখে ৮৮ জন প্রার্থী চাকরিতে যোগদান করেছেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন গ্রেডের পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদে বিধি অনুযায়ী পদোন্নতি চলমান আছে।

বিএসইসি :

• শূন্য ৬০৯টি পদের মধ্যে পদোন্নতিযোগ্য পদ সংখ্যা-৩২২ এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ-২৮৭টি;

• বিসিইসি'র প্রধান কার্যালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন চালু ৯টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের ১ম শ্রেণি পদসমূহের নিয়োগ প্রক্রিয়া বিএসইসি কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়।

• মহাব্যবস্থাপক/সমমান পদে এবং চিকিৎসা কর্মকর্তাসহ মোট ১৪টি (মহাব্যবস্থাপক /সমমান-১০, উপ-প্রধান চিকিৎসা কর্মকর্তা, চিকিৎসা কর্মকর্তা এবং সহকারী চিকিৎসা কর্মকর্তা) পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি বাছাই কমিটি" পূর্ণ গঠনপূর্ব ক্লাবেদনপত্রসমূহ পরবর্তী বাছাই কার্যক্রম শুরু হবে।

• এছাড়া, বিএসইসি প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামোর শূন্যপদ সমূহের বিপরীতে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ১৮টি পদে সরাসরি নিয়োগ এবং পদোন্নতির প্রাথমিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিটাক :

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
৬৭৯	৫১১	১৬৮

ডিপিডি :

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১১২	৬৭	৪৫

বিএসটিআই :

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
৬৬০	৪৮৪	১৭৬

- সংরক্ষিত পদ-৬০ টি, পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ৩৮ টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ১৫১ টি;

বিএসইসি :

অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১,২৫৪	৬৪৫	৬০৯

- শূন্য ৬০৯টি পদের মধ্যে পদোন্নতিযোগ্য পদ সংখ্যা-৩২২ এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদ-২৮৭টি।

বিএবি:

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
২০	১৩	০৭

- পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ-২টি; সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ-৫টি;

বিআইএম:

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১৬০	৯৬	৬৪

- মোট কর্ম রত পদ সংখ্যা-৯৬টি এর মধ্যে কর্ম কর্তৃক ৩৩ জন এবং কর্ম চারী-৬৩ জন।
- মোট শূন্য পদ ৬৪টি এর মধ্যে কর্ম কর্তৃক ৩০টি এবং কর্ম চারী-৩৪টি পদ।

এনপিও :

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
৬৬	৪৬	২০

- পদোন্নতিযোগ্য শূন্য পদ ২টি এবং সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ১৮টি;

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়:

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১৪৬	১০৬	৪০

এসএমই ফাউন্ডেশন :

অনুমোদিত পদ	পুরণকৃত পদ	মোট শূন্য পদ
১৫৩	৭৬	৭৭

বিএবি:

বিএবি'র ৫টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে আবেদনপত্র যাচাই-বাছাই, প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন, লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ এবং ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্য ক্রমচলমান রয়েছে।

বিআইএম:

- ২০২১-২২ অর্থ বছরে ২৭ জন কর্মচারী নিয়োগ প্রদান করা হয়। যার মধ্যে ২১ জন কর্মচারী যোগদান করেন।
- ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৮ জন কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করা হয়।
- ৬৪টি শূন্য পদের মধ্যে ২৬টি পদ পদোন্নতি যোগ্য ও ৪টি পদ সংরক্ষিত। গ্রেড ৬-২০ এর ৩০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি গত ০৫/০৭/২০২২ তারিখে প্রকাশিত হয়। ২০টি পদে পর্যাপ্ত আবেদন না পাওয়ায় নতুন ৪টি শূন্যপদসহ মোট ২৪টি পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ০৯/০১/২০২৩ তারিখে পুনরায় প্রকাশিত হয়েছে। জুন/২০২৩ এর মধ্যে নিয়োগ কার্য ক্রম সম্পন্ন করার চেষ্টা চলছে।

এনপিও :

- ৬ষ্ঠ গ্রেডের ২টি, ৯ম গ্রেডের ২টি, ১২তম গ্রেডের ৩টি, ১৩তম গ্রেডের ২টি, ১৪তম গ্রেডের ৩টি, ১৬তম গ্রেডের ৬টি ও ২০তম গ্রেডের ২টি সহ মোট ১৬টি পদ শূন্য আছে।
- গত ২৮-০৭-২০২২ তারিখ ডিপিসি'র সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত সর্ব শ্রেণীসংখ্যার ভিত্তিতে জেলা ওয়ারী পদ বিতরণের শতকরা হার নির্ধারণসহ সকল বিধিবিধান যথাযথভাবে পালন পূর্ব ক ১৪ টি শূন্য পদে লোক নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ১৬ টি শূন্য পদের মধ্যে ১২তম গ্রেডের ১ জন কর্মচারী সেচ্ছায় চাকরি হতে অব্যাহতি নেয়ায় পদটি শূন্য হয়। উক্ত পদটি সরাসরি পূরণযোগ্য।

প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়:

- শূন্য ৪০টি পদগুলি হচ্ছে শূন্য পদগুলি হচ্ছে উপ-প্রধান বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৬) ১টি, উপ-পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) (গ্রেড-৬) ১টি, বয়লার পরিদর্শক (গ্রেড-৯) ৫টি, সহকারী পরিচালক (অর্থ) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯) ১টি, স্টাট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) ১টি, হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪) ১১টি, ব্যক্তিগত সহকারী (গ্রেড-১৪) ১টি, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক (গ্রেড-১৬) ৪টি, বয়লার টেকনিশিয়ান (গ্রেড-১৬) ৩টি, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) ১টি, ডাইভার (গ্রেড-১৬) ৪টি ও অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) ৫টি।
- সহকারী পরিচালক (অর্থ) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) (গ্রেড-৯) ১টি, সহকারী প্রোগ্রামার (গ্রেড-৯) ১টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে ০৮/০২/২০২৩ তারিখ প্রেরণ করা হয়েছে।
- স্টাট লিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (গ্রেড-১৩) ১টি, হিসাব রক্ষক (গ্রেড-১৪) ১০টি, ব্যক্তিগত সহকারী (গ্রেড-১৪) ১টি ও ডাটা এন্ট্রি অপারেটর (গ্রেড-১৬) ১টি মোট ১৩টি শূন্য পদে নিয়োগের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের জন্য বিভাগীয় নির্বাহী কর্মচারী কমিটির কার্য ক্রম চলমান।
- এসএমই ফাউন্ডেশন :
- নতুন যোগদানকৃত ১০ জন সহকারী ব্যবস্থাপকদের জন্য অরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।

			সেবা শুরু করা হয়েছে।	
১৬.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃচালুকরণ। (নির্দেশনা নং ১৯) ১২/৪/২০০৯খ্রি.	বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর ও স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা। • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ২৬ আগস্ট ২০১৫ তারিখে 'জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদ (NCID)' এর সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় ঢাকার মিরপুরস্থ BISFL কে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিজয়পুরস্থ সাদামাটি প্রকল্পের উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতঃ বর্তমান বাজার চাহিদার আলোকে গাজীপুরের খিলপাও নারায়নকুল মৌজায় প্রায় ৪২ একর জমি নির্ধারন করা হয়েছে।	• চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি নির্দেশনাক্রমিক নং ৮(২)-এ বর্ণনা করা হয়েছে। • খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি নির্দেশনাক্রমিক নং ৬-এ বর্ণনা করা হয়েছে। • ঢাকা লেদার কো. লি. পুনরায় চালুকরণ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যাদি নির্দেশনাক্রমিক নং ৮(৫)-এ বর্ণনা করা হয়েছে। • বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর ও স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা। • বিআইএসএফ কারখানার উৎপাদন সুস্বভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্তে একটি কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে BISF এ Balancing, Modernization, Rehabilitation (BMR) পদ্ধতিতে ১৯ আইটেম ক্রয়ের ব্যাপারে Consultant নিয়োগ নিমিত্ত গত ১৯-১০-২০২১খ্রি. তারিখ Expression of Interest (EoI) নোটিশটি সংবাদপত্র ও Central Procurement Technical Uni (CPTU) এর website এ প্রকাশিত হয় এবং ১৫-১১-২০২১খ্রি. তারিখ পর্যন্ত Expression of Interest (EoI) প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ০৪ (চার) টি প্রতিষ্ঠান EOI প্রস্তাব দাখিল করেছে এবং যাচাই-বাছাই শেষে ৪টি প্রতিষ্ঠানকে Short listed করা হয়েছে। পরবর্তীতে BISF-এর BMR কাজের জন্য Feasibility study, BUET- এর মাধ্যমে করার জন্য বিসিআইসি বে'ডহতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ২৩-১০-২০২২খ্রি. তারিখে BUET-এর সাথে Memorandum of Understanding (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। BUET-এর মাধ্যমে একটি পূর্ণাঙ্গ Feasibility study সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় Document প্রণয়নের কার্য চলমান রয়েছে।	বিসিআইসি
১৭.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে। (নির্দেশনা নং ২০) ১২/০৪/২০০৯	সরকারের নির্দেশনায় ২৮-০৯-২০১৭ এবং ১২-১১-২০১৭ তারিখের চুক্তি অনুযায়ী অনুমোদিত ১ লক্ষ (±১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়। ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন বিক্রয় হয়েছে।	নির্দেশন ইতোমধ্যে প্রতিপালন হয়ে গিয়েছে বিবেচনায় এ প্যারাটি পরবর্তী প্রতিবেদনে উল্লেখ না করার অনুমতি চাওয়া হলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৮-১০-২০২০ তারিখের অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তে বিষয়টি বাস্তবায়িত হিসেবে গণ্য করে চলমান তালিকা থেকে বাদ দেয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী ফোন নির্দেশনা এখন পর্যন্ত তপাওয়া যায়নি।	বিএসএফআইসি
১৮.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা। (নির্দেশনা নং ২১) ১২/০৪/২০০৯	"নর্থ বেঙ্গাল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে ০৩-০১-২০২১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আলোচ্য প্রকল্প দ্রুত সমাপ্ত করে নর্থ বেঙ্গাল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য একটি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণপূর্বক পূর্ণাঙ্গ সম্ভাব্যতা পরীক্ষা (Feasibility study) করণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	• 'নর্থ বেঙ্গাল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহুমুখীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০৯০.০০ লক্ষ টাকা, মেয়াদ কাল: জুলাই ২০২২-জুন ২০২৩ পর্যন্ত) প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়। • ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয় এবং ২২-০৫-২০২২ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করে পরিকল্পনা কমিশনে ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবের উপর পরিকল্পনা কমিশন কিছু তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করে। চাহিত তথ্যাদি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	বিএসএফআইসি

১০

১৯.	র-সুগার আমদানি (নির্দেশনা নং-২২) ১২/৪/২০০৯খ্রি.	“ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” এবং “নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পদ্বয়ের সাথে রিফাইন্ড সুগার উৎপাদনের পরিকল্পনা ছিল। তবে পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী বর্ণিত প্রকল্পদ্বয়ের কার্যক্রম অসমাপ্ত রেখে সমাপ্ত করে নতুন ভাবে ঠাকুরগাঁও ও নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত দেয়া হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> উক্ত সমীক্ষা প্রকল্পে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্প প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে করা হয়। পরবর্তীতে ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব পুনর্গঠন করে ‘ঠাকুরগাঁও চিনিকল আধুনিকীকরণ, উৎপাদন বহুমুখীকরণ ও বিট সুগার প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ প্রকল্প প্রস্তাব ২৮-০৩-২০২২ তারিখে এবং ‘নর্থ বেঙ্গল চিনিকল আধুনিকীকরণ ও উৎপাদন বহুমুখীকরণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা’ প্রকল্প প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পদ্বয়ের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প প্রস্তাব দুইটি পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ১০-০৪-২০২২ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। নর্থ বেঙ্গল চিনিকলের প্রকল্প প্রস্তাব নিয়ে ২২-০৫-২০২২ তারিখের ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক সমীক্ষা প্রস্তাব পুনর্গঠন করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে ০৪ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত প্রস্তাবের উপর পরিকল্পনা কমিশন কিছু তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করে। চাহিত তথ্যাদি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। 	বিএসএফআইসি
২০.	রুম শিল্পের পূর্ণ বাস- (নির্দেশনা নং-২৩) ১২/৪/২০০৯খ্রি.	প্রকৃত রুমশিল্পের সংখ্যা নিরূপন ও রুম হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	<ul style="list-style-type: none"> গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখে এ সংক্রান্ত একটি গবেষণা প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয় বিআইএম-কে কার্যাদেশ প্রদান করেন এবং ২৯ জুন ২০২২ তারিখে অগ্রিম (৭০%) অর্থ প্রদান করেন। গবেষণা কার্যক্রমচলমান। নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০২২ মেয়াদে এ সংক্রান্ত ফিল্ড ডিজিট সম্পন্ন করা হবে। ফেব্রুয়ারি-২০২৩ এর মধ্যে গবেষণা কার্যক্রমসম্পন্ন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। 	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।
২১.	“রুম শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে” (নির্দেশনা নং-২৪) ২২/০৫/২০১৮	<p>ঠাকুরগাঁও চিনিকল ও নর্থ বেঙ্গল চিনিকলকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করার লক্ষ্যে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করার নিমিত্ত চিনিকলদ্বয়ে সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের জন্য যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিইসি পুনর্গঠনের কার্যক্রম চলমান।</p> <p>কেবু অ্যান্ড কোম্পানীতে একটি আধুনিক “অনুজীব ল্যাবরেটরি স্থাপন ও কেবু ডিষ্টিলারি কারখানার জন্য একটি ইটিপি স্থাপন” প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনামতে ডিষ্টিলারি কারখানার জন্য ইটিপি প্রকল্প স্থাপনার কাজে কেবু ডিষ্টিলারির ইফ্লুয়েন্ট/বর্জ্য বুয়েট, ঢাকাতে অ্যানালাইসিস করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে বুয়েটের রিসোর্স পার্সোনসহ সভা করা হয়েছে সভার নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন ভাবে ড্রয়িং ডিজাইন প্রণয়ন কাজ চলমান।</p> <p>এছাড়াও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি’র ৩টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান</p> <p>বিসিক: রুম শিল্প প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রণয়ন এবং রুম শিল্প ইউনিট চালু করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p>	<p>বিএসএফআইসি: বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বিএসএফআইসি’র ৩টি MoU স্বাক্ষরিত হয়েছে। সেগুলোর মধ্যে (১) Sharkara International of UAE, (Sugar International Consortium) নামে নতুন Consortium গঠন করা হয়েছে। Joint Venture পদ্ধতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ‘Sugar International Co.’ এর সহিত Negotiation শেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে সরকারের নির্দেশনামতে প্রস্তাবনার বিপরীতে Sovereign Guarantee ৫০:৫০ করণে ‘Sugar International Co.’ সম্মত আছে কিনা তা জানতে চেয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ১৪-১০-২০২১ তারিখে Dr. Terapal Pruksathorn বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে Sovereign Guarantee-সহ অন্যান্য বিষয়ে গত ১৯-০৪-২০২২ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে Sovereign Guarantee-এর পরিবর্তে সরকারী মালিকানাধীন ব্যাংক কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদানের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করার বিষয়টি পর্য্যালোচনাধীন রয়েছে। (২) VSS Consultancy & Management BV, নেদারল্যান্ড, covid-19 ও Geo-political developments কারণে MoU ও Feasibility Study Report দাখিলের সময়সীমা ৩১-১২-২০২২ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে। এছাড়াও আরোও কিছু বিনিয়োগ প্রস্তাব রয়েছে সেগুলোর মূল্যায়ন কার্যক্রম চলছে।</p> <p>বিসিক:</p> <ul style="list-style-type: none"> বিসিকের ৮০ টি শিল্পনগরীতে শিল্প প্লট ১১,৯২২ টি, শিল্প ইউনিট ৫,৮৫৮ টি, বরাদ্দকৃত প্লটের উৎপাদনরত শিল্প ইউনিট ৫,৩৭৩ টি, রুম শিল্প ইউনিট ৪৮৫ টি। শিল্প প্লট বরাদ্দের জন্য গত ২৮-০৭-২০২২ খ্রি. তারিখ জাতীয় দৈনিক ‘বাংলাদেশ প্রতিদিন’ ও ‘যুগান্তর’ পত্রিকায় এবং ২৯-০৭-২০২২ খ্রি. তারিখ The Financial Express এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১১-০৯-২২ খ্রি. তারিখে বিজ্ঞপ্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে। ১৫ দিনের মধ্যে বাছাই ও সম্ভাব্যতা যাচাই করে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বিসিকের প্লট বরাদ্দ কমিটির সভা আয়োজন করতে হয়। বর্তমানে এলএসি আয়োজনের প্রক্রিয়া চলমান আছে। ১১৩ টি শিল্প ইউনিট স্থাপনের জন্য উদ্যোগগণের নিকট হতে ১৬৪টি প্লট প্রাপ্তির আবেদন পাওয়া গেছে। বরাদ্দ প্রদানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 	বিসিক/ বিএসএফআইসি

			<ul style="list-style-type: none"> জানুয়ারি ২০২৩ মাসে কেরানীগঞ্জ-০২, ধামরাই (পুরাতন)-০১, ধামরাই (সঃ)-০১, ফরিদপুর-০২, নেত্রকোনা-০১, কানাবাড়ি, গাজীপুর-০৩, শেরপুর-০২, শরীয়তপুর-০৫, গোটাটিকর সিলেট-০৫, কক্সবাজার-০১, বি.বাড়িয়া-০১, বগুড়া-০১, গাইবান্ধা-০২ সর্ব মোট ২৭ টি শিল্প ইউনিট চালু হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের জানুয়ারি ২০২৩ মাস পর্যন্ত মোট ৪৮৫টি রুগ শিল্প ইউনিট চালু হয়েছে। 	
২২.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে। (নির্দেশনা নং২৫) ২২/৫/২০১৮ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> “ঠাকুরগাও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। 	<ul style="list-style-type: none"> এ প্রকল্প বাস্তবায়ন হলে বিট হতে চিনি উৎপাদন কার্যক্রম চলবে। সুগার বিট পরীক্ষামূলকভাবে বিএসআরআই এর মাধ্যমে সুগারমিলসমূহের খামারে চাষ করা হচ্ছে। তাদের সাথে বিএসএফআইসির যোগাযোগ আছে। বিএসআরআই হতে জানা যায় যে, বাংলাদেশের আবহাওয়ায় ট্রপিক্যাল সুগারবিট চাষাবাদ সম্ভব। সুগার বিট ব্যবহারের প্লান্ট/ক্ষেত্র না থাকায় ব্যাপকভাবে চাষাবাদ করা হচ্ছে না। 	বিএসএফআইসি
২৩.	রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ২টি চামড়া শিল্পনগরী স্থাপন। (নির্দেশনা নং২৬) ০৭/১১/২০১৭	<ul style="list-style-type: none"> মিরসরাই বেঙ্গা হতে জমি না পাওয়ায় মিরসরাইতে বেঙ্গার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন পূর্ব ইচ্ছাখালী ও পশ্চিম ইচ্ছাখালী মৌজায় ‘বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম’ স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। রাজশাহীতে বেঙ্গার অর্থনৈতিক অঞ্চল না থাকায় রাজশাহী জেলার পুটিয়া উপজেলাধীন স্বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় ১২৪.২১০১ একর জমিতে “বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী” স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। 	<ul style="list-style-type: none"> বিসিক লেদার এন্ড লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পপার্ক, মিরসরাই, চট্টগ্রাম মিরসরাই বেঙ্গা হতে জমি বরাদ্দের উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে বেঙ্গা থেকে জানানো হয় যে, জমি বরাদ্দ প্রদান করা সম্ভব নয়। বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয় ১৬-০৭-২০১১ তারিখে মিরসরাইতে বেঙ্গার অর্থনৈতিক অঞ্চল সংলগ্ন নতুন জায়গা পরিদর্শন করেন। জমি অধিগ্রহণের সম্মতি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। “বিসিক লেদার এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রাজশাহী” শীর্ষক প্রকল্প ১৮/১০/২০২২ তারিখে যাচাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির সুপারিশের আলোকে রাজশাহী- নওগাঁ/রাজশাহী- নাটোর মহাসড়কের পাশে ৫০০ একর জমি বরাদ্দের সম্মতিপত্রের জন্য জেলা প্রশাসক রাজশাহী বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসন থেকে রাজশাহী জেলার পুটিয়া উপজেলাধীন স্বরূপনগর ও ভরুয়াপাড়া মৌজায় মাত্র ১২৪.২১০১ একর জমির মূল্যসহ সম্মতিপত্র পাওয়া গেছে। প্রকল্প এলাকার লে-আউট ডিজাইন, ড্রইং এবং পূর্ত কাজের প্রাক্কলনের জন্য প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করা হয়েছে। প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান আছে। 	বিসিক
২৪.	সভার চামড়া শিল্পনগরীতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ। (নির্দেশনা নং২৭) ০৬/১১/২০১৮	বিদ্যমান চামড়া শিল্পনগরী সংলগ্ন এলাকায় আরও ২০০ একর জমি অধিগ্রহণ করার মাধ্যমে “বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা” শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যাতে শ্রমিকদের আবাসনের ব্যবস্থা রাখা হবে।	<ul style="list-style-type: none"> ‘বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে চামড়া শিল্পনগরীর শ্রমিকদের জন্য আবাসনের সংস্থান (৬.৫৯ একর জায়গা) রাখা হয়েছে। প্রকল্পের উপর ০৭-০৪-২০১১ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার কার্য বিবরণীর ৬.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রকল্পের আর্থ-সামাজিক, কারিগরি ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য একটি কারিগরি সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। নিজস্ব অর্থায়নে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প গ্রহণের প্রস্তাব করা হয়। জমি প্রাপ্তির অনাপত্তি প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর ০২-০৯-২০২১, ১১-০৫-২০২২ এবং ১১-১২-২০২২ তারিখে ৩ টি পত্র প্রেরণ করা হয়। 	বিসিক

			<ul style="list-style-type: none"> এ পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঢাকা থেকে জমির মূল্য নির্ধারণের জন্য সহকারি কমিশনার (ভূমি), উপজেলা ভূমি অফিস, কেরানিগঞ্জ বরাবর ১৬-০২-২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করে। উপজেলা ভূমি অফিস, কেরানিগঞ্জের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং বিসিক পরিকল্পনা শাখার কর্মকর্তাগণনিয়মিত ভূমি অফিসে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে জমির অনাপত্তিপত্র দ্রুত প্রাপ্তির জন্য কাজ করছে। সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্পের সুপারিশের আলোকে 'বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনকরে প্রেরণ করা হবে। 	
২৫.	চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর জন্য যথাযথ প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ। (নির্দেশনা নং-২৮) ০৬/১১/২০১৮	এ বিষয়ে সচেতনতা মূলক প্রশিক্ষণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনার বাস্তবায়নের জন্য মহাপরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর-কে অনুরোধ জানানো হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> "বিসিক লেদার ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, ঢাকা"তে এই ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য একটি লেদার ইনস্টিটিউট করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এজন্য শিল্প নগরীতে ২.৪১ একর জায়গার সংস্থান রাখা হয়েছে। উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট নির্মাণ করা হবে। এছাড়া প্রতিবছর পশু কোরবানির সময় জেলা প্রশাসক ও বিসিক অফিসের মাধ্যমে চামড়া শিল্পখাতে কর্মরত শ্রমিক ও পশু কোরবানির কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীকে লিফলেট, পোস্টার এর মাধ্যমে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। 	বিসিক

৩

বাস্তবায়িত প্রতিশ্রুতিসমূহ:

ক্রঃ নং	প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	রাজশাহী বিসিক শিল্পন গরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	২৪/১১/২০১১ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০২.	বরগুনায় বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন।	০৬/৫/২০১০ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত

বাস্তবায়িত নির্দেশনাসমূহ

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০২.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/লেক/পুকুর/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৩.	“দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৪.	যেসব জমি অনুর্ব : অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৫.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্মসংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
০৬.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।			-	বাস্তবায়িত
০৭.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থ্রু স্ট্রেন্গেনিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ড সু মেট্রোলজি, টেক্সটিং এন্ড কোয়ালিটি ফেজ-২।			-	বাস্তবায়িত
০৮.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।			-	বাস্তবায়িত
০৯.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডে র নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।			-	বাস্তবায়িত
১০.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।			-	বাস্তবায়িত
১১.	বিএসটিআই’র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশনা প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
১২.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।			-	বাস্তবায়িত
১৩.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণপূর্ব ব আখা-কর্ম সংস্থান সৃষ্টি।			-	বাস্তবায়িত
১৪.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৫.	মঞ্জা এলাকায় জনসাধারণের আর্থউন্নয়ন অবস্থার সামাজিক-য়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
১৬.	রাষ্ট্রায়ত্ব ২টি কারখানা পরিচ্ছন্নকরণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৭.	“শাহজালাল ফার্মি লাইজা কোম্পানি লি.” এবং “নর্থও-য়েস্ট ফার্মি লাইজা কোম্পানি লি.” শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.		-	বাস্তবায়িত
১৮.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭(সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্দ্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।			-	বাস্তবায়িত
১৯.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।			-	বাস্তবায়িত
২০.	কেবুজ সুগার মিলে (ডিপ্টিলারিতে) প্রেসমাত হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।			-	বাস্তবায়িত
২১.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২২.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই’র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ ও উন্নয়ন প্রকল্প।			-	বাস্তবায়িত
২৩.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).			-	বাস্তবায়িত
২৪.	কারখানার শ্রমিকদের চাকরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।			-	বাস্তবায়িত
২৫.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৬.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।			-	বাস্তবায়িত
২৭.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
২৮.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।			-	বাস্তবায়িত
২৯.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।			-	বাস্তবায়িত



৩০.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশবেতগঞ্জে শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
৩১.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত
৩২.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)			-	বাস্তবায়িত
৩৩.	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্পপার্ক স্থাপন।	১২/৪/২০০৯খ্রি.			বাস্তবায়িত
৩৪.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ	১২/৪/২০০৯খ্রি.			বাস্তবায়িত
৩৫.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)	১২/৪/২০০৯খ্রি.			বাস্তবায়িত

৫০