মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১২/০৪/২০০৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে এ মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্যালোচনা করেন এবং ৮টি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি গত ০৬/০৫/২০১০ তারিখে বরগুনা, ২৯/১২/২০১০ তারিখে চট্টগ্রামের মিরসরাই, ২২/০২/২০১১ তারিখে বরিশাল, ০৫/০৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলার খালিশপুর, ০৯/০৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ, ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী, ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ, ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া ও ৩০/০৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে অনুষ্ঠিত জনসভায় ০৯টি প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। এছাড়া গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট ০১টি নির্দেশনা প্রদান করেন

শিল্প মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট উল্লেখিত ৪৮টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির মধ্যে ২টি সিদ্ধান্তের বিষয়বস্তু প্রায় একই হওয়ায় সিদ্ধান্ত দুটি একীভূত করা হয়। ফলে নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির সংখ্যা হয় ৪৭টি। তন্মধ্যে এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত২০টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতি ইতোপূর্বে তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে।০১টি প্রতিশ্রুতি (নর্থ-ওয়েষ্ট ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃপরিচালনার জন্য গ্যাস প্রাপ্যতা সম্ভব নয় বিধায় বন্ধ আছে) এবং ০১টি (চিনি আমদানী বিষয়ক) তালিকা হতে বাদ দেয়া হয়েছে। বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন {৪৭ - (২০+২)} = ২৫টি নির্দেশনা/প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রসঙ্গেঃ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/ সংস্থায় রাজস্ব খাতসহ অনুমোদিত জনবল ৩৭০৩৯ এর মধ্যে সরাসরিভাবে নিয়োগের জন্য ৩৩৭৪টি পদ শূন্য আছে। দীর্ঘ দিন যাবত ছাড়পত্রের অভাবে পদগুলো পূরণ না হওয়ায় দাপ্তরিক কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনাপ্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়/ দপ্তর/সংস্থা	শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর/সংস্থা শূন্য পদ পূরণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করছেঃ **শিল্প মন্ত্রণালয়** শিল্প মন্ত্রণালয়ের মোট অনুমোদিত পদ ২১৭টি, পূরণকৃত পদ ১৭৫টি এবং শূন্য পদ ৪২টি। ২য় শ্রেণির ০১টি প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং সহকারী লাইব্রেরীয়ান নিয়োগের কার্য ক্রম পিএসসিতে প্রক্রিয়াধীন। নতুন নিয়োগবিধি জারীর পর সহকারী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার০১টি পদে নিয়োগ কার্য ক্রম গ্রহণ করা হবে। সংরক্ষিত কোটা বাদ দিয়ে ৩য় শ্রেণির ১৬টি ও ৪র্থ শ্রেণির০৮টি শূন্য পদে নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন। ৪র্থ শ্রেণিরআরও ০৩টি পদ শূন্য আছে। **বিসিআইসি** বিসিআইসি এর নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ৬৬০টি পদ শূন্য আছে। টেকনিক্যাল ক্যাডারের ১ম শ্রেণির ৫৩ জন, ২য় শ্রেণির ৩৭ জন কর্মকর্তাসহ ৯০ জন প্রকৌশলী নিয়োগের লক্ষ্যে পুনঃনিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। টেলিটকের সাথে আলোচনা করে বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ নির্ধারণ করা হবে **বিএসএফআইসি** বিএসএফআইসি এবং এর অধীনস্থ বিভিন্ন সুগার মিল/প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে মোট ২০৪৭টি পদ শূন্য রয়েছে। যার মধ্যে ১ম শ্রেণির ২৩২টি, ২য় শ্রেণির ৩০টি, ৩য় শ্রেণির ৮৫২টি এবং ৪র্থ শ্রেণির (শ্রমিকসহ) ৯৩৩টি। বর্তমানে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে ৩টি ক্যাটাগরির ১ম শ্রেণির ৬৯টি শূন্যপদে নিয়োগের নিমিত্ত নিয়োগ সংক্রান্ত সকল প্রকার আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছে এবং নিয়োগ কার্য ক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে।	চলমান প্রক্রিয়া		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				৪টি ক্যাটাগরির ১ম শ্রেণির ৫১টি শূন্যপদ সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির বিপরীতে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের যাঁচাই-বাছাই চলছে। এছাড়া সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণি কর্ম চারী ও শ্রমিক এর শূন্যপদে নিয়োগ কার্য ক্রম বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। **বিএসইসি** বিসিআইসি প্রধান কার্য ালয় এবং এর নিয়ন্ত্রনাধীন কারখানাসমূহে ৬৬০টি শূন্য পদ আছে। বর্তমানে ১ম শ্রেণির ১২৯টি শূন্য পদ বিভাগীয় পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। ২য়, শ্রেণির ৫৭ টি, ৩য় শ্রেণির ৯৭টি, ৪র্থ শ্রেণির১১৪টি ও শ্রমিক ২৭৪টি পদ পূরণযোগ্য। **বিসিক** শূন্য পদ ৪৩৩, তার মধ্যে নিয়োগযোগ্য শূন্য পদ ১২৬টি। সমাপ্ত উইডিপি প্রকল্পের ৮৫ জন কর্ম চারীকে নিয়োগের বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়াও ৫৩টি কর্ম কর্তা পদেজনবল নিয়োগের জন্য ১১/০২/২০১৬ তারিখে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। **বিএসটিআই** বিএসটিআই এর মোট পদ ৬০৭। শূন্য পদের সংখ্যা ১৭৮। শূন্য পদে জনবল নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০০৯-২০১৫ সময়ে বিএসটিআই এর রাজস্ব খাতে মোট ১৯৩ জন জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ২০০৯ সালে ১০ জন, ২০১০ সালে ৬৭ জন, ২০১১ সালে ১০ জন, ২০১২ সালে ৪৮ জন এবং ২০১৫ সালে ৫৮ জন কর্ম কর্তা/কর্ম চারী নিয়োগ করা হয়েছে। বিএবি বিএবি'র অনুমোদিত পদ ২৪টি এবং পূরণকৃত পদ ১৯টি। ৩য় শ্রেণির ০২টি শূন্যপদে নিয়োগের লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হলে প্রাপ্ত দরখাস্তগুলোর যাচাই বাছাই চলছে। **ডিপিডিটি** ১ম শ্রেণির ০৯টি এক্সামিনার পদে পদোন্নতির মাধ্যমে ০২ জন, ১০% সংরক্ষণ কোটায় ০২ জন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অবশিষ্ট ০৫টি পদ পূরণের লক্ষ্যে পিএসসিতে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ডিপিডিটিকে অটোমেশনের আওতায় আনার জন্য ০৮ জনবল বিশিষ্ট			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				IT Unit স্থাপন করা হয়েছে। IT Unit এ অনুমোদিত জনবলের মধ্যে ০৩ জন ১ম শ্রেণির কর্ম কর্তাPSC এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়েছে এবং ০২ জন ডাটা এন্ট্রি/কন্ট্রোল অপারেটর নিয়োগ করা হয়েছে। **<u>এনপিও</u>** এনপিও তে বর্তমানে ১ম শ্রেণির ১০টি, ৩য় শ্রেণির ০৪টি ও ৪র্থ শ্রেণির ০২টি মোট ১৬টি পদ শূন্য আছে। ১ম শ্রেণির শূন্য ১০টি পদের মধ্যে ০৪টি পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণযোগ্য। পদোন্নতিযোগ্য কোন প্রার্থী না থাকায় কর্ম কর্তা/কর্ম চারীগণকে অতিরিক্ত/চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। সরাসরি পূরণযোগ্য ০৫টি পদের মধ্যে ০১টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। অপর ০৪টি পদ পূরণের বিষয় সরকারি কর্ম কমিশনেপ্রক্রিয়াধীন আছে। ৩য় শ্রেণির ০৪টি শূন্য পদের ০৩টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। অবশিষ্ট ০১টি ৩০/১২/২০১৫ তারিখে শূন্য হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণ্ঝি ০২টি শূন্য পদের ০১টি পদ ১০% সংরক্ষণ নীতিমালার আওতায় সংরক্ষণযোগ্য। পদগুলো পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। **<u>বয়লারঃ</u>** প্রধান বয়লার পরিদর্শ কের কার্য ালয়ে অনুমোদিত৩০টি শূন্য পদের মধ্যে গেজেটেড কর্ম কর্তার০৫টি পদ পূরণের বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৩য় শ্রেণি ও ৪র্থ শ্রেণির মোট ০৫টি পদের মধ্যে ০২টি ৩য় শ্রেণি ও ০১টি ৪র্থ শ্রেণির পদ পূরণের লক্ষ্যে গত ২৬/০১/২০১৬ তারিখে পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির প্রেক্ষিতে প্রাপ্ত আবেদন যাঁচাই বাছাই চলছে।			
০২	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা- জিপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রাক্টর ব্যবহার প্রসংগেঃ বিষয়টি পরীক্ষান্তে সুনির্দি ষ্ট প্রস্তাব পেশ করার জন্য নির্দে শনা প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসইসি	ক) বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে বিএসইসি'র শিল্প-কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, ট্রান্সফরমার, ক্যাবলস ব্যবহারের লক্ষ্যে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হয়েছে। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা থেকে বিএসইসি'র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তালিকা ও ক্যাটালগ চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং সরাসরি ক্রয় প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। খ) প্রগতির কারখানায় আধুনিক বিলাস বহুল পাজেরো স্পোর্ট স জিপ বানিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে৩৩৮টি জীপের সংযোজনের কাজ সম্পন্ন করে মোট ১৯০টি বিক্রয় করা হয়েছে।	চলমান কার্য ক্রম।		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				গ) সিডান কার সংযোজনের জন্য প্রগতির সাথে মিৎসুবিসি মটরস করপোরেশন গত ০৯/০২/২০১১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। মিৎসুবিসি মটরস কর্পে ারেশন কর্তৃক বাংলাদেশের উপযোগী ও সাশ্রয়ী মূল্যের মধ্যে একটি মডেল নির্ব াচন করা হয়েছিল। তবে মূল্য জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন হতে যন্ত্রাংশের তালিকা ও মূল্য জানতে চাওয়া হয়। মিৎসুবিশি মটরস কর্পে ারেশন কোন তালিকা সরবরাহ করে নাই। বিষয়টি বর্তমানে পরিত্যক্ত গণ্য করা যায়।			
০৩	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টি ফিকেটকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহনযোগ্য করাঃ বিএসটিআইর চলমান প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্য ক্রমসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের নির্দে শনা প্রদান।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই	বিএসটিআই'র লেবরেটরিসমূহের এক্রিডিটেশন এবং বিএসটিআই প্রদত্ত টেস্ট রিপোর্ট এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে গৃহীত কার্য ক্রমঃ **<u>ল্যাবরেটরী এ্যাক্রেডিটেশনঃ</u>** বিএসটিআই এর সিমেন্ট ল্যাব (রসায়ন ও পদার্থ), ফুড ও মাইক্রো বায়োলজিক্যাল ল্যাব এবং টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাবসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংস্থাপনসহ সকল ডকুমেন্টেশন তৈরী পূর্ব ক গত১৭/৬/২০১০ তারিখে ভারতের National Accreditation Board for Testing Laboratories (NABL) কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হয়েছিল। ভারতের NABL থেকে Lead Assessor টীম দুই দফায় বিএসটিআই এর ল্যাবরেটরীগুলি Pre-Assesment এবং Final Assesment সম্পন্ন করে NABL আনুষ্ঠানিকভাবে ১৮/৩/২০১১ থেকে ১৭/৩/২০১৩ পর্য ন্ত দুই বছর সময়ের জন্য ল্যাবসমূহকে এ্যাক্রিডিটেশন প্রদান করে। পরবর্তীতে NABL এর ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি লিড অডিটর/ অডিটর দল এ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ল্যাবগুলি সার্ভি লেন্স অডিট করেন এবং নতুন পণ্যের আরও ৭৫টি প্যারামিটার Accreditation এর লক্ষ্যে Assessment করেন। বিএসটিআই এর এক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ল্যাবগুলির কার্য ক্রম সন্তোষজনকহওয়ায় NABL থেকে ২য় পর্য ায়ে গত ০৯/৪/২০১৫ পর্য ন্ত Accreditation এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল এবং নতুনভাবে Accreditation এর জন্য আবেদনকৃত ৭৫টি প্যারামিটারের জন্য Accreditation প্রদান করা হয়। বিএসটিআই এর উল্লিখিত ল্যাবগুলি Accreditation এর মেয়াদ গত ০৯/৪/২০১৫ তারিখে শেষ হওয়ায় ইতোমধ্যে ০৭-০৮ মার্চ/২০১৫ তারিখে ভারতের NABL থেকে ৫ (পাঁচ) সদস্যের একটি	চলমান কার্য ক্রম।		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Assessment টীম ল্যাবসমূহের কার্য ক্রম Assessment সম্পন্ন করেন। ল্যাবগুলোর কার্য ক্রম সন্তোষজনক হওয়ায় আগামী ১৪/৬/২০১৭ পর্য ন্তAccreditation এর মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং নতুন করে আরও ২০টি প্যারামিটারের Accreditation প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে মোট Accreditation প্যারামিটারের সংখ্যা ১৬৩টি। পাশাপাশি বিএসটিআই এর চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী পর্য ায়ক্রমে Accreditation এর আওতায় নিয়ে আসারও পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। **<u>Product Certification এক্রিডিটেশন :</u>** বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টি ফিকেশন সিষ্টেম বর্তমানে এ্যাক্রিডিটেশনের আওতায় আনা হয়েছে। প্রথম পর্য ায়ে বিএসটিআই'র Voluntary Product Certification এর আওতায় ০৫টি পণ্য যথাঃ এডিবল জেল, প্রোটিন রিচ বিষ্কুট, ওয়েফার বিষ্কুট, চাটনী ও ফ্রুট ড্রিংকস এবং ২য় পর্য ায়েআরও ০৬ (ছয়)টি নতুন পণ্য যথাঃ সিমেন্ট, পাস্তুরাইজড মিল্ক, ফ্লেভারড মিল্ক, সয়াবিন অয়েল, এডিবল পামঅয়েল, রিফাইনড পাম অলিন পণ্যের এবং সর্ব শেষঅক্টোবর/২০১৪ মাসে আরও ০৩টি নতুন পণ্য যথাঃ ফরটিফাইড সয়াবিন অয়েল, ফরটিফাইড পাম্প অয়েল, ফরটিফাইড পাম্প অলিন পণ্যের ভারতের National Accreditation Board for certification Body (NABCB) থেকে Accreditation প্রদান করা হয়। এর ফলে বিএসটিআই'র Product Certification System এর আন্তর্জাতিক গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টি ফিকেশনেরজন্য প্রাপ্ত Accreditation এর মেয়াদ গত ০৮/০১/২০১৫ তারিখে শেষ হওয়ার পর Re-certification প্রদান করা হয়েছে। উক্ত Re-certification এর জন্য ভারতের NABCB এর ০৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি এসেসর টীম কর্তৃক গত ০৬-১২ ডিসেম্বর/২০১৪ সময়ে বিএসটিআই এর প্রোডাক্ট সার্টি ফিকেশনকার্য ক্রমAssessment সম্পন্ন করা হয়। **<u>National Metrology Laboratory (NML) এক্রিডিটেশন :</u>** NML এর ৬টি ল্যাবরেটরীকে এ্যাক্রিডিটেড করার লক্ষ্যে Norwegian Accreditation অথরিটি বরাবরে আবেদন করা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে গত ২৯/০৪/২০১৩ হতে ০২/০৫/২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ে Norwegian Accreditation এবং			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Bangladesh Accreditation Board (BAB) এর যৌথ এসেসর টীম ল্যাবগুলি Re-assessment সম্পন্ন করেছেন। গত ২৬/১১/২০১৩ তারিখে Norwegian Accreditation ও Bangladesh Accreditation Board (BAB) যৌথভাবে বিএসটিআই এর National Metrology Laboratories (NML) এর ০৬টি ল্যাবকে Accreditation প্রদান করেছে। পরবর্তীতে ২৭-২৯ মে/২০১৪ সময়ে Norwegian Accreditation এবং Bangladesh Accreditation Board (BAB) এর যৌথ এসেসর টীম NML এর উক্ত ল্যাবগুলি সার্ভি লেন্স ও Re-assessment সম্পন্ন করে এবং ল্যাবগুলি Accreditation বহাল থাকার সুপারিশ করে। NML-BSTI এর আওতায় Force calibration Laboratories স্থাপনের লক্ষ্যে যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছে। আগামী জুন, ২০১৬ এর মধ্যে calibration প্রদান কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। **<u>Management System Certification(MSC) বাস্তবায়ন :</u>** বিএসটিআইতে Management System Certification Scheme (MSCS) চালু হওয়ায় বেসরকারী সংস্থা/ফার্ম গুলো বিদেশী সংস্থার পরিবর্তে বিএসটিআই থেকে স্বল্প ব্যয়ে কোয়ালিটি ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 9000, পরিবেশ ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 14000 এবং খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার জন্য ISO 22000 বিষয়ে সার্টি ফিকেট গ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছেন। বিএসটিআই এর Management System Certification Scheme (MSCS) এর কার্য ক্রম নরওয়েজিয়ান এ্যাক্রিডিটেশন বডি কর্তৃক বিগত জুলাই ২০০৯ সাল থেকে ৫ বছরের জন্য প্রাপ্ত ছিল। উক্ত Accreditation এর নির্ধ ারিত৫(পাঁচ) বছরের মেয়াদ গত ৩০-০৬-২০১৪ তারিখে শেষ হয়। এ বিষয়ে Norwegian Accreditation থেকে তার নরওয়ের বাইরে আর কোন ধরনের সার্টি ফিকেট প্রদান করবে না জানানো হলে এ পর্য ায়ে ভারতের National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB) থেকে Accreditation গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে NABCB বরাবরে আবেদন করার প্রেক্ষিতে NABCB থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ এবং তদনুযায়ী NABCB এর অডিটরগণ কর্তৃক গত ০৬-১২ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্য ন্ত Office Assessment এবং বিএসটিআই কর্তৃক সনদপ্রাপ্ত তিনটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000 এর উপর Witness audit সম্পন্ন করা হয়।ইতোমধ্যে Bangladesh Accreditation Board (BAB) থেকেও বিএসটিআই এর			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Management System Certification কার্য ক্রমের(ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000) Accreditation দিতে সক্ষমতার কথা জানানো হলে BAB থেকেও গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। Norwegian Accreditation এর একজন Lead Auditor এর নেতৃত্বে এবং NA ও BAB এর সমন্বয়ে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি অডিটর দল কর্তৃক audit সম্পন্ন করা হয় এবং ফলাফল সন্তোষজনক হওয়ায় বিএসটিআই এর Management System Certification (MSC)সেল এর অনুকূলে Accreditation প্রদান করা হয়। গত ৯ জুন ২০১৫ তারিখ World Accreditation Day উপলক্ষে BAB কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় শিল্প মন্ত্রী কর্তৃক উক্ত Accreditation Certificate বিএসটিআই এর মহাপরিচালক এর হাতে হস্তান্তর করা হয়। বিএসটিআই থেকে এ পর্য ন্ত ৩৩টি Management System Certificate প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ISO সনদ প্রাপ্তির জন্য আরও বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের আবেদন প্রক্রিয়াধীন আছে।			
০৪	<u>(প্রকল্প)</u> “হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্য ক্রম সম্প্রসারণপূর্ব ক আত্ম কর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন” শীর্ষ ক প্রকল্পটির কার্য ক্রমের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য নির্দে শনা প্রদান করেন।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনাপ্রদান করেন।	বিটাক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখঃ ১৯/০৩/২০০৯ ও ১২/০৮/২০১৪। হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্য ক্রম সম্প্রসারণপূর্ব ক আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন (সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/০৮/২০১৪ তারিখে (২য় সংশোধিত) অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত সর্বমোট ব্যয় ৪৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। প্রকল্পটির সংশোধিত অনুমোদিত মেয়াদকাল জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ পর্য ন্ত। সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণঃ ক) রাজস্ব ব্যয় ৪২৫২.৫৮ লক্ষ টাকা খ) মূলধন ব্যয় ৪৭৯.৯২ লক্ষ টাকা **মোট প্রকল্প ব্যয় ৪৭৩২.৫০ লক্ষ টাকা।** “হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্য ক্রম সম্প্রসারণপূর্ব ক আত্মকর্ম সংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচন” শীর্ষ ক প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৬ পর্য ন্ত ২ বছর বৃদ্ধির পর মোট ২৮৮০ জন পুরুষ এবং ২১৬০ জন মহিলাসহ সর্ব মোট ৫০৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে ২৫৯৮ জন পুরুষ এবং ১২৪০ জন মহিলা সহ সর্ব মোট ৩৮৩৮ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করেছে। তন্মধ্যে ৬৫৩ জন পুরুষ ও ৬৩৪ জন মহিলা	মেয়াদ জুন’ ২০১৬।		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				প্রশিক্ষণার্থীকে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে সরাসরি নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে ২৮৩ জন পুরুষ ও ৩১০ জন মহিলা মোট ৫৯৩ জন প্রশিক্ষণরত আছে। এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্তসর্ব মোট ক্রমপুঞ্জিতব্যয়ের পরিমাণ ৪৩৫৯.৭৩ লক্ষ টাকা। এপ্রিল, ২০১৬ পর্যন্তবাস্তব অগ্রগতি হার ৯২.১২%।			
০৫	(প্রকল্প) মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmacuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপনের উদ্যোগকে স্বাগত জানানো হয় এবং প্রকল্প স্বল্পতম সময়ে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিসিক-কে কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ২১৩০০.০০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের তারিখ : ২৯/৫/২০০৮ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ০৪/০২/২০১৪ সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : ৩৩১৮৫.৭৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মূল মাটি ভরাটের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে লেভেলিং ও ড্রেসিং এর কাজ চলছে। আউটলেট ড্রেন নির্মাণ কাজ বাকী আছে। অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ চলছে। বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে সার্ফেস ড্রেনের ৬৫% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। প্রশাসনিক ভবন নির্মাণকাজের ৬০% সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের প্লট বরাদ্দের নীতিমালার আলোকে শিল্পপার্কে প্লট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতীত মেয়াদ জুন/২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধিকরা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রমে কোন সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সহায়তা গ্রহণ করা হবে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ১৮৪৬০.৩৪ লক্ষ টাকা, বাস্তব অগ্রগতি হার ৬৬% এবং আর্থিকঅগ্রগতি হার ৫৬%।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৬		
০৬	(প্রকল্প) চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধনাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ১৭৫৭৫.০০ লক্ষ টাকা। ১৩/০৮/২০১৩ তারিখে সংশোধিত প্রাক্কলন ১০৭৮৭১.০০ লক্ষ টাকা। চামড়া শিল্পনগরীর অভ্যন্তরীণ রাস্তা, ড্রেন কালভার্ট, বিদ্যুৎ লাইন, গভীর নলকূপ, পানি সরবরাহ লাইন, গ্যাস লাইন, পুলিশ ফাঁড়ি, ফায়ার সার্ভিস সেড, পাম্প ড্রাইভারস কোয়ার্টার ও প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণকাজসহ অবকাঠামোগত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ট্যানারী শিল্প সাভার, ঢাকায় স্থানান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বরাদ্দ ১৫৫টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে ১৫৩টি শিল্প ইউনিটের নির্মাণকাজ শুরু করার জন্য আনুষঙ্গিক কাজ, সাইটে নির্মাণসামগ্রী মজুদসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ, লেবার শেড নির্মাণের কার্যক্রমগ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪৩টি শিল্প ইউনিটে পাইলিংসহ কারখানা নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। A-Zone Oxidation Ditch (North ১, ২) custing works 70% এবং B- Zone Oxidation Ditch (South ৩,৪)	বাস্তবায়নাধীন জুন' ২০১৬		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				custing works ৯৯% সম্পন্ন হয়েছে যা ৩১ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখ থেকে ২টি মডিউলের ডেমো টেস্ট রান ট্যানারী বর্জ্য না পাওয়ায় নদীর পানি দিয়ে করা হচ্ছে। CETP নির্মাণের সাথে সংশ্লিষ্ট Electro-Mechanical equipment আমদানীর 2nd Shipment এর নিমিত্ত L/C খোলা হয়েছে। বিসিক, শিল্প মন্ত্রণালয় ও BRTC, BUET সমন্বয়ে গঠিত Pre Shipment Inspection (PSI) কমিটি ২৬ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্তচীনে L/C সংক্রান্ত মেশিনারিজ, ইকুইপমেন্ট ও ম্যাটেরিয়ালস পরিদর্শন করেছে। ইতোমধ্যে ২য় L/C এর দুই শিপমেন্টের মালামাল সাভারস্থ চামড়া শিল্পনগরী প্রকল্প সাইটে পৌঁছেছে এবং সংযোজন চলছে। চামড়া শিল্পনগরীর সিইটিপি, ডাম্পিং ইয়ার্ড প্রভৃতি নির্মাণ কাজটি BRTC, BUET সুপারভিশন ও মনিটরিং করছে। এছাড়া প্রকল্পে নিয়োজিত প্রকৌশলীগণ পর্যায়ক্রমে নিয়মিতভাবে কাজ তদারকী করছে। এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রতি মাসে ২ বার শিল্পনগরী পরিদর্শন করছে। প্রতি সপ্তাহের কাজের অগ্রগতি সম্বলিত ছবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। প্রকল পরিচালক প্রকল্পের প্রকৌশলীগণ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকল্পের সাইটে কার্যক্রম পরিদর্শনকরে অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং কার্যক্রমদ্রুত সমাপ্তির নির্দেশ প্রদান করেন। ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়ের পরিমাণ ৩৪৪৯০.৭৯ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার৩২% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ৭৬%।			
০৭	<u>(প্রকল্প)</u> "শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিঃ" পরিচালনার জন্য গ্যাসের প্রাপ্যতার বিষয়ে জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় করে এবং সহজ শর্তে সরবরাহকারি কর্তৃক ঋণ পাওয়া গেলে প্রস্তাবিত প্রকল্প দুটি এগিয়ে নেয়ার বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা হয়।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম পর্যালোচনাকালে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি	**প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ১০০%।** ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে গত ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখ হতে কারখানায় ইউরিয়া সার উৎপাদন শুরু হয়েছে। বর্তমানে ইউরিয়া সার উৎপাদন চলমান আছে। সাধারণ ঠিকাদার M/S COMPLANT ৭ (সাত) দিনের ১০০% লোডে uninterrupted operation এর প্রতিবেদন ও বিসিআইসি কমিটির প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এবং গত ২১/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঠিকাদারকে Provisional Acceptance Certificate (PAC) ২৪/০১/২০১৬ এবং ২১/০২/২০১৬ তারিখে Final Acceptance Certificate (FAC) প্রদান করা হয়েছে। ০১/৩/২০১৬ তারিখ হতে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করেছে। প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্তসর্ব মোটব্যয় ৪৬৩৪.১৯ কোটি টাকা অর্থাৎ আর্থিক অগ্রগতি (৯৫.০৭%), যার মধ্যে প্রকল্প সাহায্য	প্রকল্পের Lump-Sum Trun Key (LSTK) কার্যক্রম ২৯/০২/২০১৬ তারিখে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু প্রকল্পের সামগ্রিক কার্যক্রম শেষ হবে জুন' ২০১৬।		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				৩৮৭৬.৭১ (৯৭.২৫%) কোটি টাকা ও জিওবি ৭৫৭.৬৭ (৮৫.২৯%) কোটি টাকা।			
০৮	(প্রকল্প) (ঘ) বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৩৬২.১৭ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের/শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের তারিখঃ ক) মূলঃ ০৯/০৯/২০১০ খ) ১ম সংশোধিতঃ ০৯/০৯/২০১২ গ) ২য় সংশোধিতঃ ১৬/০৯/২০১৩ ঘ) ৩য় সংশোধিতঃ ২২/০৬/২০১৪ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ব্যয়বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩ দফা বৃদ্ধি করা হয়েছে যা ওপরে উল্লেখ রয়েছে। সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ৩ দফা বৃদ্ধি করা হলেও ব্যয় বৃদ্ধি পায় নাই। জুন/২০১৫ পর্য ন্ত ব্যয়ের পরিমাণ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হারঃ ক) আর্থি কঃ৩৭০০.০০ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্প ব্যয়ের ৮৪.৮২%। খ) বাস্তবঃ ডিজেল জেনারেটর-১০০%, বয়লার-৯৩%, পাওয়ার টারবাইন-১০০%। **প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।**	-		
০৯	(প্রকল্প) (বিএসটিআই কে শক্তিশালীকরণ) বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই	প্রাক্কলিত ব্যয় ৫১৮২.৪৫ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখ ০৪/১০/২০১১ (একনেক কর্তৃক অনুমোদন)। প্রকল্পের প্রস্তাবিত প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৭৮৭.২৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের প্রস্তাবিত মেয়াদকাল জুলাই' ২০১১ হতে জুন' ২০১৭ পর্য ন্ত। সরকারের উন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৫১.৮২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে "বিএসটিআই'র সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)" শীর্ষ ক একটি অনুমোদিত প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে রংপুর বিভাগীয় সদরসহ অপর ৪টি জেলায় (ফরিদপুর, কুমিল্লা, কক্সবাজার এবং ময়মনসিংহ) বিএসটিআই অফিস-কাম-ল্যাবরেটরী (রসায়ন ও মেট্রোলজী) প্রতিষ্ঠা করা হবে। **রংপুরঃ** ভবন নির্ম ানের লক্ষ্যে আহবানকৃত দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। শীঘ্রই ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে নোটিফিকেশন অব এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা সম্ভব হবে। **কক্সবাজারঃ** কক্সবাজারে নির্ম ান কাজের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। **এছাড়া উক্ত প্রকল্পের অন্যান্য জেলার অগ্রগতি নিম্নরুপঃ** ফরিদপুরে বিএসটিআই'র অফিস-কাম ল্যাবরেটরী ভবনের অবকাঠামোগত সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ভবনের	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭	ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।	জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে প্রতিবন্ধকতা দূর কারার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				ফিনিশিং কাজ চলছে। কুমিল্লায় নির্ম াণ কাজ শুরু করার লক্ষ্যে সার্ভি স পাইল ঢালাই করা হয়েছে। শীঘ্রই পাইল ড্রাইভ করা হবে। ময়মনসিংহ সদর উপজেলার কিসমত মৌজায় বন্দোবস্তকৃত জমির মূল্য সহকারী কমিশনার (ভূমি), সদর ময়মনসিংহ এর অনুকূলে প্রদান করা হয়েছে। শীঘ্রই জমির রেজিষ্ট্রেশন সম্পন্ন করে বন্দোবস্তকৃত জমি বুঝে নেয়া হবে। আর্থিক অগ্রগতি (২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরর এপ্রিল ২০১৬ পর্য ন্ত : আরএডিপি বরাদ্দ ৯৩৭.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৪৪৮.৯০ লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (এপ্রিল ২০১৬ পর্য ন্ত : ১২৫১.৪৩ লক্ষ টাকা, ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ২৪.১৫%।			
১০	<u>(প্রকল্প)</u> (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন) মর্ড ানাইজেশন এন্ড স্ট্রেংদেনিং অব বাংলাদেশ স্টান্ডার্স এন্ড টেস্টিং ইনষ্টিটিউট (বিএসটিআই) শীর্ষ ক প্রকল্প।	গত ১০-১৩ জানুয়ারি/ ২০১০ সময়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পাদিত যৌথ ইশতেহারের ৩৩ নম্বরে।	বিএসটিআই	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৮১৩.৯৫ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনের অনুমোদনের তারিখঃ ২৩/৪/২০১৩। ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ক্রেডিটলাইন এগ্রিমেন্ট এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পটির বিষয়ে ভারত সরকারের চুড়ান্ত ছাড়পত্র না পাওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়নের কাজ যথাসময়ে শুরু করা সম্ভব হয়নি বিধায় ডিপিপি সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : মূল ডিপিপি-তে ৭২৯১.০০ লক্ষ (প্র:সা: ৬১.৫৫ এবং জিওবি ১১.৩৬), সংশোধিত-তে ২৮১৩.৯৫ লক্ষ (প্র:সা: ১৮০৪.৪০ এবং জিওবি ১০০৫.৫৫)। **<u>অগ্রগতির বর্ণ না:</u>** প্রকল্পটির মাধ্যমে এ পর্য ন্তচুক্তি অনুযায়ী ১৩৬ প্রকার যন্ত্রপাতি ১৬০ প্রকার গ্লাসওয়ার এবং ২০০ প্রকার কেমিক্যালস এর Inspection কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৩৩ প্রকার যন্ত্রপাতি এবং ৯১ প্রকার গ্লাসওয়ার ও ২০০ প্রকার কেমিক্যাল বিএসটিআইতে এসে পৌঁছেছে। অবশিষ্ট ০৩টি যন্ত্র এবং ৬৯ প্রকার গ্লাসওয়ার শীঘ্রই বিএসটিআইতে এসে পৌঁছাবে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের Expert/Engineer কর্তৃক যন্ত্রগুলো Installation এর কাজ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৬৫ প্রকার যন্ত্রপাতি, ৯১ প্রকার গ্লাসওয়ার এবং ২০০ প্রকার কেমিক্যাল রিসিভিং কমিটি কর্তৃক বুঝে নেয়া হয়েছে এবং Installation এর পর অবশিষ্ট যন্ত্রগুলো বুঝে নেয়া হবে। **<u>আর্থি ক অগ্রগতি(২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এপ্রিল ২০১৬ পর্য ন্ত :</u>** আরএডিপি বরাদ্দ ৩৪৭.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ২২.০০, ঋণ ৩২৫.০০), অবমুক্ত ২২.০০ লক্ষ টাকা, ব্যয় ৭.৪৯লক্ষ টাকা। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (এপ্রিল ২০১৬ পর্য ন্ত : ১,৭২৬.২০ লক্ষ টাকা।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন’ ২০১৬		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির হার ৬১.৩৪% (আর্থি ব)।			
১১	<u>কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণ কার্য ক্রম</u>: প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বিদেশে রপ্তানির লক্ষ্যে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ যাতে যথাযথ হয় সে বিষয়ে বিএসটিআই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং কৃষিজাত পণ্য ভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসটিআই/ বিসিক	(ক) খাদ্যের মান যাতে যথাযথ হয় সেই লক্ষ্যে বিএসটিআই এর কার্য ক্রম জোরদার করা হয়েছে। (খ) বিসিকের শিল্পনগরীসমূহে কৃষিজাত খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করার জন্য বিসিক এর মাঠ পর্য ায়ের কার্য ালয়সমূহকে নির্দে শ প্রদান করা হয়েছে উক্ত শিল্পনগরীসমূহে বর্তমানে ১০২০টি কৃষিজাত পণ্যভিত্তিক খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প রয়েছে। তন্মধ্যে ৮৩৬টি চালু, ৯১টি বন্ধ ও ৯৬টি নির্ম াণাধীন/নির্ম াণের অপেক্ষায় আছে। বন্ধ ৯১টি শিল্প সংশ্লিষ্ট প্লটসমূহের বরাদ্দ বাতিল/হস্তান্তরের মাধ্যমে সেগুলো সম্ভাবনাময় নতুন উদ্যোক্তাদেরকে বরাদ্দ দিয়ে কৃষিজাতও খাদ্য প্রক্রিয়াজাত-করণ শিল্প স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশে কৃষিজাত পণ্য সংরক্ষণে বিশেষ শিল্পনগরী স্থাপনের বিষয়ে এ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্ব ক একটি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের লক্ষ্যে ৮টি করে জেলার সমন্বয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই-এর জন্য ২টি সম্ভাব্যতা যাচাই কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি মাঠ পর্য ায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। শিঘ্রই মাঠ পর্য ায়ে পরিদর্শ ন করে প্রতিবেদন প্রণয়ন পূর্ব ক ডিপিপি প্রণয়নের কাজশুরু করা হবে।	বাস্তবায়নাধীন		
১২	<u>বন্ধঘোষিত কলকারখানা পুর্ন চালু করণ</u>: (১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) পুনরায় চালুকরাসহ কি কারণে এবং কেন তা বন্ধ করা হয়েছিল তা তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন প্রধানমন্ত্রীর কার্য ালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিআইসি	(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি) লিঃ পুনঃ চালু করণের নিমিত্ত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত ২৪/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় M/S Wuhan Anyang Science & Technology Co.Ltd, China এর ১১৪.৮৮ কোটি টাকা ক্রয় প্রস্তাবের অনুমোদন প্রদান করা হয়। গত ০৪/১০/২০১৩ তারিখ হতে চুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। সাধারণ ঠিকাদার M/S WASTCL কর্তৃক নতুন মেশিন, পাইপ লাইন, ষ্টিল ষ্ট্রাকচার ও ইনেষ্ট্রমেন্ট স্থাপনের কাজ ১৪/০৯/২০১৪ তারিখ হতে শুরু হয়েছে। সাধারণ ঠিকাদার M/S WASTCL কর্তৃক সরবরাহকৃত ডিজাইন এবং ড্রইং মোতাবেক কারখানার যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ চলছে। এপ্রিল, ২০১৬ মাস পর্য ন্ত কাজের বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৮২%। বর্তমানে প্রি-কমিশনিং এর কাজ চলছে। সাধারণ ঠিকাদার M/S WASTCL কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন সময়সীমা ৩১ মে ২০১৬ পর্য ন্তবৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।	মেয়াদ ৩১ মে' ২০১৬		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	২) বন্ধঘোষিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল পর্য ায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে নির্দে শনা প্রদান করা হয়।			(২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস (এনবিপিএম) লিঃ পুনঃচালুকরণ প্রসঙ্গে গত ০২/০৮/২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত অর্থ নৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে নর্থ বেংগল পেপার মিলসকে বেসরকারিকরণের জন্য ২য় বার আহত দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সর্বে াচ্চ দরদাতা কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা এখনো নিষ্পত্তি না হওয়ায় আদালতে বিচারাধীন বিষয় হিসেবে এনবিপিএম পুনঃচালুকরণ সংক্রান্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবের ব্যাপারে আপাততঃ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সমীচীন হবে না মর্মে সর্ব সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দরপত্রে অংশগ্রহণকারী সর্বে াচ্চ দরদাতা ১২৯/২০০৯ নং রিট মামলা দায়ের করে। মামলাটিতে পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য তার প্রস্তুতি হিসেবে নর্থ বেংগল পেপার মিলস (এনবিপিএম) লিঃ পুনঃচালুকরণের লক্ষ্যে গঠিত আর্থ-কারিগরি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনে ১৩১.১৯১ কোটি টাকায় শুধু পেপার মিল পুনঃচালুকরণের সুপারিশ করা হয়। বৈদেশিক সহায়তা/যৌথ উদ্যোগে কারখানার বাৎসরিক ৪৫,০০০.০০ মেঃটন ভার্জিন পাল্প ভিত্তিক একটি সম্পূর্ণ নতুন পেপার মিল স্থাপনের লক্ষ্যে খসড়া পিডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। যার উপর বিশেষজ্ঞ পর্য ায়ে পর্য ালোচনার উদ্যোগ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, ইতোপূর্বে একটি বিদেশী প্রতিষ্ঠানকে No cost/No obligation ভিত্তিতে ব্যাগাস ভিত্তিক আর্থ-কারিগরী সমীক্ষা পরিচালনার লক্ষ্যে প্রস্তাব করা হলে কোন অগ্রগতি হয়নি। এ পর্য ায়ে যৌথ উদ্যোগে প্রচেস্টা চলছে।	মেয়াদ জুন' ২০১৯		
	৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পর্য ায়ক্রমে চালুর উদ্যোগ গ্রহণের জন্যে নির্দে শনা প্রদান করা হয়।			(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পুনরায় চালু করার বিষয়ে বিসিআইসি আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। মিলটি পুনঃচালু করার লক্ষ্যে প্রণিত পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন প্রেরণ করা হলে কিছু সংশোধনীর জন্য তা ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিডিপিপি সংশোধনীর পর তা ০৬/৯/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ১৩/৪/২০১৬ তারিখে বিদ্যমান বন্ধ মিলটির বিষয়াদি নিষ্পত্তিকল্পে বিসিআইসি'র গৃহীত/গৃহীতব্য কার্য ক্রমের বিষয়ে পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ কি হবে মর্মে জানতে চাওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।	মেয়াদ জানুয়ারি' ২০১৯		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১৩	<u>শিল্প বর্জ্য পরিশোধনঃ</u> পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাপূর্ব ক প্রতিটি শিল্পকারখানার বর্জ্য পরিশোধনের নিমিত্ত Effluent Treatment Plant স্থাপন করার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ভবিষ্যতে একই ধরনের শিল্প এক একটি শিল্প পার্কে সহানান্তর করে কেন্দ্রীয়ভাবে বর্জ্য পরিশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবসহা গ্রহণ করতে হবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিসিক ও বিএসএফআইসি	**<u>(ক) বিসিক শিল্পনগরীঃ</u>** বিসিকের ৭৪টি শিল্পনগরীতে বর্তমানে ৫৭৭৫টি শিল্প ইউনিট আছে। তন্মধ্যে ইটিপি স্থাপনযোগ্য ১৫৯টি ইউনিটের মধ্যে ৯২টি ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে, ১১ ইউনিটে ইটিপি স্থাপনের কাজ চলছে এবং বাকি ৫৫টি ইউনিটকে ইটিপি স্থাপনের জন্য বিসিকের মাঠ পর্য ায়েরকার্য ালয় থেকেতাগিদ প্রদান অব্যাহত আছে। ইটিপি স্থাপন হতে বিরত থাকা ৫৫টি ইউনিটের তালিকা ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্য ালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দে শনা প্রদান করা হয়েছে এর বাইরে বিসিক কর্তৃক নতুন শিল্পনগরী স্থাপনের ক্ষেত্রে সিইটিপি নির্ম াণ ব্যয়সহ ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে। তাছাড়া শিল্প মালিকগণকে তাঁদের কারখানায় ইটিপি স্থাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করার নির্দে শনাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিসিকের পুরাতন ১০টি শিল্পনগরীতে সমীক্ষা চালিয়ে ইটিপি স্থাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। বিসিকের ২০টি শিল্পনগরীতে ইটিপি স্থাপন সংক্রান্ত মাঠ পর্য ায়থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে। **<u>(খ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পে ারেশনঃ</u>** পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে বিএসএফআইসি'র আওতাধীন ১৪টি চিনিকলে ইটিপি স্থাপনের জন্য ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। ইটিপি স্থাপনের পূর্বে মধ্যবর্তী ব্যবস্থাহিসেবে চিনিকলসমূহের তরল বর্জ্য সংরক্ষণের জন্য মিল প্রাঙ্গণে লেগুন নির্ম াণ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে তরল বর্জ্য লেগুনে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বিধায় চিনিকল এলাকার বাহিরের পরিবেশ দূষিত হচ্ছে না।	চলমান প্রক্রিয়া	সিইটিপি/ ইটিপি স্থাপনের জন্য শিল্প ইউনিটসমূহে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জমির স্বল্পতা।	
১৪	<u>(প্রকল্প)</u> <u>চিনিকলের পাওয়ার জেনারেশনঃ</u> চিনিকলগুলোর জেনারেটরে আখ মাড়াই মৌসুম ব্যতীত অন্য সময়ে যাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে এবং উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রীডে সরবরাহ করতে পারে সে বিষয়ে বিএসএফআইসি বিদ্যুৎ বিভাগের সাথে পরামর্শ করেপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	বিএসএফআইসি	নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কো-জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারি স্থাপন শীর্ষ ক প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের 'প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং' কাজের জন্য পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান Sosam Sugar Consultants, India এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর পর্য ালোচনা কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে কতিপয় সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর গত ২৩/৯/২০১৫ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি করে উৎপাদন বহুমূখিকরণ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত	মেয়াদ ডিসেম্বর' ২০১৬		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	র-সুগার আমদানি : শিল্প মন্ত্রণালয় র-সুগার আমদানি এবং চিনিকলে তা রিফাইন করার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাঁচাই করে দেখবে।			হয়। সে প্রেক্ষিতে পরামর্শ ক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত আরডিপিপি'র উপর গত ২১/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত প্রকল্প ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক ব্যয় হ্রাসসহ অন্যান্য সংশোধনকরতঃ প্রকল্পের আরডিপিপি একনেক-এ বিবেচনাধীন। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৭৩৪৬.৮১ লক্ষ টাকা। মার্চ/২০১৬ পর্য ন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ১৯০.০০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার : (ক) আর্থি ক১৯০.০০ লক্ষ টাকা যা প্রকল্প ব্যয়ের ২.৫৯% এবং (খ) বাস্তব ৮.০০%।			
১৫	রুগ্ন শিল্পের পূর্ন বাসনঃ প্রকৃতরুগ্নশিল্পের সংখ্যা নিরুপন ও রুগ্ন হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় একটি সমীক্ষা করে তার ভিত্তিতে সুপারিশ প্রণয়ন করতে পারে।	১২/০৪/২০০৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প মন্ত্রণালয়ের কার্য ক্রম পর্য ালোচনাকালে দিক নির্দে শনা প্রদান করেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	নির্দেশ নাটি বাস্তবায়ন কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে	বাস্তবায়নাধীন		
১৬	(প্রকল্প) বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনঃ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বরগুনায় অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় : ৭০৮.০০ লক্ষ টাকা । অনুমোদনের তারিখ : ০৯/০১/২০১২। ডিপিপি সংশোধন : ১৬/১০/২০১৪। 'বিসিক শিল্পনগরী, বরগুনা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষ ক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক মোট ১১১৬.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১১ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে ১৬/১০/২০১৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদন লাভ করেছে। অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলছে। প্রকল্পের অধিগ্রহণকৃত জমির মূল্য বাবদ ২.৪৯ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। ২০/৫/১৫ তারিখে অধিগ্রহণকৃত জমির পজেশন বুঝে নেয়া হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে ভূমি উন্নয়ন ও অন্যান্য কার্য ক্রম গ্রহণ করা হবে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের মাটি ভরাটের কাজ শুরু হয়েছে। বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক মাটি ভরাটের কাজ চলছে। ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়ের পরিমাণ ২৭১.৬০ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ২৪% (আর্থি ক)।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৬		
১৭	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন।	২৯/১২/২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চট্রগ্রামের মিরসরাই অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিক	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে উঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপনে জায়গার মালিকানা এবং পরিমাণ নিয়ে চট্রগ্রাম ও ফেনী জেলার মধ্যে সৃষ্ট বিরোধ মিমাংসার নিমিত্তে রীট পিটিশন করা হয়েছে। রীট মামলাটির অগ্রগতি জানার জন্য বিসিক থেকে পত্র দেয়া হলে ফেনী জেলা প্রশাসন থেকে গত ০৭/৬/২০১৫ তারিখে জানানো হয়েছে যে, মহামান্য হাইকোর্টে র দায়েরকৃত ১২২১/১০ নম্বর রীট পিটিশন মামলাটি দ্বৈত বেঞ্চে চূড়ান্ত শুনানীর অপেক্ষায় আছে। তাছাড়া	বাস্তবায়নাধীন	-	

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				মীরসরাই উপজেলার ইছাখালী ইউনিয়ন পরিষদের ভূমি অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে, মুহুরী প্রজেক্টে জেগে উঠা চর ভূমির দিয়ারা জরীপ চূড়ান্ত হয়ে খতিয়ান প্রকাশিত হয়েছে।			
১৮	বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশ বান্ধব জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন।	২২/০২/২০১১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরিশাল জেলা সফরকালে প্রতিশ্রুতি দেন।	শিল্প মন্ত্রণালয়	বরগুনা জেলাধীন পাথরঘাটা উপজেলার বলেশ্বর নদীর তীরে পরিবেশবান্ধব জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করার বিষয়ে 'হাইড্রোগ্রাফিক সার্ভে ও বিনিয়োগ আয় প্রবাহ ও কারিগরী সমীক্ষা প্রতিবেদন' প্রণয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ স্টীল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি)-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। উক্ত শিল্প স্থাপনে প্রস্তাবিত জায়গায় Hydraulic Survey এবং বিনিয়োগ আয় প্রবাহ সমীক্ষা তথা Techno-Economic Feasibility Study করার লক্ষ্যে বিএসইসি কর্তৃক পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করে। উক্ত সাব-কমিটি Techno-Economic Feasibility Study করার জন্য Terms of Reference (TOR) এবং প্রয়োজনীয় অর্থের প্রাক্কলন Cost Estimation বিএসইসি কর্তৃক গঠিত কমিটির নিকট দাখিল করেছে। TOR এবং Cost Estimation অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮,৯০,৫০,০০০/-টাকা বিএসইসির অনুকূলে বরাদ্দের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে একটি প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করেছে। উক্ত আর্থিক বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে Techno-Economic Feasibility Study করার জন্য EOI (Expression of Interest) আহবান করা হবে মর্মে বিএসইসিকর্তৃক গঠিত কমিটি ০৮/৩/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিএসইসি কর্তৃক প্রেরিত আর্থিক প্রাক্কলনের প্রস্তাবটির বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে গত ২৫/৪/২০১৬ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গত ০৫/৫/২০১৬ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন		
১৯	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো এবং বিসিআইসির অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী পুনরায় চালুকরণ। (১) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ০৫/০৩/২০১১ তারিখে খুলনা জেলা সফরকালে খালিশপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিআইসি	(১)খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিল পুনরায় চালু করার বিষয়ে বিসিআইসি আর্থ-কারিগরি সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিল করেছে। মিলটি পুনঃচালু করার লক্ষ্যে প্রণিত পিডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন প্রেরণ করা হলে কিছু সংশোধনীর জন্য তা ফেরৎ পাঠানো হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পিডিপিপি সংশোধনীর পর তা ০৬/৯/২০১৫ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ১৩/৪/২০১৬ তারিখে বিদ্যমান বন্ধ মিলটির বিষয়াদি নিষ্পত্তিকল্পে বিসিআইসি'র	মেয়াদ জানুয়ারি' ২০১৯		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	(২) বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।			গৃহীত/গৃহীতব্য কার্য ক্রমের বিষয়ে পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ কি হবে মর্মে জানতে চাওয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে। (২) দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস এর বিষয়ে কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নেরলক্ষ্যে গত ১৯/০৮/২০১৩ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ **ক)** তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন খুলনার রূপসায় অবস্থিত বন্ধ থাকা দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরির স্থানে আইসিটি পার্ক স্থাপনের বিষয়টি যাঁচাইপূর্ব ক পরিকল্পনা প্রণয়নক্রমে প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। **খ)** পিপিপি অফিসকে পিপিপি এর অধীনে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক যাঁচাইক্রমে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। **গ)** ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিঃ এর বেসরকারি মালিকানা সরকার কোন প্রক্রিয়ায় নিখুঁ তভাবে গ্রহণ করতে পারে সে সম্পর্কে প্রস্তাব প্রেরণ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে এবং আইসিটি পার্ক স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্ব ক সুনির্দি ষ্ট কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। এ বিষয়ে পিপিপি অফিস, প্রধানমন্ত্রীর কার্য ালয়কে প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করার বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হল হাইটেক পার্ক অথরিটির মতামত গ্রহণ ও নিষ্কণ্টক ভূমি মালিকানাসহ প্রকল্প কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অধীনে হবে তা সুনির্দি ষ্ট করার অনুরোধ করেছে। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক অথরিটি জানায় যে, "ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লিঃ এর ৭০% বেসরকারি মালিকানা সংক্রান্ত জটিলতা সরকারি মালিকানায় আনয়ন ও প্রতিষ্ঠানটির নিকট ২০১১ সাল পর্য ন্ত পুঞ্জিভুত ঋণ৩২৬ কোটি টাকা সরকার কর্তৃক পরিশোধ বা মওকুফ সাপেক্ষে খুলনার রুপসায় অবস্থিত ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ এর দাদা ম্যাচে ওয়ার্কসের ১৭.৮০ একর জমিতে আইসিটি পার্ক স্থাপন করা যেতে পারে।" গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখে এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় হাইটেক পার্ক স্থাপন তরান্বিত করার জন্য নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় : (ক) ভূমির মালিকানা নিষ্কণ্টক করার জন্য মেজরিটি শেয়ার হোল্ডারগণের সাথে আলোচনা করতে হবে এবং উভয়পক্ষের নিকট			

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				গ্রহণযোগ্য সি.এ ফার্ম দ্বারা সম্পদ ও দায় পুনঃ মূল্যায়ন করতে হবে (খ) এ বিষয়ে উচ্চ আদালতে চলমান মামলার সর্ব শেষ অবস্থা বিসিআইসি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবে। (গ) রিট মামলা নং ২৬৭৬/১১ এর প্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশের কপি সংগ্রহের জন্য সলিসিটর উইংকে পত্র দ্বারা অনুরোধ করতে হবে এবং এ বিষয়ে বিসিআইসি'র জনাব মোঃ সাজেদুল আলম সলিসিটর উইং এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে। (ঘ) নিষ্কণ্টক জমি প্রদানের পর হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২১/০৩/২০১১ তারিখের ৩৬.০৫৭. ০৩৩.০২.০০.০১০.২০১০/১৫৪ নম্বর স্মারকে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ এর ঢাকার শ্যামপুরস্থ ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি এবং খুলনার খালিশপুরস্থ দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস সরকারি নিয়ন্ত্রণে নেয়ার জন্য যথাক্রমে জেলা প্রশাসক ঢাকা ও জেলা প্রশাসক খুলনাকে আদেশ দেয়া হয়। সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ ম্যাচ ফ্যাক্টরি দুটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। উল্লিখিত আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ মহামান্য হাইকোর্টে রিট মামলা নং২৬৭৬/১১ দায়ের করে। মহামান্য হাইকোর্ট শুনানি অন্তে উক্ত রিট মামলা খারিজ করে দেয়। পরবর্তীতে বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ মহামান্য সুপ্রীমকোর্টে র সিএমপি নং৩৯১/২০১১ দায়ের করে। মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আপিলেট ডিভিশনের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বে পূর্ণ াঙ্গ বেঞ্চ১১/০৮/২০১১ তারিখে সিএমপি নং ৩৯১/২০১১ শুনানি শেষে dispose করা হয়। বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ সিপিএলএ নং- ১৩৭২/১২ (সিএমপি নং ৩৯১/২০১১ হতে উদ্ভূত) দায়ের করে যা এখনো শুনানির পর্য ায়ে আসেনি। সরকার পক্ষ থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য বিসিআইসি থেকে কৌশুলী নিয়োগ করা হয়েছে।			
২০	(প্রকল্প) সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জকে শিল্পপার্ক স্থাপন কাজ ত্বরান্বিত করা	০৯/০৪/২০১১ তারিখে সিরাজগঞ্জ জেলা সফরকালে বিএ কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রতিশ্রুতি দেন।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৭৮৯২.০০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের তারিখ : ৩১/০৮/২০১০ ডিপিপি সংশোধনের বিবরণ : ০৫/০২/২০১৩ সংশোধিত প্রাক্কলনের বিবরণ : ৪৮৯৯৬.০০ লক্ষ টাকা। ক) জমির মূল্য ও ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা হয়েছে এবং ১১/৬/২০১৩ তারিখে জমির দখল বুঝে নেয়া হয়েছে। Tropographical Survey, Hydrological Survey, Soil condition & River Movement এবং Initial	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৬	ভবিষ্যতে যমুনা নদীর ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণে স্থায়ী ব্যবস্থা না হলে এ প্রকল্পের অগ্রগতি বাঁধাগ্রস্ত হতে পারে।	বর্তমানে ক্যাপিটাল ড্রেজিং (পাইলট) অব বাংলাদেশ রিভার সিষ্টেম প্রকল্পের আওতায় ৪টি ক্রস বাঁধ নির্মাণ করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
				Environmental Empect (IEE) এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মাটি ভরাট কার্য ক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে প্রকল্প এলাকাটি নদী ভাঙ্গন থেকে রক্ষাকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ডে র নদী শাসন বাঁধ নির্ম াণ কাজ না হওয়ায় প্রকল্পের মাটি ভরাট কাজ শুরু করা যাচ্ছেনা। এ সমস্যা সমাধানের বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও এ মন্ত্রণালয়ের কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের আরডিপিপি সংশোধন কার্য ক্রম চলছে। ক্রমপুঞ্জিভুত ব্যয়ের পরিমাণ ১০১৯২.৩৬ লক্ষ টাকা। অগ্রগতির হার ২১% (আর্থি ক)।			Hydrological Survey ও River Movement এর Report ভিত্তিতে যমুনা নদীর নতুন এ্যালাইনমেণ্ট ভিত্তিতে নদীর পশ্চিম কিনারা দিয়ে স্থায়ী বাঁধ নির্ম াণ করা জরুরি।
২১	(প্রকল্প) রাজশাহী বিসিক শিল্প নগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৪/১১/২০১১ তারিখে রাজশাহী জেলার হাফেজিয়া মাদ্রাসা মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ৫৩১৮.০০ লক্ষ টাকা। অনুমোদনের তারিখ ২৮/১০/২০১৪। একনেক সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫০ একর জমিতে শিল্পনগরী স্থাপনের নিমিত্তে ১৩২০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২২/৩/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। একনেক সভায় প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২ নামে নামকরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন' ২০১৭		
২২	(প্রকল্প) চট্রগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্প নগরী স্থাপন।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৮/০২/২০১২ তারিখে চট্রগাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলার সরকারি হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয় ১১৭৭.০০ লক্ষ টাকা। প্রস্তাবিত প্রকল্পটি লাল তালিকাভূক্ত এবং এর অবস্থান ছাড়পত্র সংগ্রহের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদপ্তর বরাবর নির্ধ ারিত ফি জমা দিতে হবে। এ প্রেক্ষিতে পরিবেশ ছাড়পত্র ফি বাবদ ৪০,০০০/- হাজার টাকা বিসিকের রাজস্ব বাজেট থেকে সংস্থানের জন্য কার্য ক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ছাড়পত্র সংগ্রহের লক্ষ্যে পুনরায় তাগিদপত্র দেয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্য ালয় থেকে গত ২৬/১০/২০১৫ তারিখে পত্র মারফত প্রকল্পের আইইই প্রতিবেদন, ইআইএ প্রণয়নের কার্য পরিধি(টর), ইটিপি চিহ্নিত লে-আউট প্ল্যান, ভূমি ব্যবহারের অনুমোদন ও দাগ খতিয়ান উল্লেখপূর্ব ক মৌজা ম্যাপ দাখিল করার জন্য বলা হয়েছে। উক্ত তথ্যাদির সংগ্রহ করে তা শীঘ্রই পরিবেশ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্য ালয়ে প্রেরণ করা হবে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র পাওয়ার সাথে সাথে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে কার্য ক্রমগ্রহণ করা হবে।	-		
২৩	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ২৫/০২/২০১২ তারিখে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি	শিল্প মন্ত্রণালয়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫/০২/২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাঙ্গাবালী উপজেলার বড়বাইশদিয়া	বাস্তবায়নাধীন		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দে শন	প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দে শনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দে শনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
	শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ	কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।		ইউনিয়নে জাহাজমারা চর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা এবং পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন এবং শিপ ইয়ার্ড নির্মাণ এর প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপনের অগ্রগতি আলোচনা এবং পথ নকসা নির্ধারণের জন্য জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন ভূঁইয়া এনডিসি, সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ০৫/৪/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য সিদ্ধান্তের সাথে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় : “মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলাস্থ প্রস্তাবিত পায়রা বন্দরের অধিগ্রহণকৃত ৬০০০ একর জমি হতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্পের জন্য ৭০/৮০ একর জমির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করার জন্য নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে শিল্প মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পায়রা বন্দর ক্ষর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন (বিএসইসি)সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে উক্ত মন্ত্রণালয়ে একটি সভা আহবান করে এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।’’ উল্লিখিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জরুরিভিত্তিতে প্রয়োজনীয় কার্য ক্রম গ্রহণের জন্য সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পায়রা বন্দর এলাকায় অধিগ্রহণকৃহ জমি হতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্পের জন্য ১০০ একর জমি প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে গত ২৯ মে, ২০১৫ তারিখে সচিব, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে ১২ মে, ২০১৫ তারিখে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় ১০০ একর জমি বরাদ্দের বিষয়টি বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের Feasibility Study করার পর জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্পের স্থান চূড়ান্ত হবে।			
২৪	(প্রকল্প) টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপন	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০/০৬/২০১২ তারিখে টাংগাইল জেলা সফরকালে ভুঞাপুর এবং হেমনগর রেলওয়ে ষ্টেশনে অনুষ্ঠিত গত সভায় প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি।	বিসিক	প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৭১০০.০০ লক্ষ টাকা। ‘টাংগাইল শিল্প পার্ক’ শীর্ষক প্রকল্পটি ১৬৪০০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। জিও জারি করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ কার্য ক্রম চলছে।	বাস্তবায়নাধীন মেয়াদ জুন’ ২০১৭		

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা কত তারিখে কোন সভায় দিয়েছেন	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা	হার (%) সহ প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও অগ্রগতি	সমাপ্তির সম্ভাব্য সময়	প্রতিশ্রুতি/ নির্দেশনা বাস্তবায়নে কোন প্রতিবন্ধকতা/ সমস্যা যদি থাকে	সমাধানের সম্ভাব্য প্রস্তাব
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৫	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিষ্টেম মেশিনারির (Dual System Machinary) রাখা।	গত ২০/০৭/২০১৪ তারিখ কৃষি মন্ত্রণালয় পরিদর্শন কালে প্রদত্ত নির্দেশনা।	বিএসএফআইসি	১০১৫৩.৫৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সংবলিত 'ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন' শীর্ষক প্রকল্পে আখ হতে চিনি উৎপাদনের পাশাপাশি বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইন্সটিটিউট কর্তৃক গৃহীত পাইলট প্রকল্পে উৎপাদিত সুগার বিট থেকে পরীক্ষামূলকভাবে চিনি উৎপাদনের যান্ত্রিক সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। প্রকল্পের 'প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং' কাজের জন্য কারিগরি মূল্যায়নে যোগ্যতা অর্জনকারী সর্বনিম্ন আর্থিক দরদাতা Sosam Sugar Consultants, India- এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও জরিপ কাজ সম্পন্ন করেছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর পর্যালোচনা কমিটি কর্তৃক মূল্যায়ন শেষে কতিপয় সুপারিশ সম্বলিত প্রতিবেদন দাখিল করে। উক্ত প্রতিবেদনের ওপর গত ২৩/৯/২০১৫ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের কলেবর বৃদ্ধি করে উৎপাদন বহুমুখিকরণ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়। সে প্রেক্ষিতে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রণয়নকৃত আরডিপিপি'র উপর গত ২১/০১/২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে গঠিত প্রকল্প ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি কর্তৃক ব্যয় হ্রাসসহ অন্যান্য সংশোধনকরতঃ প্রকল্পের আরডিপিপি একনেক-এ বিবেচনাধীন। উল্লেখ্য, বিএসআরআই কর্তৃক গবেষণায় সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রকল্পটি সফল ও লাভজনক হলে ভবিষ্যতে যেসব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব, সে সব চিনিকলে ডুয়েল সিষ্টেম মেশিনারি (Dual System Machinary) এর সংস্থান রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।	মেয়াদ জুন' ২০১৬		

(সুষেণ চন্দ্র দাস)
অতিরিক্ত সচিব
সিনিয়র সচিবের রুটিন দায়িত্বে
শিল্প মন্ত্রণালয়