

প্রধানমন্ত্রীর কার্য কালের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত আননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

বাস্তবায়নাধীন ১০টি প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপ :

মার্চ/২০১৯

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	টাংগাইল শিল্প পার্ক স্থাপনা।	৩০/৬/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য বিসিক শিল্প পার্ক টাংগাইল শিরোনামে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই মোমিননগর মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে ১৬৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</li> <li>মেয়াদ: জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>‡ ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৫০০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>‡ প্রকল্পের অনুকূলে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৭৫৬.৫৬ লক্ষ টাকা এবং আর্থিক অগ্রগতির হার ৭২%। বাস্তব অগ্রগতির হার ৩৫%।</li> <li><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা:</b></li> <li>প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়নসহ নির্মাণকাজের দরপত্র আহবানের কার্যক্রম চলছে।</li> <li>‡ প্রকল্পের স্থানটি পরিদর্শনপূর্ব কূড়ান্ত করা হয়েছে।</li> </ul>	বিসিক
০২.	কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে রাজাবালি উপজেলার বড়বাইশদিয়া ইউনিয়নে জাহাজমারাচর পয়েন্টে জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প স্থাপন এবং শিপইয়ার্ড নির্মাণ।	২৫/০২/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৫.০২.২০১২ তারিখ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার এমবি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পটুয়াখালী জেলায় জাহাজ নির্মাণ শিল্প স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত অর্থ নৈতিক ও ভৌগোলিক কারণে এবং নৌবাহিনীর সুপারিশের প্রেক্ষিতে পায়রা বন্দর এলাকাকে বাছাই করা হয়েছে। সর্বশেষ পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন পায়রা বন্দরের সন্নিকটে চর নিশানবাড়িয়া ও পার্শ্ববর্তী মধুপাড়া মৌজা নিয়ে মোট ১০৫.০৫ একর জমিতে এ শিল্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>‡ বর্গিত জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে পায়রা বন্দরের অনাপত্তি পাওয়ার জন্য পায়রা বন্দর ও নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রদান করা হয়।</li> <li>‡ জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র ৩১.০১.১৯ তারিখে পাওয়া গিয়েছে।</li> <li>‡ প্রস্তাবিত জমির CS, RS, BS পর্চা ও জমির তথ্য জেলাপ্রশাসক, পটুয়াখালী-এর কার্যালয় হতে সংগ্রহ করা হয়েছে।</li> <li>‡ অন্যদিকে নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত কমিটি প্রস্তাবিত স্থানটি পরিদর্শনপূর্ব ক জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের চাহিত ১০৫.০৫ একরের পরিবর্তে ১০০.০০ একর জমির অনাপত্তি প্রদানের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।</li> <li>‡ বর্গিত জমিতে জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প স্থাপনের নিমিত্ত জরুরীভিত্তিতে বিস্তারিত কারিগরি ও অর্থ নৈতিক সমীক্ষা পরিচালনাসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ স্টিল এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন(বিএসইসি) কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।</li> <li>‡ অর্থ ছাড়ের হার- ০%। সম্পাদিত কাজের হার ১০%</li> </ul>	শিল্প মন্ত্রণালয়
০৩.	চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	১৮/০২/২০১২ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সন্দ্বীপ উপজেলার মুছাপুর ইউনিয়নে ১০.০০ একর জমি নিয়ে ২৩৪৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে।</li> <li>মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>জেলা প্রশাসন হতে গত ২৮-০২-২০১৯ তারিখে জমি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা পাওয়া গেছে। সে প্রেক্ষিতে গত ০৬-০৩-২০১৯ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে।</li> <li>সন্দ্বীপ উপজেলার উপকূলীয় এলাকায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০" এর আওতায় বিসিক লবণ শিল্প পার্কের জন্য ২৫০০০ একর জমি বরাদ্দকরণ প্রসঙ্গে গত ২০-০৩-২০১৯ তারিখে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul>	বিসিক

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<ul style="list-style-type: none"> <li>চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় বিসিক ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক স্থাপনের জন্য ১০০ একর জমি চেয়ে জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবরে গত ২৭-০৩-২০১৯ তারিখে প্রেরণ প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul>	
০৪.	রাজশাহী বিসিক শিল্প নগরীর সম্প্রসারণ, উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা।	২৪/১১/২০১১ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী রাজশাহী জেলার পবা উপজেলার কচুয়াডোল - ললিতাহার মৌজায় ৫০ একর জমি নিয়ে ১৩১.৭৪ কোটি টাকা ব্যয়ে “রাজশাহী বিসিক শিল্পনগরী-২” শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</li> <li>মেয়াদ: জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>১ম সংশোধিত প্রকল্পটি গত ০৩ জুলাই ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।</li> <li>অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৩১৭৪.২৪ লক্ষ টাকা।</li> <li>বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত।</li> <li>২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>প্রকল্পের অনুকূলে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯০৪০.৩৭ লক্ষ টাকা।</li> <li>অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৬৬%।</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b> প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ভূমি উন্নয়নসহ নির্মাণ কাজের দরপত্র আহ্বানের কার্যক্রম চলছে।</p>	বিসিক
০৫.	সিরাজগঞ্জকে ইকোনোমিক জোন হিসেবে গড়ে তোলা এবং সিরাজগঞ্জে শিল্পপার্ক স্থাপন করা।	০৯/০৪/২০১১ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বিসিক শিল্প পার্ক, সিরাজগঞ্জ শিরোনামে কালিয়া হরিপুর ও বনবাড়িয়া ইউনিয়নের মোরগাম, টালটিয়া, পূর্ব মোহনপুর, ছাতিয়াল তলা, বনবাড়িয়া ৫টি মৌজায় ৪০০ একর জমি নিয়ে মোট ৬২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ২য় সংশোধিত মেয়াদে প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ চলমান।</li> <li>মেয়াদ: জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২১</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ ২০১৩ সালে সম্পন্ন হয়েছে। মাটি ভরাট ও ডাইক নির্মাণ কাজ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মাধ্যমে জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু হয়ে এ পর্যন্ত ৩.৫ কিলোমিটার ডাইক নির্মাণ শেষ হয়েছে। এতে ৩-৪ লক্ষ কিউবিক মিটার মাটি ভরাট সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>যমুনা নদী থেকে বালু উত্তোলনের অনুমতি না থাকায় মাটি ভরাট কাজ সাময়িক বন্ধ থাকার পর বর্তমানে সেতু কর্তৃপক্ষসহ ৮টি সরকারি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অনুমতি সাপেক্ষে ১৮-০৩-২০১৯ তারিখ থেকে বালু উত্তোলনের কাজ পুরোদমে শুরু হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পটি ৩য় সংশোধন করে জুন ২০২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে বাস্তবায়ন কাজ সম্পন্ন করা হবে।</li> <li>আর্থিক অগ্রগতির হার ২০% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ৩০%।</li> </ul>	বিসিক
০৬.	খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলসহ বন্ধ পাটকলগুলো পুনরায় চালুকরণ এবং বিসিআইসি'র অধীনে দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরি পুনরায় চালুকরণ।	০৫/৩/২০১১ খ্রি.	<p><b>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএম):</b> বন্ধ ঘোষিত খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অব্যবহৃত ৫০ একর জমি নওপাজেকোর নিকট বিক্রির সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়ে ১১-১২-২০১৮ তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নওপাজেকো জমি ও স্থাপনার সমুদয়</p>	<p><b>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএম):</b> পেপার মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডে রজেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভে রকাজ চলমান রয়েছে।</p>	বিসিআইসি

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>৫৮৬.৫২ কোটি টাকার মধ্যে অবশিষ্ট অর্থ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ পরিশোধের পরে ৫০ একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করা হবে।</p> <p>উল্লেখ্য, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো) এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০)= ৩৭.৬১ একর জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ডমিলস্ লি. এর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর জমি। উক্ত জমির মধ্যে ৫.২৬ একর জমিতে ১৫,০০০ মেঃ টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ করা হবে।</p> <p><b>(২) দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</b></p> <p>‡ মেসার্স ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোম্পানি লি. এর বেসরকারি শেয়ার হোল্ডারগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত বেসরকারি মালিকানাধীন ৭০ শতাংশ শেয়ার একটি অডিট ফার্মের মাধ্যমে বর্তমান বাজার মূল্য যাচাই করে ধার্য কৃত মূল্য পরিশোধ করে সরকারের অনুকূলে নেয়া অথবা অনুরূপ মূল্যের ভিত্তিতে সরকারি মালিকানাধীন ৩০ শতাংশ শেয়ার ৭০ শতাংশ শেয়ারধারী বেসরকারি শেয়ারহোল্ডারগণের অনুকূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ প্রত্যাহার করা" এর বিষয়ে শিল্পসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/০৩/২০১৮ খ্রি. তারিখ শিল্প মন্ত্রণালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।</p> <p>‡ উক্ত সভার সিদ্ধান্তমতে ২৪/০৬/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়।</p> <p>‡ তৎপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের</p>	<p><b>(২) দাদা ম্যাচ ফ্যাক্টরী</b></p> <p>‡ গত ০৩-১২-২০১৮, ২২-০১-২০১৯ ও ২৭-০২-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিরাদ্বীকরণ অধিশাখা হতে জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও খুলনা বরাবরে প্রেরিত পত্রের কপি সংস্থার চেয়ারম্যান বরাবরে প্রেরণ করেন। তৎপ্রেক্ষিতে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি: এর মালিকানাধীন দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস ও ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি এর তফসিলভুক্ত ভূমির বর্তমান সম্ভাব্য বাজার মূল্য নির্ধারণে জন্য সংস্থা কর্তৃক দপ্তরাদেশ সূত্র নং- ৩৬.০১৪.০১৮. ০.৩৪.৩৭০.২০১৯/৬৭, তারিখ ১৮/০২/২০১৯ অনুযায়ী ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ঢাকা ও খুলনার জেলা রেজিষ্টার এর দপ্তরে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট মৌজায় সরকারিভাবে নির্ধারিত মৌজাভিত্তিক ভূমির বর্তমান বাজার দরের তথ্য ও তালিকা সংগ্রহপূর্বক একটি মূল্যায়ন প্রতিবেদন গত ১৪/০৩/২০১৯ তারিখ সচিব, বিসিআইসি বরাবরে দাখিল করে।</p>	

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>২৩/০৭/২০১৮ তারিখের পত্রে বর্ণিত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্দেশনা গ্রহণের জন্য সার-সংক্ষেপের পরিবর্তে ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি এর সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মতামত সম্বলিত পত্র প্রেরণের নির্দেশনা দিয়েসার সংক্ষেপটি ফেরত প্রদান করে।</p> <p>‡ গত ০৯/০৮/২০১৮ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে একটি পত্র প্রেরণ করা হলে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের পত্রে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য এ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে : (ক) ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি. এর দায়-দেনা ও শেয়ারের বিষয়টি একটি প্রতিষ্ঠিত অডিট ফার্ম দিয়ে অডিট করাতে হবে; (খ) এ ছাড়া জমি এবং ব্যাংকের ঋণসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পুনরায় শিল্প মন্ত্রণালয় প্রস্তাব প্রেরণ করবে।</p> <p>প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে সচিব মহোদয়ের নির্দেশনায় 'ঢাকা ম্যাচ ইন্ডাস্ট্রিজ কোং লি.' এর মালিকানাধীন খুলনা ইউনিট 'দাদা ম্যাচ ওয়ার্কস্' এবং ঢাকা ইউনিট 'ঢাকা ম্যাচ ফ্যাক্টরি' এর দায়-দেনা বিষয়ে পর্য্যালোচনার নিমিত্ত এ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (বিরা ও বেখা) সভাপতিত্বে ০৮/১০/২০১৮ খ্রি. তারিখে একটি সভা হয়।</p>		
০৭.	দক্ষিণাঞ্চল বিশেষ করে বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াকরণজাত শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	২২/০২/২০১১ খ্রি.	<p>বরগুনায় শীপ রি-সাইক্লিং শিল্প স্থাপন প্রকল্প গ্রহণঃ ‡ স্থান পরিদর্শন হয়েছে। ‡ সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাইয়ের PFS অনুমোদন হয়েছে।</p>	বরগুনাতে সুবিধাজনক স্থান চিহ্নিত করে জাহাজ নির্মাণ ও পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য PFS (Proposal for Feasibility Study) প্রকল্পটি ৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং অক্টোবর ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ২২ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে প্রশাসনিক	শিল্প মন্ত্রণালয়।

ক্রঃ নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতি প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	পায়রা বন্দরের নিকট ডাইডক নির্মাণ করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।		‡ ডিপিপি প্রস্তুত হয়নি।	আদেশ জারি করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে পরিকল্পনা কমিশন হতে গত ৩০ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ১৬০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং এ বরাদ্দের আলোকে বিভাজন আদেশ জারীপূর্ব ক১ম-৩য় কিস্তি বাবদ ১২০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্তিতে সম্মতি প্রদানের জন্য প্রস্তাব গত ০৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	
০৮.	মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপন।	২৯/১২/২০১০ খ্রি.	<ul style="list-style-type: none"> <li>গত ২০-০৩-২০১৯ তারিখে ১৭০০০ একর জমিতে শিল্প পার্ক স্থাপনের প্রাথমিক পরিকল্পনা ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রথম শাখা থেকে বিসিক চেয়ারম্যান বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>বাংলাদেশ অর্থ নৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর কাজের অগ্রগতি বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব জনাব মো: আবুল কালাম আজাদ এর সভাপতিত্বে গত ১৩/০১/২০১৬ তারিখের সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, “মুহুরী প্রজেক্টে জেগে ওঠা ১৭,০০০ একর জমি এবং পরবর্তীতে আরও জমি জেগে ওঠলে তা বেজা ছাড়া অন্য কাউকে বরাদ্দ দেওয়া যাবে না”।</li> <li>উক্ত জমিতে বিসিক কর্তৃক শিল্প পার্ক স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিক কে উক্ত জমি বরাদ্দ দেয়া হবে কি না সে বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে নির্দেশনা প্রয়োজন।</li> </ul>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিক
০৯.	বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী স্থাপন।	০৬/৫/২০১০ খ্রি.	<p>‡ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বরগুনা জেলার সদর উপজেলার কোরক মৌজায় ১০.২০ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ১১.১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ‘বরগুনা বিসিক শিল্পনগরী’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।</p> <p>মেয়াদ : জুলাই ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২০</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>মে ২০১৭ পর্যন্ত নিয়োজিত প্রাক্তন ঠিকাদারের মাধ্যমে ৭৫% মাটি ভরাট কাজ সমাপ্ত হয়।</li> <li>অবশিষ্ট ২৫% মাটি ভরাটসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কাজ রেন্ট সিডিউল ২০১৮ অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধিসহ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবের উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৮-০১-২০১৯ তারিখে পুনর্গঠিত আরডিপিপি’র ওপর ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত ২ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ২৮-০২-২০১৯ তারিখে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেছেন। এখনও প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।</li> <li>প্রকল্পের মোট ব্যয় ৪২২.৮৩ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৪১% ও বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ৩৯%।</li> </ul>	বিসিক
১০.	ঠাকুরগাঁও জেলায় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল স্থাপন	২৯/০৩/২০১৮ খ্রি.	<p>‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে ৪৪.২৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি প্রণয়ন করে ০৩-১২-২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p>মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১</p>	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ঠাকুরগাঁও জেলায় ১৫ একর জমিতে খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পাঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত বর্তমান জমির মৌজা রেন্ট ও তার ওপর সর্বশেষ সার্কুলার অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ অন্তর্ভুক্ত করে এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালের পিডব্লিউডি রেন্ট সিডিউল অনুযায়ী প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত ডিপিপি’র ওপর গত ৩০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় জনবল নির্ধারণের জন্য অর্থ বিভাগে গত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে উক্ত সভার কার্য বিবরণী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখে জনবল নির্ধারণের জন্য প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্বিদ্যাসিত মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে যা শীঘ্রই পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।	বিসিক

বাস্তবায়নধীন নির্দেশনাসমূহ

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০১.	জেলা ভিত্তিক প্রাকৃতিক সম্পদ এবং সম্ভাবনা চিহ্নিত করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প কারখানা স্থাপনের উদ্যোগকে উৎসাহিত করতে হবে।	১৮/১০/২০১৬ খ্রি.			বাস্তবায়িত
০২.	ভবিষ্যতে আলাদাভাবে বিসিক শিল্পনগরী না করে দেশের প্রত্যেক বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে বিসিক কর্তৃক প্লট কিনে শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করতে হবে।	০৬/৯/২০১৬ খ্রি.	‡ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী বেজার জমিতে জামালপুর ও নীলফামারী জেলায় বিসিক শিল্পনগরী স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।	‡ জামালপুর বিসিক শিল্পনগরী সম্প্রসারণ: ৫০ একর জমির মূল্যসহ বরাদ্দের সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। নীলফামারী বিসিক শিল্পনগরী: ‡ নীলফামারী জেলার অর্থনৈতিক অঞ্চলে জমি প্রাপ্তির সম্মতি পাওয়া গিয়েছে।	বিসিক
০৩.	ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উদ্যোগীদের উৎসাহিত করে মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	১১/৫/২০১৬ খ্রি.	‡ মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫একর জমির উপর ৯.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। মেয়াদ : জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১	মধুপুর এলাকায় উৎপাদিত আনারসের জন্য খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিসিক কর্তৃক মুক্তাগাছা শিল্পনগরী, ময়মনসিংহ এ অধিগ্রহণকৃত ৫.০০ একর জমির উপর আনারস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রণীত ডিপিপি ওপর ০৬ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পুনর্বিবেচনায় ডিপিপি সংস্কৃতিতে পাওয়া যায়নি।	বিসিক
০৪.	প্রতিটি বিসিক শিল্প এলাকায় একটি জলাধার/পুকুর/লেক/খালের সংস্থান রাখতে হবে যাতে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়।	০১/১২/২০১৫ খ্রি.			বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
০৫.	“দেশের জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্ম সংস্থান সৃষ্টির জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প অধিক সংখ্যায় স্থাপন করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।”	০৫/৩/২০১৮ খ্রি.			বাস্তবায়িত
০৬.	যেসব জমি অনূর্ব : অথবা ফসল কম হয় সে সব জমি শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা ও দেশের উত্তরাঞ্চলে শিল্পায়নের জন্য জমি নির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	১৮/০৯/২০১৪ খ্রি.			বিসিক/ বিএসইসি বাস্তবায়িত
০৭.	শ্রমঘন শিল্পের বিকাশে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ, অধিক সংখ্যক কর্ম সংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্বারোপ, শিল্পনীতিতে সহায়ক সুযোগ রাখা এবং শিক্ষিত জাতির কর্ম সংস্থানে শিল্পের বিকাশে শিল্প মন্ত্রণালয়কে দায়িত্বপালন করতে হবে।	২৪/০৮/২০১৪ খ্রি.			বিসিক/ বিএসইসি বাস্তবায়িত
০৮.	নতুন শিল্প কারখানায় বর্জ্য শোধনাগার Central Effluent Treatment Plant (CETP) থাকতে হবে এবং পুরাতন কারখানায় মালিকদের ইটিপি তৈরিতে বাধ্য করতে হবে। প্রয়োজনে সরকারি কেন্দ্রীয় CETP তৈরি করে শিল্প মালিকদের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও ফি প্রদান করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<b>বিসিআইসি:</b> বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ০৭ (সাত)টিতে In-Built ইটিপি বিদ্যমান। এছাড়া বাংলাদেশ ইন্স্যুলেটর এন্ড স্যানিটারীওয়্যার ফ্যাক্টরি লিঃ, উসমানিয়া গ্রাস শীট ফ্যাক্টরি লিঃ হতে তরল বর্জ্য নির্গত হয় না এবং চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স কারখানায় অল্প পরিমাণে গ্যাসীয় বর্জ্য হিসেবে ক্লোরিন গ্যাস নির্গত হয় যা পুনরায় প্রসেসে শোষিত হয়। সে জন্য এসব কারখানায় ইটিপি'র প্রয়োজন নেই। কর্ণ ফুলী পেপার মিল(কেপিএম) লিঃ এ তরল বর্জ্য দূষণমুক্ত করার জন্য ছোট	<b>(ক) বিসিআইসি:</b> বিসিআইসি'র আওতাভুক্ত ১৩টি শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ৭টিতে In-Built ETP বিদ্যমান। এছাড়া সংস্থায় বিআইএসএফ, ইউজিএসএফ ও সিসিসি কারখানাগুলোতে তরল বর্জ্য না থাকায় ETP এর প্রয়োজন নেই। টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করার ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী টিএসপিসিএল এর জন্য জিরো ডিসচার্জ প্লান তৈরীর উদ্দেশ্যে কারখানার তরল বর্জ্যের নমুনা Ion Exchange Environment Management (BD) Ltd. এ প্রেরণ করা হয়। নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল Ion Exchange তাদের সদর দপ্তর ইন্ডিয়ায় প্রেরণ করে। সদর দপ্তর থেকে ফলাফল জানার পর সুনির্দিষ্টভাবে টিএসপিসিএল কে অবহিত করা হবে। কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতা ও ছাতক সিমেন্ট কোঃ লিঃ এ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ETP স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। <b>(গ) বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন (বিএসএফআইসি):</b> ETP স্থাপনের বিষয়ে বিএসএফআইসি কার্যক্রম নিম্নরূপ:	বিসিআইসি/বিসিক/ বিএসএফআইসি চলমান প্রক্রিয়া

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>আকারে Effluent Treatment Plant(মাল্টি-স্টেজ লেগুন/পিট) রয়েছে।</p> <p>কেপিএম লিঃ-এ MOU এর আওতায় ও ছাতক সিমেন্ট কারখানায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় In-Built ETP থাকবে।</p> <p>টিএসপি কমপ্লেক্স লিঃ এ কারখানা হতে নির্গত তরল বর্জ্য কারখানায় চালু Effluent treatment pit এর মাধ্যমে Neutralization করার ব্যবস্থা রয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান তৈরীর উদ্দেশ্যে Ion Exchange Environment Managment (BD) Ltd. নামক প্রতিষ্ঠানকে প্ল্যান্ট হতে নির্গত বর্জ্যের নমুনা বিশ্লেষণের জন্য তাদের গবেষণাগারে ৮ লিটার ড্রেন ওয়াটার প্রেরণ করা হয়। নমুনার বিশ্লেষিত ফলাফল Ion Exchange প্রতিষ্ঠান তাদের সদর দপ্তর ভারতে প্রেরণ করে। সদর দপ্তর থেকে ফলাফল পাওয়া গেলে সুনির্দিষ্টভাবে মতামত টিএসপি কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।</p> <p><b>বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প কর্পোরেশন</b></p> <p>‡ বিএসএফআইসির আওতাধীন '১৪টি চিনিকলে বর্জ্য পরিশোধনাগার স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি জিওবি অর্থায়নে ০১-০৭-২০১৮ হতে ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত মেয়াদে ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ২২-০৫-২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়।</p>	<p><b>নাটোর সুগার মিলস লি.:</b> ২০১১ সালে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে স্থাপিত ETP এর কার্য কারিতা পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক সন্তোষজনক না হওয়ায় পরিবেশ অধিদপ্তর এর পরামর্শক্রমে বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করে তাদের পরামর্শ অনুযায়ী বিএসএফআইসির নিয়ন্ত্রণাধীন একটি ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠান রেগউইক যজ্ঞেশ্বর এন্ড কোং (বিডি) লি. এবং নাটোর চিনিকলের যৌথ উদ্যোগে ETP এর Rectification ও Modification এর কাজ শেষে ETP পরীক্ষামূলক চালু করা হয়েছে।</p> <p><b>কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি.:</b></p> <p>চিনিকল ও ডিস্টিলারির বর্জ্য যথাক্রমে প্রেসমাদ ও স্পেস্টওয়াশ ব্যবহার করে একটি জৈব সার উৎপাদন কারখানা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে জৈব সার উৎপাদনের কাজে তরল বর্জ্য ব্যবহার হচ্ছে এবং অবশিষ্ট তরল বর্জ্য ৩টি লেগুনে সংরক্ষিত হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে কোন তরল বর্জ্যই আর মাথাভাঙ্গা (বাংলাদেশ)/চুনা (ভারত) নদীতে নির্গমন হচ্ছে না।</p> <p><b>অন্যান্য চিনিকল:</b></p> <p>পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে সরকারি নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতিটি শিল্প কারখানার সাথে ETP স্থাপনের নিমিত্ত বিএসএফআইসি'র আওতাধীন ১৪টি চিনিকলে ETP স্থাপনের জন্য প্রণীত প্রকল্পটি ৮৫১০.৩১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২২ মে ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ৩০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়েছে।</p>	



ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<b>বিসিক :</b> নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	<b>বিসিক :</b> নতুন শিল্প-কারখানায় শুরু থেকেই বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) স্থাপনের লক্ষ্যে বিসিকের সকল শিল্পনগরী ও জেলা কার্যালয়সমূহকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া বিসিকের মোট ৭৬টি শিল্পনগরীর ইটিপিযোগ্য ১৩৮টি শিল্প ইউনিটের মধ্যে এ পর্যন্ত ২৮টি শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ৬টি ইটিপি নির্মাণাধীন। অবশিষ্ট শিল্প ইউনিটে ইটিপি স্থাপনের কার্যক্রম চলমান। অগ্রগতির হার ৫৯.৪২%।	
০৯.	নগরায়নে মাস্টার প্ল্যানের মাধ্যমে জেলা উপজেলা শিল্প স্থাপনের উপযোগী স্থান নির্ধারণ শিল্প বর্জ্য নিক্ষেপের পরিকল্পনা এবং কাঁচামালের সহজলভ্যতা ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের বিষয় বিবেচনা রেখে শিল্প গড়ে তুলতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	নগরায়নের মাস্টার প্লানে শিল্প স্থাপনের উপযোগী এলাকা চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশের ৬৪ টি জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে বিসিক চেয়ারম্যান মহোদয়ের স্বাক্ষরে টিওআরসহ পরিকল্পনা বিভাগ থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। উক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে ১০টি জেলা (গাজীপুর, বান্দরবান, সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট উপজেলা, পঞ্চগড়, নাটোর, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, পাবনা) হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবের মধ্যে পর্যায়ক্রমে স্বল্প মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে শিল্পনগরী স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মেয়াদ : জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>ইতোমধ্যে এ প্রক্রিয়ায় চুয়াডাঙ্গা জেলায় বিসিক শিল্পনগরী বাস্তবায়নের কাজ চলছে। অগ্রগতির হার ৪১%।</li> </ul>	সকল দপ্তর/সংস্থা
১০.	শিল্প কারখানায় গ্যাস সরবরাহের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিতে হবে। আধুনিক প্রযুক্তি ও জালানী সাশ্রয়ী সার কারখানা নির্মাণ করতে হবে। পলাশ ও ঘোড়াশাল সার কারখানায় পুরাতন যন্ত্রপাতি পরিবর্তন করে নতুন যন্ত্রপাতি স্থাপন করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪খ্রি.	‡ আধুনিক প্রযুক্তি ও জালানী সাশ্রয়ী সার উৎপাদনের জন্য “ঘোড়াশাল পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজারপ্রকল্প” শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে	‡ প্রকল্পের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) গত ০৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং ২৪-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (MHI) and China National Chemical Engineering No.7 Construction Co. Ltd. (CC-7) এর সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ঋণ চুক্তি সম্পাদন ও অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি। বাস্তবায়নকারী

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
১১.	বিসিক শিল্প নগরীতে যারা জমি বরাদ্দ নিয়ে শিল্প স্থাপন করছে না তাদের বরাদ্দ বাতিল করে নতুন উদ্যোক্তাদের বরাদ্দ দিতে হবে এবং শিল্প নগরী উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট সংস্থান রাখতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	‡ বিসিক শিল্পনগরীতে বাতিলকৃত ও পুনঃবরাদ্দযোগ্য শিল্প প্লটের তালিকা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার লক্ষ্যে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ‡ শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।	‡ বিসিকের ৭৬টি শিল্পনগরীর মধ্যে বাতিলকৃত এবং পুনঃবরাদ্দযোগ্য ১৮০টি শিল্প প্লটের তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে নতুনভাবে বরাদ্দ দেয়ার জন্য ২১-১২-২০১৮ তারিখে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ‡ আগ্রহী উদ্যোক্তাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে স্থানীয় কার্যালয় প্লট বরাদ্দের বিষয়ে ব্যবস্থা নিবে। এ বিষয়ে আনুষঙ্গিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে ৩ মাসের অধিক সময় প্রয়োজন হবে। ‡ শিল্পনগরীর উন্নয়নকল্পে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে ২০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ রমাধ্যমে ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের আওতাধীন ৮৪টি পূর্ত কাজ শুরু করা হয়েছে যা জুন ২০১৯ সমাপ্ত হবে।	বিসিক
১২.	দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো রাজধানী কেন্দ্রিক না করে বিকেন্দ্রীকরণ করা, প্রতি বিভাগে ১টি করে ৭টি বিভাগে বিটাকের মহিলা হোস্টেলসহ ৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<b>বিটাক</b> “বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১।	<b>বিটাক</b> বিটাক আমদানি বিকল্প যন্ত্রাংশ তৈরি ও কারিগরি পরামর্শের পাশাপাশি ঢাকা কেন্দ্রসহ বিটাকের মোট ৫টি কেন্দ্রে কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়ে আসছে। “বিটাক চট্টগ্রাম, খুলনা ও বগুড়া কেন্দ্রে নারী হোস্টেল স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পটি মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ১৭ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়েছে। গত ১২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। আলোচ্য প্রকল্পটির সংশোধন প্রস্তাবের ওপর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের অনুসরণে সংশোধিত ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণা কাজ চলছে। • অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩১৬০.৯৯ লক্ষ টাকা। • বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত। • ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ২৯.০০ লক্ষ টাকা। • প্রকল্পের অনুকূলে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ত্ত্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২.৪০ লক্ষ টাকা। • অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ০.০৭৫%। দ্বিতীয় পর্যায় অবশিষ্ট ৩টি বিভাগে যথাঃ সিলেট, বরিশাল ও রংপুরে স্বয়ংসম্পূর্ণ নারী হোস্টেলসহ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণকল্পে জমি বরাদ্দ অধিগ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক সিলেট, বরিশাল ও রংপুর কে পত্র প্রদান করা হয়। রংপুর ও বরিশাল জেলা প্রশাসক হতে জমির স্কেচ ম্যাপসহ সম্ভাব্য মূল্য পাওয়া গিয়াছে। তৎপ্রেক্ষিতে স্থাপত্য অধিদপ্তরকে ০১ মার্চ ২০১৭ তারিখে ২টি বিভাগীয় শহরে নারী হোস্টেলসহ বিটাক এর কেন্দ্র স্থাপনের জন্য ডিজিটাল নকশা প্রণয়নের লক্ষ্যে পত্র দেয়া হয়েছে। সিলেটের সদর উপজেলার খিদিরপুর মৌজায় ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ভূমির স্থান পরিদর্শন করা হয়েছে। শীঘ্রই অধিগ্রহণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	বিটাক/বিআইএম

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p><b>বিআইএম</b>  “ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ” নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়।</p>	<p><b>বিআইএম</b>  (ক) ইতোপূর্বে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম ও খুলনায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু রয়েছে।  (খ) বিভাগীয় পর্যায়ের বিআইএম এর নতুন কেন্দ্র স্থাপনের প্রকল্প যাচাই কমিটির মিটিং এর সুপারিশের আলোকে প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কাজ চলছে।  (গ) “ঢাকাস্থ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম) কে শক্তিশালীকরণ” প্রকল্পটি গত ০৩ এপ্রিল ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক বৈঠকে অনুমোদিত হয়।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ১৪৭৮৬.০৭ লক্ষ টাকা।</li> <li>• বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।</li> <li>• ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ৫৮৭.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>• প্রকল্পের অনুকূলে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়১১৯.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>• অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ০.৮০%।</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• প্রকল্পের আওতায় সংস্থানকৃত জনবল নিয়োগ কার্যক্রম এবং প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত লে-আউটে বিদ্যমান পুরাতন ভবন ভেঙে ফেলার লক্ষ্যে দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় গত ০১-১২ মার্চ ২০১৯ সময়ে একটি বৈদেশিক সফর সম্পন্ন হয়েছে।</li> </ul>	
১৩.	রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমি বন্ধ ও বন্ধ প্রায় শিল্প প্রতিষ্ঠানের জমি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের জন্য উপযোগী করে বিনিয়োগের নিমিত্ত শিল্প পার্ক তৈরি করতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p><b>১। কর্ণ ফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স</b>  ‡ কেপিএম কারখানাটির বিএমআরই এবং কর্ণ ফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স এর স্থলে নতুন কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে বর্তমানে M/S China National Machinery Imp. &amp; Exp. Corporation (CMC), China এর সাথে MOU এর খসড়া পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের জন্য গত ২৯-১০-২০১৮খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।</p> <p>‡ এছাড়াও সৌদি আরবস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কেপিএম এর খালি জায়গায় নতুন পেপার মিল স্থাপনের জন্য সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ</p>	<p><b>১। কর্ণ ফুলী রেয়ন কমপ্লেক্স:</b>  গত ৩০-০১-২০১৯ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় খসড়া MOU সংশোধন করা হয়। উক্ত MOU এর পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণের কাজ চলছে। CMC এর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। সুবিধাজনক তারিখ নির্ধারণ করে CMC এর সাথে MOUটি স্বাক্ষরিত হবে।</p> <p><b>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :</b>  ‡ প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে জিওবি: ২৩২৭৬৮.০০ (বৈদেশিক মুদ্রা ১৬২১৫৬.০০ লক্ষ টাকা, Cash Foreign Exchange ) (স্থানীয় মুদ্রা ৭০৬১২.০০ লক্ষ টাকা) ‘বাংলাদেশ গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি’ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী পুনর্গঠনকরে গত ২৬-১২-২০১৮খ্রি. তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যা যাচাই বাছাই চলছে।</p> <p>এছাড়াও সিসিসি-তে একটি সোডা অ্যাশ, কস্টিক সোডা কারখানা স্থাপনের স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের Yousif Al Rajhi Const.Est. থেকে গত ০৭/০১/২০১৯ তারিখে প্রাপ্ত খসড়া MOU টি সংশোধনপূর্বক গত ১৩/০১/২০১৯ তারিখে সৌদি আরবের বাংলাদেশ দূতাবাসে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p>	সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>রাখছে।</p> <p><b>২। চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি)</b> চট্টগ্রাম কেমিক্যাল কমপ্লেক্স এর খালি জায়গায় নতুন করে বাংলাদেশ গ্লাস শীট ফ্যাক্টরি' শীর্ষক একটি প্রকল্প ২৩২৭৬৮.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে হাতে নেয়া হয়েছে।</p> <p>প্রকল্পের মেয়াদ: জানু, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত</p> <p><b>৩। সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুরের টেকেরঘাট এলাকায় পিপিপি মডেলে বিদ্যুৎ এবং কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের লক্ষ্যে NRB Energy Management Ltd গত ০৯-০৮-২০১৮ তারিখে প্রস্তাব প্রেরণ করে।</b></p> <p><b>৪। ঢাকা লেদার কো.লি.:</b> ‡ ঢাকা লেদার কো. লি. এর জায়গাটি বিসিআইসি'র নামে নিবন্ধিত নয় বলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপনের বিষয়ে উদ্যোগ্তারা অনাগ্রহ প্রকাশ করে। এরই ধারাবাহিকতায় শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসক, ঢাকা বরাবর প্রেরিত ০৪-১০-২০১৮ তারিখের পত্রে উল্লিখিত জমি ডিএলসিএল এর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে তাগাদা প্রদান করা হয়েছে।</p> <p><b>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি.:</b> ‡ বন্ধঘোষিত নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি-এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয়ের কাছে</p>	<p>‡ উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব স্পষ্টীকরণ এবং পিপিপি ফরমেটে প্রস্তাব প্রেরণের জন্য ০৩-০৯-২০১৮ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। অদ্যাবধি জবাব পাওয়া যায়নি।</p> <p>সর্ব শেষ সৌদি আরবের Engineering Dimensions (ED) ছাতক সিমেন্ট কোম্পানী লি.(সিসিসিএল) পরিদর্শন করে।</p> <p>গত ২০-১২-২০১৮ তারিখে ED এর সাথে Strategic Partnership Agreement স্বাক্ষরিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৪-০৩-২০১৯ তারিখে বিসিআইসি চেয়ারম্যান মহোদয়ের সাথে CEO, ED এর সাক্ষাতে জানান যে, ED বাংলাদেশী কনসালট্যান্ট নিয়োগ করেছেন এবং উক্ত বাংলাদেশী কনসালট্যান্ট কর্তৃক Feasibility Study সম্পাদনপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে</p> <p><b>৪। ঢাকা লেদার কো.লি.:</b></p> <p>শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০১/০৪/২০১৮ তারিখের পত্রে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর অনুকূলে ৩৬/৬৮-৬৯ নং এল,এ কেস মূলে অধিগ্রহণকৃত ১৮.০০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ বিষয়ে নির্দেশাবলীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ-জ) এর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা লেদার কোম্পানির (ডিএলসি) অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি ১০/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে ডিএলসি'র দখলে থাকা ১৮(আঠার) একর জমির মালিকানা পূর্ব নির্ধারিত প্রতি একর জমির মূল্য লক্ষ টাকা হিসেবে ৫৪ (চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা বিসিআইসি কর্তৃক বিসিএসআইআর অথবা জেলা প্রশাসক, ঢাকা কে পরিশোধ সাপেক্ষে ডিএলসি তথা বিসিআইসি'র অনুকূলে হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেছে। বর্ণিত জমি ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. (ডিএলসি) এর নামে হস্তান্তরিত হলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হবে।</p> <p><b>৫। নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি.:</b> বিসিআইসি'র ১০/০৩/২০১৯ তারিখের পত্রমতে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিসিআইসি অধিশাখার ১১/০২/২০১৯ তারিখের ৩৬.০০.০০০০.০৬২.১৮.০০৭.০৮.(২খন্ড).১৩৩ সংখ্যক পত্রের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস লি. সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেনঃ</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			চাইলে ০৯-১২-২০১৮ তারিখের পত্রমারফত এ জমি নতুন প্রকল্পের জন্য বিসিআইসি'র প্রয়োজন মর্মে শিল্প মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেছে।	<p>“এ জায়গায় নতুন প্রকল্পের প্রয়োজন নেই। সেনাবাহিনীকে ভূমি হস্তান্তর করা হোক। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা অত্যন্ত জরুরী বিষয় সেনাবাহিনী মোতামেদন করা হয়েছে। বিভিন্ন বাহিনী সমন্বয়ে নিরাপত্তা বেষ্টনী সৃষ্টি করা হচ্ছে, সে মোতাবেক ট্রেনিংও দেয়া হচ্ছে। এ জায়গাটা যতদূর সম্ভব সশস্ত্রবাহিনী বিভাগের নিকট হস্তান্তর করা হোক যাতে দ্রুত ফোর্স বেইজ নির্মাণ করা যায়।”</p> <p>উল্লিখিত নির্দেশনানুযায়ী রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নিরাপত্তা বাহিনীর জন্য ফোর্স-বেইস স্থাপনের লক্ষ্যে ঈশ্বরদী উপজেলা পাবনা রেললাইনের উত্তর পার্শ্ব অবস্থিত নর্থ বেঙ্গল পেপার মিলস্ লিঃ এর ১০০.৫১ একর জমি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিসিআইসিকে নির্দেশন দেয়া হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে জমি হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান আছে।</p>	
১৪.	কপি রাইট অফিস এবং পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর একত্রিত করে শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে দ্রুত উদ্যোগ নিতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	‡ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কপি রাইট অফিস এবং শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তরকে একিভূত করে সমন্বিত আইপি অফিস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুখ্যসচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৯/১০/২০১৫ তারিখে সভা হয়। বিষয়টির ধারাবাহিকতায় অটোমেশনের কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে ডিপিডি হতে প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছে।	‡ এ বিষয়ে ২৩/০১/২০১৯ তারিখের যৌথ সভায় দুটি প্রতিষ্ঠান একীভূতের পরিবর্তে লিংক ডাটাবেইজ এর মাধ্যমে দুইটি অফিস শেয়ার করে কাজ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডাটাবেইজ ও সফটওয়্যারভিত্তিক সমন্বিত অটোমেশনের মাধ্যমে সেবা প্রদান কার্যক্রম ইতিমধ্যে চালু করা হয়েছে।	ডিপিডি
১৫.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থায় মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান পৃথক বেতন কাঠামোর উদ্যোগ গ্রহণ এবং আয়ের একটি অংশ কর্মকর্তাদের হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<b>বিএসটিআই :</b> বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে অত্র সংস্থার প্রারম্ভিক পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণ।	<b>বিএসটিআই :</b> ‡ শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিএসটিআইতে মেধাবী কর্মকর্তাদের নিয়োজিত রাখার উদ্দেশ্যে বিএসটিআই এর প্রারম্ভিক ০৩টি ক্যাটাগরির পদ যথা: পরীক্ষক (৫৯টি), ফিল্ড অফিসার (৬৮টি), পরিদর্শক (৬৫টি) পদের পদমর্যাদা ও বেতন স্কেল প্রথম শ্রেণিতে উন্নীতকরণের উদ্যোগ নেয়া হয়। ‡ ইতিমধ্যে এ বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রায়াত্ত উইং এর অনুমোদন পাওয়া গেছে। বাস্তবায়ন উইং এর অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। <b>বিএসএইসি:</b> বিএসএইসি'র অধীনস্থ শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের মেধাবী ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে কিছু সংখ্যক অবসরে যাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এদের মধ্যে থেক কিছু মেধাবী ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা পরিচালককে চাকরিতে পুনঃবহাল বা পিআরএল বাতিল করত: চাকরি নিয়মিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।	সকল দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p><b>বিএবি:</b>  অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতিতে চলতি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের জন্য বিএবিতে কর্ম রত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে পূর্নকর্তী এক বছর কর্ম কালের জন্য একটি মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থ প্রণোদননা হিসাবে প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এক বছরের কম কর্ম কালের জন্য আনুপাতিক হারে প্রণোদনা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।</p>	
১৬.	শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব দিতে হবে।	২৪/৮/২০১৪ খ্রি.	<p><b>বিসিক:</b>  শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত দেশি ও বিদেশি মেলার আয়োজন ও অংশগ্রহণ এবং ক্রেতা-বিক্রেতা সম্মেলন আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p><b>বিএসটিআই:</b>  আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য গবেষণা ও উন্নয়ন এবং বাজারজাতকরণে গুরুত্ব প্রদান করা।</p>	<p><b>বিসিআইসি:</b>  ১। বিআইএসএফ লিঃ এ স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সিরামিক পণ্যের গুণের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধিকরণ।  উৎপাদিত স্যানিটারীওয়্যারের মান উন্নয়নের মূলধনী খাতে ১৭টি মেশিনারিজের মধ্যে ৬টি সরবরাহ পাওয়া গেছে। বাকী ১১টির মধ্যে Universal Testing Machine কারখানায় পৌঁছানো হয়েছে। Installation এর ব্যাপারে প্রস্তুত কারকের স্থানীয় প্রতিনিধির সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। কাজের অগ্রগতি প্রায় ৪১%।</p> <p>২। কেপিএমলিঃ এ উৎপাদিত পেপারের উজ্জ্বলতা ও মসৃণতা বৃদ্ধিকরণ এবং পুরুত্ব নিয়ন্ত্রণ। কারখানার মান উন্নয়নে যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন/ সংযোজন করা প্রয়োজন হলেও কারখানার বর্তমান আর্থিক সংকটে তা সম্ভব হচ্ছে না। কারখানার বার্ষিক উৎপাদন উন্নীতকরণ/নতুন কাগজ কল স্থাপনে M/S China National Machinery Imp. &amp; Exp. Corporation (CMC) এর সাথে MOU স্বাক্ষরের নিমিত্ত বিসিআইসি কর্তৃক সংশোধিত হয়ে শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।</p> <p><b>বিসিক:</b>  ‡ শিল্প পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে বিসিক দেশি ও বিদেশি মোট ৩৫টি মেলা ও ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠান আয়োজন ও অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বিদেশে ৭টি এবং দেশে ১২টি মেলায় অংশগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০৮টি ক্রেতা বিক্রেতা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p> <p><b>বিএসটিআই:</b>  ‡ আন্তর্জাতিক বাজারে শিল্প পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য বিএসটিআই কাজ করে যাচ্ছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেট আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত হয়ে আসছে। বর্তমানে বিএসটিআই'র ল্যাবরেটরিসমূহে সম্পাদিত ৩৫ টি পণ্যের ৩০৫ টি পরীক্ষণ প্যারামিটারের ৪১১টি পরীক্ষণ পদ্ধতি BAB হতে আইএসও/আইইসি ১৭০২৫:২০০৫ অনুযায়ী ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ক্রেডিটেশন-এর মেয়াদ রয়েছে।  ‡ পাশাপাশি ১৪টি পণ্যের অনুকূলে বিএসটিআই হতে প্রদত্ত গুণগত মান সনদকে</p>	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিসিআইসি/বিসিক/ বিএসইসি/ বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p>National Accreditation Board for certification Body (NABCB), India কর্তৃক প্রোডাক্ট সার্টিফিকেশনের আন্তর্জাতিক মান আইএসও/আইইসি ১৭০৬৫:২০১২ অনুযায়ী ৮ জানুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত স্ক্রিপ্ট ডিউরেশন-এর মেয়াদ রয়েছে। এ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে।</p> <p>‡ উল্লেখ্য, Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI) অ্যাক্রিডিটেশন প্রাপ্ত ৩৫টি পণ্যের মধ্যে ২১টি পণ্য কে বিনা পরীক্ষায় ভারতে রপ্তানির ক্ষেত্রে বিএসটিআই'র সার্টিফিকেশন গ্রহণে সম্মতি প্রদান করেছে এবং এ সকল পণ্য ভারতে রপ্তানি হচ্ছে।</p> <p>বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মান সংস্থার প্রণীত মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অথবা অনুসরণ করে পণ্যের জাতীয় মান প্রণয়ন করা হয়। বিএসটিআই এ পর্যন্ত ৩৩৭৫৪টি জাতীয় মান প্রণয়ন করেছে।</p> <p><b>বিএসইসি:</b></p> <p>‡ বিএসইসি প্রধান কার্যালয়সহ নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ব-স্ব ফেসবুক খোলা হয়েছে। এর মাধ্যমে কর্মকর্তা কর্মচারীগণ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম প্রচার করছে।</p> <p>‡ এনটিএলের পাইপ কানাডায় রপ্তানির আগ্রহ পাওয়া গেছে। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চলছে। একটি সুনির্ধারিত মার্কেটিং প্ল্যান তৈরি করা হচ্ছে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি:</b></p> <p>‡ কেবু অ্যান্ড কোং লি. প্রতিষ্ঠানটির ডিষ্টিলারী ইউনিটের পণ্যের আহরণের হার হ্রাস পাওয়ার কারণ খতিয়ে দেখা এবং উৎপাদিত ফরেন লিকার আন্তর্জাতিক মানে উন্নয়ন করে রপ্তানির লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রমের জন্য শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড পলিমার সায়েন্স বিভাগের প্রফেসর ড. আবু ইউসুফ এর সাথে যোগাযোগ করা হয়।</p> <p>‡ এর পরিপ্রেক্ষিতে তিনি উক্ত ইউনিটের স্পিরিট আহরণের হার ও স্পিরিটের গুণগতমান বৃদ্ধিকল্পে এক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি প্রোজেক্ট প্রপোজাল ২৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কেবু অ্যান্ড কোং (বিডি) লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর প্রেরণ করেন।</p> <p>‡ সে প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত প্রোজেক্ট প্রপোজালটি অত্র করপোরেশনের বোর্ড সভায় উপস্থাপন পূর্বক অনুমোদন সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।</p>	
১৭.	শিল্পের মালিকানা সরকারি, বেসরকারি, যৌথ এ তিন প্রকার হতে হবে, বেসরকারি মালিকানাধীন শিল্পকে সহায়তার পাশাপাশি তাদের পরিবেশ বান্ধব উৎপাদন, শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন				বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।				
১৮.	দেশে বিদ্যমান চিনিকলসমূহে যাতে আখের পাশাপাশি সুগার বিট ব্যবহার করে চিনি উৎপাদন করা যায়, উহার লক্ষ্যে ডুয়েল সিস্টেম মেশিনারি রাখা।	২০/৭/২০১৪ খ্রি.	<u>বিএসএফআইসি</u> “ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।  <b>মেয়াদ :</b> জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯।	<ul style="list-style-type: none"> <li>“ঠাকুরগাঁও চিনিকলে পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন (১ম সংশোধিত)” প্রকল্পটি গত ০৫ ডিসেম্বর ২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।</li> <li>অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৪৮৫৬২.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত।</li> <li>২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>প্রকল্পের অনুকূলে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৪৫৯.৩৬ লক্ষ টাকা।</li> <li>অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৩৩% এবং বাস্তব ১৭%।</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b> Thakurgaon Sugar Mills (TSM) এর ৩টি প্যাকেজ TSM-1 এর জন্য গত ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ ও TSM-2 এবং TSM-3 এর জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গৃহীত দরপত্র বাতিল করার প্রেক্ষিতে ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।</p>	বিএসএফআইসি
১৯.	মার্কেট এক্সেস এন্ড ট্রেড ফেসিলিটেশন সাপোর্ট ফর সাউথ এশিয়ান এলডিসি থ্রু স্ট্রেন্গেনিং ইন্সটিটিউশনাল এন্ড ন্যাশনাল ক্যাপাসিটিজ রিলেটেড টু স্ট্যান্ডার্ড স মেট্রোলজি, টেস্টিং এন্ড কোয়ালিটি – ফেজ-২।				বাস্তবায়িত
২০.	মর্ডানাইজেশন অব বিএসটিআই থ্রু প্রোকিউরমেন্ট অব সফস্টিফিকেটেড ইকুইপমেন্ট এন্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট অব ল্যাবরেটরিজ ফর এ্যাক্রিডিটেশন।				বাস্তবায়িত
২১.	শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার শূন্য পদে জনবল নিয়োগ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		<b>শিল্প মন্ত্রণালয় :</b> শিল্প মন্ত্রণালয়ের ২৯ টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ০৩/০২/১৯ তারিখ পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।	শিল্প মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা



ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p><b>বিসিআইসি :</b> টেকনিক্যাল ক্যাডারে ৪টি ক্যাটাগরীতে ৬১ জন কর্মকর্তানিয়োগের লক্ষ্যে নির্বাচিত ৩৪ জনের পুলিশ ভেরিফিকেশন কার্যক্রম চলমান। নন-টেকনিক্যাল ক্যাডারে ৮টি ক্যাটাগরীতে মোট ১৫৬ জন কর্মকর্তানিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া ১৩০ জন কর্মকর্তানিয়োগের জন্য আবেদন পত্র গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ০৬/০২/২০১৯ তারিখে ৪৯ জন জনবল নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে। সংস্থার নিয়োগ কার্যক্রমে অনলাইনে আবেদন গ্রহণ করা হয়।</p> <p><b>বিসিক :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক) এর রাজস্ব কাঠামোর অধীন নিয়োগযোগ্য মহাব্যবস্থাপক ও সমমান (গ্রেড-৩) পদ হতে সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা(গ্রেড-১০) পর্যায়ের ৪৪ (চুয়াল্লিশ) ক্যাটাগরির ২০৯ (দুইশত নয়) টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য গত ০৯-১১-২০১৮ তারিখে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</li> <li>২০-০১-২০১৯ তারিখে শুরু হয়ে ২০-০২-২০১৯ তারিখে সকল গ্রেডের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৪-০৩-২০১৯ তারিখে ৯ম গ্রেডের ১২৫ জন এবং ১০ম ও ১১তম গ্রেডের ৮ জন কর্মকর্তার নিয়োগ আদেশ জারী হয়।</li> </ul> <p><b>বিটাক :</b> বিটাকে নিয়োগযোগ্য কোনো শূন্য পদ নেই। তবে পদমোতিযোগ্য ১০৮ পদে শীঘ্রই পদমোতি প্রদান করা হবে।</p> <p><b>বিএসএফআইসি :</b> আর্থিক সংকটের কারণে বিএসএফআইসি-র শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিষয়টি অনির্দিষ্ট রয়েছে।</p> <p><b>ডিপিডি :</b> ‡ এক্সামিনারের ০২ টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনে রিকুইজিশন প্রেরণ করা হয়েছে। ‡ ক্যাশিয়ার ও ডুপ্লিকেটিং মেশিন অপারেটর এবং এমএলএসএস পদে অনলাইনে নিয়োগের কার্যক্রমগ্রহণ এবং পদমোতিযোগ্য পদসমূহ পূরণের লক্ষ্যে ১৯/১২/২০১৮ তারিখে বিভাগীয় নির্বাচনকমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।</p> <p><b>বিএসটিআই :</b> বিভিন্ন পদের ৭৭টি শূন্যপদে জনবল নিয়োগের জন্য নিয়োগপত্র ইস্যু করা হলে গত ০৭/০১/২০১৯ তারিখে ৫০জন যোগদান করেছেন। অবশিষ্ট ১৪২টি শূন্য পদের মধ্যে কিছু পদ পদোন্নতিযোগ্য। বাকী পদগুলোর মধ্যে জনপ্রশাসনের ১০% সংরক্ষণ পূর্বক সংস্থার বাজেট থাকা সাপেক্ষে পরবর্তী প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে।</p> <p><b>বিএসইসি :</b> হিসাবরক্ষণ ও সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা এবং সহকারী প্রকৌশলী ও উপ-সহকারী প্রকৌশলী পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে তাদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				শেষ হয়েছে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী জেনারেল ক্যাডারে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি চলমান রয়েছে। <b>বিএবি:</b> ০৫ টি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে ২৭/০১/১৯ তারিখ ০২ টি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। <b>বিআইএম:</b> মহামান্য সুপ্রীম কোর্ট এর হাই কোর্ট ডিভিশন কর্তৃক স্থগিতাদেশের প্রেক্ষিতে নিয়োগ প্রক্রিয়া আপাতত বন্ধ আছে। <b>এনপিও :</b> এনপিওর শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে ছাড়পত্র প্রাপ্ত ১৬ টি পদের মধ্যে ৯ম গ্রেডের ০৩ টি পদ পূরণের লক্ষ্যে পিএসসিতে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩ টি পদ পূরণের জন্য আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে। ০৮টি পদে নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। <b>বয়সসীমা :</b> মোট শূন্য পদ ৯০টি। স্থায়ী পদ – ০৫ টি , নবসৃষ্ট-৮৫ মোট=৯০টি। নবসৃষ্ট ৪৫ টি পদের ছাড়পত্রের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।	
২২.	নবসৃষ্ট এক্রিডিটেশন বোর্ডে নিয়োগ বিধি চূড়ান্তকরণ ও জনবল নিয়োগ।				বাস্তবায়িত
২৩.	সরকারি অফিস/সংস্থায় সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পণ্য সামগ্রী যথা-জীপগাড়ি, ট্রান্সফরমার, ক্যাবল ও ট্রান্সমিটার ব্যবহার।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<b>বিএসইসি :</b> বিএসইসি'র শিল্প কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত টিউবলাইট, এনার্জি সেভিং ল্যাম্প (সিএফএল), বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার, বিভিন্ন সাইজের ক্যাবলস ও কপার ওয়্যারস, মিৎসুবিসি পাঞ্জেরো কিউএক্স জীপ, ডাবল কেবিন পিক-আপ ইত্যাদি ব্যবহারের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা উল্লেখ করে বিভিন্ন সংস্থা/সরকারি দপ্তরে সরাসরি এবং পত্রযোগে অনুরোধ করা হচ্ছে।  পিআইএল'র কারখানার মাহিন্দ্র ডাবল কেবিন পিকআপ সংযোজন/ উৎপাদনের পাশাপাশি মার্চ/২০১৯ মাসে ৪৪টি পাঞ্জেরো জীপ সংযোজন/উৎপাদন হয়েছে এবং ১৮টি পাঞ্জেরো জীপ বিক্রয় করা হয়েছে।  পিআইএল'র কারখানার মান সম্মত ও	<b>বিএসইসি :</b> ‡ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন/নির্দেশনা পরিপত্র আকারে জারিকরণের নিমিত্ত ৩০/১০/২০১৮ তারিখে শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ঃ- ‡ বিদেশস্থ বাংলাদেশের প্রতিটি রাষ্ট্রদূত বরাবর সচিব মহোদয় এর তরফ থেকে D.O দেয়া হয়েছে। ‡ বিদ্যুৎ, বাণিজ্যসহ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থায় সরাসরি পত্রের কপি দিয়ে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া DG, CPTU কে সরকারী পরিপত্রের বাস্তবায়নের নিমিত্তে সংস্থা/দপ্তর/মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়ে তাদের তরফ থেকে নির্দেশনা দেয়ার জন্য মন্ত্রণালয় থেকে পত্র দেয়া হয়েছে। <b>বিএসএফআইসি :</b> চিনিকলে চিনি উৎপাদনে ব্যবহৃত রিফাইন্ড সালফার সরকারি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান টিএসপি কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম থেকে ক্রয় করা হয়। ‡ আর্থ উৎপাদনে ব্যবহৃত সার বিএডিসি এবং বিসিআইসি থেকে ক্রয় করে চাষীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।  ‡ চিনিকলে রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত কাজে ব্যবহৃত দেশের অভ্যন্তরে প্রাপ্ত যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশসমূহ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান রেগউইক যজ্ঞেশ্বর অ্যান্ড কোং (বিডি) লিঃ, বিটাক) ঢাকা(খুলনা , ও খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে তৈরি মেরামত করা হয়।	শিল্প মন্ত্রণালয়/বিএসইসি ও অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			পর্যাপ্ত সংখ্যক গাড়ী সংযোজনের জন্য একটি নতুন অটোমোটিক সংযোজন কারখানা স্থাপন।	বিএসএফআইসি কর্তৃক নতুন গাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি. থেকে গাড়ি ক্রয়ের নির্দেশনাদেয়া আছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। ‡ কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রণাধীন চিনিকলসমূহকে সরকারি মালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে মালামাল ক্রয় করার নির্দেশ দেয়া আছে।	
২৪.	এটলাস বাংলাদেশ লি. এর মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব ব্যাটারি চালিত গাড়ি উৎপাদন।				বাস্তবায়িত
২৫.	বিএসটিআই'র পরীক্ষার মান এবং পণ্যের সার্টিফিকেটকে আন্তর্জাতিক ভাবে গ্রহণযোগ্য করা।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.			বাস্তবায়িত
২৬.	বিটাক কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/শিল্পে ব্যবহার।				বাস্তবায়িত
২৭.	হাতে কলমে কারিগরি প্রশিক্ষণে মহিলাদের গুরুত্ব দিয়ে বিটাকের কার্যক্রম সম্প্রসারণ পূর্বক আত্ম-কর্ম সংস্থানসৃষ্টি।				বাস্তবায়িত
২৮.	বিটাক বগুড়া প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন।				বাস্তবায়িত
২৯.	মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়ায় ২০০ একর জমি অধিগ্রহণের মাধ্যমে Active Pharmaceuticals Ingredients (API) শিল্প পার্ক স্থাপন।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	‡ মুন্সিগঞ্জের গজারিয়া উপজেলাধীন বাউসিয়া এলাকায় ২০০.১৬ একর জমির উপর প্রাথমিকভাবে ২১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে এপিআই শিল্পপার্ক প্রকল্পটি স্থাপিত হয়। মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৮ হতে - জুন ২০২০	<ul style="list-style-type: none"> <li>২৭টি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নামে ৪১টি প্লটের পজিশন বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পের সিইটিপি এবং আউটলেন ড্রেন ব্যতীত সকল ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে।</li> <li>আউটলেট ড্রেন নির্মাণের বরাদ্দ না থাকায় আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্য সম্পাদনের অনুমতি পাওয়া গেছে। বর্তমানে কনসালটেন্ট নিয়োগের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।</li> <li>এ পর্যন্ত প্রকল্পের সর্বমোট ব্যয় ৩১৪৬.৯২ লক্ষ টাকা। আর্থিক অগ্রগতির হার ৭৭% ও বাস্তব অগ্রগতির হার ৮৯% (জিওবি)।</li> </ul>	বিসিক
৩০.	চামড়া শিল্প প্রকল্পের আওতায় কেন্দ্রীয় শোধানাগার ও ডাম্পিং ইয়ার্ড নির্মাণ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	‡ দ্রুততম সময়ের মধ্যে পূর্ত কাজসহ যাবতীয় কর্মকান্ডের উপর সময়সীমা বৃদ্ধি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল ইতোমধ্যে প্রণয়ন করা হয়েছে।	<ul style="list-style-type: none"> <li>সাভারমুখ চামড়া শিল্পনগরীতে স্থানান্তর কার্যক্রম অধিকাংশ সম্পন্ন হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ২২০টি ট্যানারি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন কাজ শুরু করেছে।</li> <li>কেন্দ্রীয়ভাবে সিইটিপি (সেন্ট্রাল ইন্ফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্লান্ট) নির্মাণ করে এর ৪টি মডিউল ২৪ ঘন্টাই চালু রয়েছে। তরল বর্জ্য পরিশোধন কাজ চলমান।</li> <li>কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধানাগার নির্মাণ কাজ কম/বেশী ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত</li> </ul>	বিসিক

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			মেয়াদ: জানুয়ারি ২০০৩ হতে - জুন ২০১৯	বাস্তব অগ্রগতি ৬৯.৫০% ও আর্থিক অগ্রগতি ৬৮.৬৯%।	
৩১.	মঙ্গা এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প এবং বিসিক বেনারশী পল্লী উন্নয়ন, রংপুর প্রকল্প বাস্তবায়ন।				বাস্তবায়িত
৩২.	রাষ্ট্রায়ত্ব ২টি কারখানা পরিষ্করণ ও শিল্প পার্ক স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প চালু করার ব্যবস্থা করণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.			বাস্তবায়িত
৩৩.	“শাহজালাল ফার্টি লাইজা কোম্পানি লি.” এবং “নর্থ-ওয়েস্ট ফার্টি লাইজার কোম্পানি লি.” শীর্ষক প্রকল্পদ্বয় গ্রহণ।	১২/০৪/২০০৯ খ্রি.			বাস্তবায়িত
৩৪.	চিনিকলসমূহে উৎপাদন ক্ষমতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৭ (সাত) টি চিনিকলের পুরাতন সেন্ড্রিফিউগাল মেশিন প্রতিস্থাপন করা।				বাস্তবায়িত
৩৫.	বিএমআর অব ফরিদপুর সুগার মিলস লি. (সংশোধিত) প্রকল্প বাস্তবায়ন।				বাস্তবায়িত
৩৬.	কেরুজ সুগার মিলে (ডিস্টিলারিতে) প্রেসমাড হতে অর্গানিক জৈবসার উৎপাদন প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।				বাস্তবায়িত
৩৭.	বিভিন্ন চিনিকলের জন্য পাওয়ার টারবাইন, ডিজেল জেনারেটর ও বয়লার প্রতিস্থাপন প্রকল্প।				বাস্তবায়িত
৩৮.	সিলেট ও বরিশাল বিভাগে বিএসটিআই’র আঞ্চলিক অফিস স্থাপন, আধুনিকীকরণ				বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
	ও উন্নয়ন প্রকল্প।				
৩৯.	বিএসটিআই সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ (৫ জেলা)।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	‡ ৫ (পাঁচ) টি জেলা যথা: (১) ফরিদপুর, (২) রংপুর, (৩) ময়মনসিংহ, (৪) কক্সবাজার ও (৫) কুমিল্লায় বিএসটিআইএর আঞ্চলিক অফিস সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।  <b>মেয়াদ :</b> জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯।	<ul style="list-style-type: none"> <li>৩য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।</li> <li>অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৫১৪৪.৫০ লক্ষ টাকা।</li> <li>বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত।</li> <li>২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>প্রকল্পের অনুকূলে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত স্ত্রুক্রমপঞ্জিত ব্যয় ৩৭১৮.০২ লক্ষ টাকা।</li> <li>অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ৭২.২৭%।</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b> প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত ভবনসমূহের নির্মাণকাজ প্রায় সমাপ্ত হয়েছে। ল্যাবরেটরিসমূহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহের কার্যক্রম চলছে। ফরিদপুর কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেছেন।</p>	বিএসটিআই
৪০.	Barrier Removal to the Cost-Effective Development and Implementation of Energy Standards & Labeling (BRESL).				বাস্তবায়িত
৪১.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই এর মান নিয়ন্ত্রণ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	কৃষিজাত পণ্য প্রক্রিয়াকরণে বিএসটিআই'র মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম।	‡ খাদ্যের গুণগত মান যাতে যথাযথ হয় সেই লক্ষ্যে মোবাইল কোর্ট, সার্ভি ল্যাপসটিম পরিচালনা করে অবৈধ প্রতিষ্ঠান চিহ্নিতকরণসহ বিভিন্ন স্থানের খোলা বাজার ও কারখানা থেকে নমুনা সংগ্রহ করা হয়। ‡ বিএসটিআইতে বাধ্যতামূলক ১৯৪টি পণ্যের মধ্যে বিশেষ করে ৮০টি খাদ্য পণ্যের নমুনা বিএসটিআই'র বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষণ পূর্ব কবিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা (নিয়মিত মামলা দায়ের, শোকেজ প্রদান, পণ্যের লাইসেন্স বাতিল ইত্যাদি) গ্রহণসহ কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এটা চলমান প্রক্রিয়া।	বিএসটিআই।
৪২.	বন্ধঘোষিত কল কারখানা পুনঃ চালুকরণ।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	<b>(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স (সিসিসি):</b> নিজস্ব উদ্যোগে কারখানাটি চালু করার বিষয়টি বিসিআইসি বোর্ডের অনুমোদনের পরে বিভিন্ন ইউনিটের বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণপূর্বক	<b>(১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) :</b> ‡ উক্ত দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্য্যালোচনা করা হচ্ছে। চূড়ান্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বিসিআইসি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের আলোকে পরবর্তী কার্যক্রমগ্রহণ করা হবে। ‡ এছাড়াও সিসিসি-তে একটি সোডাঅ্যাশ, কস্টিক সোডা কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে Yousif Al Rajhi Const. Est. থেকে গত ০৭-০১-২০১৯ তারিখে প্রাপ্ত খসড়া MOUটি সংশোধনপূর্বক গত ১৩-০১-২০১৯ তারিখে সৌদি আরবের	বিসিআইসি/বিরি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			<p>তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রম চলছে এবং এ বিষয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ১২-১১-২০১৮ এবং ১৩-১১-২০১৮ তারিখ সিসিসি সরেজমিনে পরিদর্শন করে। সিসিসি এর ইনহাউজ কমিটি গত ০২-১২-২০১৮ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করে।</p> <p><b>(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএম):</b> নওপাজেকো কর্তৃক ১১-১২-২০১৮খ্রি. তারিখে খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলস লি. এর অনুকূলে ২০০ (দুই শত) কোটি টাকার চেক হস্তান্তর পরবর্তীতে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক মোতাবেক নওপাজেকো এপ্রিল/২০১৯ এর মধ্যে ৫৪.৪২ কোটি (চুয়ান্ন কোটি বিয়াল্লিশ লক্ষ) টাকা পরিশোধ করবে। বাকী ৩৩২.১০ কোটি (তিনশত বত্রিশ কোটি দশ লক্ষ) টাকা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের মধ্যে পরিশোধ করবে। সমুদয় অর্থ (৫৮৬.৫২ কোটি টাকা) পরিশোধ সাপেক্ষে কেএনএমএল কর্তৃক উক্ত ৫০ (পঞ্চাশ) একর জমি নওপাজেকো'র অনুকূলে সাফ কবলা মূলে চূড়ান্তভাবে রেজিস্ট্রেশন সম্পাদন করবে।</p> <p>উল্লেখ্য, নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোঃ লি. (নওপাজেকো) এর নিকট বিক্রয়ের পর অবশিষ্ট থাকবে (৮৭.৬১-৫০.০০) = ৩৭.৬১ একর জমি। কেএনএম এর অবশিষ্ট জমি এবং খুলনা হার্ড বোর্ড মিলস লি.</p>	<p>বাংলাদেশ দূতাবাসে মতামতের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।</p> <p><b>(২) নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি :</b> (ক) নর্থ বেংগল পেপার মিলস লি-কে বেসরকারিকরণ তালিকা হতে অবমুক্ত করার বিষয়টি এ মন্ত্রণালয়ের ০১/০৮/২০১৮ তারিখের পত্রে বিসিআইসি ও বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডি) কে অবহিত করা হয়। (খ) Techno-Economic Feasibility Study সম্পাদনের নিমিত্ত বুয়েটের প্রস্তাব যাচাই বাছাই করে ০৩টি সম্ভাব্য প্রকল্পের Pre Feasibility Study সম্পাদনের জন্য গত ১৬/০৪/২০১৮ তারিখে বুয়েট বরাবর পত্র প্রেরণ করা হলে কমিটি বুয়েট কর্তৃক প্রেরিত কোটেশন মূল্যায়ন করে গত ০১/০৭/২০১৮ তারিখে প্রতিবেদন পেশ করে। উক্ত প্রতিবেদনের আলোকে বুয়েট কর্তৃক তিনটি প্রকল্পের Pre Feasibility Study সম্পাদন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p><b>(৩) খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস লি. (কেএনএম) :</b> খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলের জন্য জমি বরাদ্দ রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডের জেটি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভের কাজ চলমান রয়েছে। অতঃপর ডিজাইনসহ নির্মাণ কাজের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে আনুমানিক মে, ২০১৯ এর মধ্যে ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা যাবে বলে আশা করা যায়।</p> <p><b>(৪) ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. :</b> ‡ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ০১/০৪/২০১৮ তারিখের পত্রে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) এর অনুকূলে ৩৬/৬৮-৬৯ নং এল,এ কেস মূলে অধিগ্রহণকৃত ১৮.০০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়েল, ১৯৯৭ এর অধিগ্রহণ বিষয়ে নির্দেশাবলীর ৭৫ অনুচ্ছেদের (গ-জ) এর নির্দেশনা মোতাবেক ঢাকা লেদার কোম্পানির (ডিএলসি) অনুকূলে হস্তান্তরের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়। তৎপ্রেক্ষিতে বিসিআইসি ১০/০৯/২০১৮ খ্রি. তারিখের পত্রে ডিএলসি'র দখলে থাকা ১৮(আঠার) একর জমির মালিকানা পূর্ব নির্ধারিত প্রতি একর জমির মূল্য লক্ষ টাকা হিসেবে ৫৪ (চুয়ান্ন লক্ষ) টাকা বিসিআইসি কর্তৃক বিসিএসআইআর অথবা জেলা প্রশাসক, ঢাকা কে পরিশোধ সাপেক্ষে ডিএলসি তথা বিসিআইসি'র অনুকূলে হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করেছে। বর্ণিত জমি ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. (ডিএলসি) এর নামে হস্তান্তরিত হলে পিপিপি মডেলে/যৌথ উদ্যোগে নতুন কারখানা স্থাপন করা সম্ভব হবে।</p> <p>‡ এ বিষয়ে ২০/০১/২০১৯ জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঢাকায় শিল্প মন্ত্রণালয়ের উপসচিব (বিসিআইসি) ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ঢাকা লেদার কোম্পানি লি. উপস্থিত হয়ে জেলা প্রশাসক, ঢাকা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (এল,এ) এর সাথে সাক্ষাত</p>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
			(কেএইচবিএমএল) এর জমি একীভূত করে জমির পরিমাণ হয় (৩৭.৬১+ ৯.৯৬)= ৪৭.৫৭ একর। এছাড়াও ১৫,০০০ মেঃ টন খারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি পি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোডাউন নির্মাণের জন্য ৫.২৬ একর জমির প্রয়োজন হবে। তাহলে প্রস্তাবিত পেপার মিলের জন্য (৪৭.৫৭ - ৫.২৬)= ৪২.৩১ একর জমি অবশিষ্ট থাকবে।	করেন। প্রেরিত পত্রের ফটোকপি তারা নতুনভাবে গ্রহণ করেন এবং এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। <b>(৫) বাংলাদেশ ইনস্যুরেটর ও স্যানিটারিওয়ার ফ্যাক্টরি লি. (বিআইএসএফ), মিরপুর, ঢাকা।</b> বিআইএসএফ-কে ঢাকার মিরপুর হতে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য গঠিত উপ-কমিটি গাজীপুর জেলায় খিলগাঁও ও নারায়নপুর মৌজায় ৪১.৩৪ একর জমি নির্বাচন করে। বিআইএসএফ এর ইনহাউস কমিটি গত ০২/০৪/২০১৮ তারিখে উক্ত জমিতে নতুন করে কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে আগামী ২০-২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে ৩৩ কেভি লাইনের মাধ্যমে ৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্ভব কিনা তা জানতে চেয়ে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং ন্যূনতম দৈনিক ২.২-২.৬ এমএমসিএফ গ্যাস আগামী ২০-২৫ বছর নিরবিচ্ছিন্নভাবে সরবরাহ সম্ভব কিনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিসট্রিবিউশান কোম্পানি লি. কে গত ০২/০৪/২০১৮ তারিখে পত্র প্রদান করে। এ বিষয়ে বিআইএসএফ কর্তৃপক্ষ বিউবো ও তিতাস এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। এছাড়া নারায়নকুল ও খিলগাঁও মৌজায় দাগ নং, খতিয়ান নং এ ভুল থাকায় তা সংশোধনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রণালয় হতে ইতোপূর্বে বিআইএসএফ এর ইন-হাউস কমিটি কর্তৃক প্রণীত প্রতিবেদনটি সংশোধনপূর্বক জরুরিভিত্তিতে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান এর নিকট প্রেরণের জন্য ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিআইএসএফ-কে দায়িত্ব দেয়া হয়। সে প্রেক্ষিতে বিআইএসএফ এর ইন-হাউস কমিটি কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	
৪৩.	কারখানার শ্রমিকদের চাকুরির বয়স বৃদ্ধিকরণ।				বাস্তবায়িত
৪৪.	নতুন শিল্প কারখানা স্থাপন পদক্ষেপ গ্রহণ।				বাস্তবায়িত
৪৫.	ডিএপি সার ব্যবহারে কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং এ সম্পর্কে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।				বাস্তবায়িত
৪৬.	ফুড প্রসেসিং ইউনিট স্থাপন।				বাস্তবায়িত
৪৭.	আখ চাষীদের স্বার্থ সংরক্ষণ।				বাস্তবায়িত
৪৮.	চিনিকলের অব্যবহৃত জমি লীজ প্রদান।				বাস্তবায়িত

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
৪৯.	চিনি আমদানি : বিএসএফআইসি বেসরকারী খাতের পাশাপাশি চিনি আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করবে।			অনুমোদিত ১ লক্ষ (°১০%) মে.টন চিনি আমদানির বিপরীতে ইতোমধ্যে ১০৭৮৯২.১৫০ মে.টন চিনি আমদানি করা হয়েছে এবং বিপণন অব্যাহত আছে।	বিএসএফআইসি
৫০.	চিনিকলে পাওয়ার জেনারেশনের ব্যবস্থা করা।	১২/০৪/২০০৯		<ul style="list-style-type: none"> <li>“নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কেমজেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক ১ম সংশোধিত প্রকল্পটি গত ০৬ অক্টোবর ২০১৬ তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।</li> <li>অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় ৩২৪১৮.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>বাস্তবায়ন মেয়াদকালঃ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত।</li> <li>২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ২৭০০০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>প্রকল্পের অনুকূলে মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত স্ত্র ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯১০.০০ লক্ষ টাকা।</li> <li>অগ্রগতির হারঃ আর্থিক ২.৮১% এবং বাস্তব ১৬%।</li> </ul> <p><b>প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাঃ</b> North Bengal Sugar Mills (NBSM) এর ২টি প্যাকেজ NBSM-1 এর জন্য গত ১৩-০৯-২০১৮ তারিখ ও NBSM-2 এর জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে গৃহীত দরপত্র বাতিল করার প্রেক্ষিতে ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।</p>	বিএসএফআইসি
৫১.	র-সুগার আমদানি।	১২/৪/২০০৯ খ্রি.		<p>‡ “ঠাকুরগাঁও চিনিকলের পুরাতন যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন এবং সুগার বিট থেকে চিনি উৎপাদনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংযোজন” এবং “নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে কেম জেনারেশন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সুগার রিফাইনারী স্থাপন” প্রকল্পদ্বয়ের আওতায় বছরে প্রতিটিতে ৪০,০০০ মে.টন ধরে মোট ৮০,০০০ মে.টন পরিশোধিত চিনি উৎপাদনকল্পে প্রকল্প দুইটির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।</p> <p>‡ ইতোমধ্যে ফরিদপুর চিনিকলে ও জয়পুরহাট চিনিকলে দুইটি ডুয়েলফুয়েল বয়লার স্থাপন করা হয়েছে। এই দুইটি চিনিকলে ডুয়েলফুয়েল বয়লারের মাধ্যমে অমৌসুমে র-সুগার আমদানি করে পরিশোধিত চিনি উৎপাদনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।</p>	বিএসএফআইসি
৫২.	রংপুরে শতরঞ্জি শিল্পের বিকাশের জন্য নিশ্বেতগঞ্জ শতরঞ্জি পল্লী স্থাপন।			-	বাস্তবায়িত
৫৩.	জাতীয় শিল্পনীতি ২০১০।			-	বাস্তবায়িত
৫৪.	ঝুগ শিল্পের পূর্ণ বাসন	১২/৪/২০০৯ খ্রি.	প্রকৃত ঝুগশিল্পের সংখ্যা নিরূপন ও ঝুগ হওয়ার কারণ উদঘাটনের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিআইএম-কে একটি সমীক্ষা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	প্রকৃত ঝুগ শিল্পের সংখ্যা নিরূপন ও ঝুগ হওয়ার কারণ উদঘাটনের বিষয়ে বিআইএম কর্তৃক খসড়া সমীক্ষা প্রস্তুতের কার্যক্রম চলমান আছে।	শিল্প মন্ত্রণালয়/ বিআইএম।



ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
৫৫.	Modernization & Strengthening of BSTI (বিএসটিআই এর আধুনিকায়ন)।			-	
৫৬.	“রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের জমি লাভজনক শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের নিমিত্ত ব্যবহার করতে হবে।”	২২/০৫/২০১৮		<p><b>বিএসএফআইসি:</b>  বিএসএফআইসি'র অধীন কোন রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নেই। বর্তমানে ১৫টি চিনিকল এবং ০১টি ইন্জিনিয়ারিং কারখানা সহ মোট ১৬টি শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তন্মধ্যে কেবু এন্ড কোং (বিডি) লি. এবং রেনউইক, যশ্বেশ্বর এন্ড কোং (বিডি) লি. এ প্রতিষ্ঠান দু'টো লাভজনক এবং বাকীগুলো অলাভজনক হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে।  ‡ এ অলাভজনক প্রতিষ্ঠানসমূহকে লাভজনক করার লক্ষ্যে ডাইভারসিফাইড পণ্য উৎপাদনের নিমিত্ত ঠাকুরগাঁও চিনিকল এবং নর্থ বেঙ্গল চিনিকলে ২টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।  ‡ ০৬-০৬-২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ২৩৫৯ তম বোর্ড সভায় 'র' সুগার হতে চিনি উৎপাদনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে মোবারকগঞ্জ, জয়পুরহাট, পাবনা, জিলাবাংলা, ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া চিনিকলসহ ৬টি চিনিকলে রিফাইনারি প্রকল্প গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।  ‡ “রাজশাহী চিনিকলে ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বোতলজাতকরণ এবং পাল্প প্লান্ট স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম চলমান আছে।  ‡ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৫টি চিনিকলে প্রেসমাড হতে সিএনজি উৎপাদন ও বোতলজাত করে বিপণনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।  ‡ এছাড়া মৎসচাষ, মাশরুম চাষ, গো-খাদ্য উৎপাদনসহ বিভিন্ন জাতের ফলের বাগান এবং ৫টি চিনিকলের কৃষি খামার ও অন্যান্য চিনিকলের আখ আবাদের অনুপযোগী পতিত জমিতে বিভিন্ন ধরনের ফলমূল ও শাকসজি উৎপাদন ও বিপণন কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p><b>বিসিক:</b>  ‡ বিসিকের বিদ্যমান ৭৬টি শিল্পনগরীতে ৫৮৫৩টি শিল্প ইউনিটের অনুকূলে মোট ১০,১৮৫টি প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭১টি শিল্প ইউনিট মালিকানা হস্তান্তর, ব্যবস্থাপনা ও বিপণন সমস্যা, আর্থিক সংকট মামলা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বন্ধ/রুগ্ন অবস্থায় আছে।  ‡ বন্ধ/রুগ্ন শিল্প ইউনিটের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণান্তে বাতিলের ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক সম্ভাবনাময় নতুন শিল্পোদ্যোক্তার মধ্যে বরাদ্দ প্রদানের জন্য প্রতি ২ মাস অন্তর জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা করার জন্য প্রশাসকগণকে পত্র দেয়া হয়েছে।</p> <p><b>বিসিআইসিঃ</b>  রুগ্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের খালি/অব্যবহৃত জায়গায় নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিসিআইসি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছেঃ  ‡ (১) চিটাগাং কেমিক্যাল কমপ্লেক্স লি. (সিসিসি) : গত ০৩/০১/২০১৮ খ্রি. তারিখে</p>	বিসিআইসি/বিসিক/বিএসএফআইসি

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
				<p>সিসিসিতে অবস্থানরত সকল চাইনিজ নাগরিক কোন রকম অবহিত না করে সিসিসি ত্যাগ করেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, চায়না ঠিকাদার M/S Wuhan Anyang Science &amp; Technology co., Ltd. সিসিসি পুন:চালুকরণে আগ্রহী নয়। সে প্রেক্ষিতে সাধারণ ঠিকাদারের সাথে বিসিআইসি'র সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী অনুসরণ করে এবং এ সংক্রান্ত বিধি বিধান মেনে গত ০৬/০৫/২০১৮ খ্রি. তারিখে সাধারণ ঠিকাদারকে চুক্তি হতে Terminate করা হয়। বর্তমানে নিজস্ব উদ্যোগে কারখানাটি চালু করার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সে প্রেক্ষিতে উক্ত কারখানায় মালামাল সরবরাহকারী বিভিন্ন ভেভরের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং বিভিন্ন ইউনিটের ট্রায়াল অপারেশন চলছে।</p> <p>(২) <b>নর্থ-বেঙ্গল পেপার মিল লি. (এনবিপিএম):</b> এনবিপিএম এর আলোচ্য জমি "Installation of a Paper Mill in the Premises of North Bengal Paper Mills Limited (NBPM), Paksey, Pabna" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য প্রয়োজন হবে মর্মে উল্লেখ করে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে শিল্প মন্ত্রণালয় থেকে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।</p> <p>(৩) <b>খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস্ লি. (কেএনএমএল):</b> পেপার মিলের জন্য জমি রাখার পর খুলনা হার্ড বোর্ডে রজিট্রি বিবেচনায় নিয়ে মিলের অবশিষ্ট জমিতে বিসিআইসি'র স্ব-অর্থায়নে ১৫,০০০ মে. টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি প্রি-ফ্যাব্রিক্যাটেড বাফার গোড়াউন নির্মাণ করার লক্ষ্যে সয়েল টেস্ট ও ডিজিটাল সার্ভে র কাজ চলমান রয়েছে। অতঃপর ডিজাইনসহ নির্মাণ কাজের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মে, ২০১৯ এর মধ্যে ঠিকাদারকে কার্যাদেশপ্রদান করা যাবে।</p> <p>(৪) <b>উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি.:</b> উজালা ম্যাচ ফ্যাক্টরী লি., শ্যামপুর, ঢাকা এর খালি জায়গায় নুতন প্রকল্প নির্বাচনের জন্য বিসিআইসি কর্তৃক গঠিত একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটির কার্যক্রম চলমান আছে।</p> <p><b>বিএসইসি:</b> বিএসইসি'র নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ০৩টি অলাভজনক হলেও এগুলোকে রুগ্ন শিল্প হিসেবে ঘোষণা করেনি। তবে জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানীর জমিতে কারখানা স্থাপনের লক্ষ্যে সৌদি আরবের 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ২০-১২-২০১৮ তারিখে স্ট্রাটোজিক পার্ট নারশীপচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২০/০১/২০১৯ তারিখে 'ইঞ্জিনিয়ারিং ডাইমেনশন' এর অন্য একটি প্রতিনিধিদলের সাথে বিএসইসি বৈঠকে নিম্নের ০৩টি সিদ্ধান্ত হয়েছে-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>GEMCO will request to collect demand information from concerned organization like PDB, REB, DPDC, DESCO, NESCO etc. for coming 5 years.</li> <li>BSEC will request a letter from Ministry of Industry to Ministry of Power to assist information collection.</li> <li>BSEC/MoI will collect and provide power sector development plan to ED</li> </ol>	

ক্রঃ নং	প্রদত্ত নির্দেশন	নির্দেশন প্রদানের সময়	গৃহীত ব্যবস্থা ও বাস্তবায়নের মেয়াদ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১	২	৩	৪	৫	৬
৫৭.	আখের বিকল্প হিসেবে সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নিতে হবে। কৃষি মন্ত্রণালয় সুগার বিট বীজ সরবরাহ করবে। সুগার বিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া গেলে চিনিকলগুলি সারা বছর পরিচালনা করা সম্ভব হবে।	২২/৫/২০১৮ খ্রি.		<p>আখের বিকল্প হিসেবে সুগারবিটের মাধ্যমে চিনি উৎপাদনের নিমিত্ত বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী পাবনা কর্তৃক ২০১১-২০১২ মৌসুম হতে ১২ টি সুগার মিলের পরীক্ষামূলক খামারে এবং ননমিলজোনে সুগারবিট উৎপাদন কাজ বাস্তবায়ন করেছে। উক্ত সময়ে বাংলাদেশে চাষ উপযোগী ২টি সুগারবিটের জাত (শুভ্রা এবং কাভেরী) অবমুক্ত করেছে। সেইসাথে সুগারবিট চাষের কলাকৌশল আবিষ্কার করেছে।</p> <p>‡ সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের জন্য ইতোমধ্যে ঠাকুরগাঁও সুগার মিলে একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>‡ এ ছাড়াও অবশিষ্ট ১৪টি সুগারমিলে সুগারবিট থেকে চিনি আহরণের প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা পাওয়া গিয়েছে যা যথাসীঘ্র বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া হবে।</p> <p>‡ ২০১৮-২০১৯ মৌসুমে ১৪টি সুগার মিলের পরীক্ষামূলকখামারে ০.৫০ একর করে মোট ৭.০০ একর জমিতে সুগারবিট চাষ করার কর্ম সূচি গ্রহণ করা হয়েছে।</p> <p>‡ সুগারবিটের বীজ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সুগারক্রপ রিসার্চ ইনস্টিটিউট ঈশ্বরদী পাবনা এর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে।</p>	বিএসএফআইসি